

△△△△△△ 상임감사

회수, 시정, 통보

제 목	2023-2024 무장애탐방로 정비공사 누락 공종 공사비 회수 등 필요
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△△△△△(이하 “사무소”라 한다)에서는 교통약자의 지속증가에 따른 교통약자 배려 탐방 편의 강화, 기존 휠체어 이용 중심의 무장애탐방로에서 시·청각 등 교통약자 탐방 편의시설 강화목적을 위하여 2023년과 2024년에 무장애탐방로 정비공사를 시행하였다.

이와 관련, [표 1]과 같이 “2023 △△△ 무장애탐방로 조성사업”에서는 수평 데크설치, 철재 난간설치, 전망 데크설치, 포장공 등의 사업을 추진하였고, “2024 무장애탐방로 정비공사”에서는 데크 슬로프 설치, 데크상판·난간 교체, 로프 난간설치, 칠공사, 데크로드 설치 등의 사업을 추진하였다.

[표 1] △△△ 무장애탐방로 정비공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주요 사업내용	사업비(천원)	계약업체
2023 △△△ 무장애탐방로 조성사업	2023. 4. 25. ~ 2023. 7. 23.	- 수평데크설치, 철재난간설치, 전망데크설치 등	387,510	주식회사 △△△△
2024 무장애탐방로 정비공사	2024. 6. 17. ~ 2024. 9. 14.	- 데크슬로프설치, 데크상판·난간 교체, 데크로드 설치 등	179,812	주식회사 △△△△△△

2. 관계법령 및 판단기준

△△△△△△(이하 “공단”이라 한다) 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 따른다.

또한 같은 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적정한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

사무소에서 추진한 “2023 △△△ 무장애탐방로 조성사업”에 대한 준공도서(내역서 및 준공사진) 및 현장을 확인한 결과, 아래 [그림 1]에서와 같이 전망데크 설치 공종에서 목재 하단부 도장이 누락된 사실이 확인되었다.

[표 2] 2023 △△△ 무장애탐방로 조성사업 미시공 공종 공사비 현황

공 종		규 격	당 초			재 산 정			차액 계 (B-A, 원)	비 고
			수 량	단 가	금 액(A)	수 량	단 가	금 액(B)		
전망데크설치	목재도장	m²	274.3	11,389	3,124,001	230.9	11,389	2,629,720	△494,281	
소 계					3,124,001			2,629,720	△494,281	
제경비					2,673,639			2,379,539	△294,100	
부가가치세					579,764			500,925	△78,839	
총 계					6,377,404			5,510,183	△867,000	천원이하 절사


※ 자료출처 : 사무소 제출자료 재구성

--	--

[그림 1] 2023년 △△△ 무장애탐방로 조성사업데크시설 하단부(목재면)

이에 따라, 위 [표 2]에서와 같이 당초 목재도장 물량은 274.3m²였으나 누락 물량 43.4m²이 확인되어 준공내역서를 기준하여 목재도장 일위대가를 적용할 시 과다 집행한 누락 공사비 금867,000원에 대한 회수가 필요하다.

또한 “2024 무장애탐방로 정비공사”에 대한 준공도서(내역서 및 준공사진) 및 현장을 확인한 결과, 아래 [그림 2]에서와 같이 데크로드설치 공종에서 하단부 철재면에 유성페인트칠 일부가 누락되어 있는 사실이 확인되었다.



[그림2] 2024 무장애탐방로 정비공사 데크로드 하단부(철재면)

다만, 감사일 현재(2025. 7. 11.) “2024 무장애탐방로 정비공사”에 대한 하자 보수 책임기간(2026. 9. 13.)이 남아 있으므로, 도급업체에 누락된 칠공종에 대한 하자 보수 요청 등을 이행할 필요가 있다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△장)은 “2023 △△△ 무장애탐방 조성사업”을 추진 하며 전망데크 설치에 사용된 목재의 하단부 도장이 일부 누락되었음에도 별도의 정산없이 공사비를 지급하여 **과다 지급된 공사비 867,000원을 재정상 회수**하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△△△△장)은 “2024 무장애탐방로 정비공사” 데크로드 설치 시 유성페인트칠 일부가 누락된 공종에 대하여 하자 보수 책임기간 내 하자 보수 요청을 이행하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)