

○○○○공단 상임감사

○○2, 시정, 통보

제 목	재해예방기술지도 계약체결 기한 준수 소홀
소 관 기 관	○○○○○○○○사무소
조 치 기 관	○○○ ○○○, ○○○○○○○○○사무소
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각각 2개월, 1개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

○○○○○○○○사무소는 안전하고 쾌적한 공원환경 조성 및 탐방객 이용편의 개선을 위하여 2023년 「○○○○○○○○ 재난취약지구 정비공사」, 2024년 「○○○ ○○야영장 경관옹벽 설치공사」 2025년 「○○○○○○○○ ○○○ 화장실 신축공사 (건축)」 등 공원사업을 추진하였으며, 건설현장 안전관리를 위하여 건설재해예방 전문지도 기관과 직접 기술지도 계약을 체결하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

○○○○○-1688(2022.8.12.)호 「건설공사발주자 등 재해예방기술지도 계약의무제 시행 알림」에서는 중·소규모(1억원 이상 120억 미만) 건설공사 발주 시 건설공사 발주자가 건설재해예방 전문지도 기관과 직접 기술지도 계약을 체결하도록 안내하며, 공단이 발주하는 건설공사 시행 시 위 사항을 준수하도록 하고 있다.

또한, 건설공사의 건설공사발주자 또는 건설공사도급인(건설공사도급인은 건설공사발주자로부터 건설공사를 최초로 도급받은 수급인은 제외한다)은 건설산업재해 예방을 위한 지도계약(이하 “기술지도계약”이라 한다)을 해당 건설공사 착공일의 전일까지 체결하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○○○○○사무소에서 발주한 1억원 이상 공원사업의 경우 건설현장 안전관리를 위하여 건설재해예방 전문지도 기관과 직접 기술지도 계약을 체결하여 건설현장 안전관리에 최선을 다하였다.

그러나, 건설공사발주자는 기술지도계약을 해당 건설공사 착공일의 전일까지 체결하여야 함에도, 아래 [표1]과 같이 「○○○국립고원 ○○분소 신축공사(건축)」 및 「2024년 ○○○ ○○야영장 경관옹벽 설치공사」 등 5건의 경우는 착공일 또는 이후에 계약 체결 하는 등 기술지도계약 체결 기한을 미준수 한 사실이 있으며, 「○○ 환경친화적 에코촌조성 건축공사」의 경우는 사업을 추진하고 있으나, 감사일 현재(2025. 7. 25.)까지 기술지도계약을 체결하지 않은 사실을 확인하였다.

또한, 「2023년 ○○○○○○○○ 재난취약지구 정비공사」의 경우는 기술지도계약을 미체결한 상태에서 사업을 완료한 사실을 확인하였다.

[표1] ○○○○○○○○사무소 1억원 이상 발주공사 현황

(2023년 1. ~ 2025. 7. 25. 기준)

구분	사업명	착공일	기술지도계약 체결일	비고
1	○○○ 국립○○○ 훼손탐방로 정비공사	2023. 06. 29.	2023. 11. 24.	기한 미준수(○○○)
2	2023년 ○○○○○○○○ ○○야영장 정비공사	2023. 7. 19.	2023. 11. 24.	복무감사 지적(▼▼▼)
3	2023년 ○○○○○○○○ ○○○화장실 신축공사(건축)	2023. 10. 23.	2023. 10. 19.	
4	2023년 ○○○○○○○○ 재난취약지구 정비공사	2023. 07. 18.	-	미체결(○○○)
5	○○○○○○○○○ ○○분소 신축공사(건축)	2023. 12. 22.	2024. 01. 16.	기한 미준수(▼▼▼)

구분	사업명	착공일	기술지도계약 체결일	비고
6	2024년 ○○○○○○○○ ○○천 탐방로 확장 목재데크 설치	2024. 06. 21.	2024. 07. 09.	기한 미준수(○○○)
7	2024년 ○○○○○○○○ ○○주차장 정비공사	2024. 07. 11.	2024. 07. 09.	
8	2024년 ○○○ ○○야영장 경관옹벽 설치공사	2024. 06. 27.	2024. 07. 09.	기한 미준수(○○○)
9	○○○○○○○○○ ○○야영장 통합동 신축공사(건축)	2024. 11. 28.	2024. 12. 03.	기한 미준수(▼▼▼)
10	○○○ ○○야영장 공원시설 전면개선사업	2024. 12. 23.	2024. 12. 18.	
11	○○ 환경친화적 에코초조성 건축공사	2024. 12. 30.	-	미체결(▼▼▼)
12	○○○○○○○○○ ○○○ 화장실 신축공사(건축)	2025. 06. 25.	2025. 06. 23.	
13	○○○ 산불피해 탐방로 식생네트 응급복구 공사	2025. 05. 20.	-	예외(1개월 이하)
14	○○○일원 산불피해지역 응급복구	2025. 05. 20.	-	예외(1개월 이하)
15	○○○이 산불피해지역 우회탐방로 응급개설공사	2025. 05. 29.	-	예외(1개월 이하)

※ 자료출처 : 사무소 제출자료 재구성

○○○ ○급 ▼▼▼는 2023. 9. 실시한 제13차 복무감사 시에 「2023년 ○○○ ○○○○ ○○야영장 정비공사」에 대한 재해예방기술지도 체결 기한을 준수하지 않아 지적된 사례가 있음에도, 감사일 현재(2025. 7. 25.)까지도 지속적으로 재해예방 기술지도 체결 기한을 준수하지 않고 있는 사실을 확인하였다.

4. 관련부서 의견

○○○○○○○○사무소는 종합감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

이사장(○○○ ○○○장)에게 재해예방기술지도 계약을 미체결하는 등 건설 현장 안전관리를 소홀히 한 ○○○ ○급 ▼▼▼, ○○○ ○급 ○○○에 대하여 “○○상 ○○” 처분을 요구합니다.(○○2)

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	○○○ ○급	▼▼▼	시설사업 ○○○○○ 업무 총괄	○○○○○○○○사무소 (現 ○○○○○○○○사무소)	○○상 ○○	2022.2.7. ~ 2025.4.20. 2025.4.21. ~ 현재
2	○○○ ○급	○○○	시설사업	○○○○○○○○사무소 (現 ○○○○○○○○○○사무소)	○○상 ○○	2023.2.6.~2023.12.31.

○○○○○○○○사무소장은 사업이 완료되지 않은 「○○ 환경친화적 에코촌 조성 건축공사」의 경우 재해예방기술지도 계약을 체결하여 건설현장 안전관리를 강화하시기 바랍니다.(시정)

○○○○○○○○사무소장은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)