

한국농어촌공사 감사

[시 정] 요구

제 목 흙막이(톤마대) 물량산정 부적정

해당부서 ▽▽▽▽▽▽▽▽단

조치부서 ▽▽▽▽▽▽▽▽단

내 용

1. 업무개요

▽▽▽▽▽▽▽▽단은 [표 1]과 같이 매립공사를 완료한 ◇공구 조성사업을 발주중에 있고, 주요 공사내용은 [표 2]와 같다.

[표 1] 공사 계약현황

(단위: 천 원)

사업단명	공구명 (사업명)	공사계약			준공(예정)일	비고
		계약상대자 (대표자)	계약체결일	발주금액		
◇◇◇◇◇단지	◇공구 (조성공사)	-	-	57,691,660	2028.01.31	발주중

자료: 부서 제출자료 재구성

[표 2] ◇공구 조성공사 주요 공사내용

(단위: ha, 백만 원)

공구명	사업면적	주요공종	사업비
◇공구 조성공사	135	○ 토공사 : 흙깎기 128천㎡, 흙쌓기 110천㎡, 흙운반 626천㎡ ○ 도로 및 포장공 : 차도포장 103,997㎡, 보도포장 20,434㎡ ○ 우수공 : PC암거(1@2.0×1.8 ~ 1@3.5×1.8) 1,727m PC암거(2@3.0×2.0 ~ 2@3.5×2.5) 546m 원형관(VR관 D450 ~ D1,200) 5,352m 등	57,692

자료: 부서 제출자료 재구성

한편 ▽▽▽▽▽▽▽▽단은 오수관로 공사를 계획하면서 지하수위(EL(-)1.00m) 영향으로 인해 사면붕괴 위험이 있는 오수관로 공사 연장 6,467m에 대해 흙막이 (Sheet pile, 톤마대) L=3,937m를 반영하였고 그 중 톤마대는 L=3,886m를 반영 하였다.

2. 판단기준

「(계약예규) 예정가격작성기준」 제2조(계약담당공무원의 주의사항) 제2항에 따르면 계약담당공무원은 이 예규에 따라 예정가격 작성 시에 표준품셈에 정해진 물량, 관련 법령에 따른 기준가격 및 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계상되지 않도록 하여야 하며, 불가피한 사유로 가격을 조정한 경우에는 조정사유를 예정가격조서에 명시하여야 하고,

公社「조사설계 용역관리지침」 제11조(용역감독원의 임면)에 따르면 용역감독원이 관계법령 및 공사 사규, 지침 등을 준수하여 우량하고 안전한 설계가 될 수 있도록 명시하고 있고,

「조사설계실무요령」 등에 따르면 현장여건을 면밀히 검토하여 경제적인 시공이

되도록 하며, 물량 및 단가산출 시 오류가 발생하지 않도록 하여 공사비가 과다 또는 과소하게 산출되지 않도록 명시하고 있으며,

설계자는 공사비 적산을 위한 단가 구성 시에는 특별한 경우를 제외하고는 항목별로 표준품셈에 준하는 단가 구성을 하여야 하고, 충분한 검토를 통해 현 지여건에 적합하고 경제적인 설계를 하도록 명시하고 있다.

따라서 ▽▽▽▽▽▽▽▽단 설계자는 ◇공구 조성사업을 발주하기 위한 예정가격을 산정하는 경우 표준품셈에 정해진 물량, 관련 법령 등을 준수하여 과다 계상되지 않도록 관리하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ▽▽▽▽▽▽▽▽단은 지하수위에 영향으로 사면보호를 위한 흙막이공법(톤마대)을 반영하는 경우

오수관로 계획고가 지하수위 보다 아래에 위치하여 사면보호가 필요한 구간 에 흙막이공법(톤마대)을 반영하여야 하는데도 오수관로 계획고가 지하수위 (EL(-)1.00m)보다 높게 위치하는 구간에도 흙막이공법(톤마대)을 반영하여

[표 1]과 같이 해당 공사비 103,401천 원 상당액을 과다하게 계상한 사실이 있다.

[표 1] 공사비 비교

(단위: m², 천 원)

공구명	공종	구분	당초		정당		증감 (B-A)
			물량	금액(A)	물량	금액(B)	
◇공구 (조성)	흙막이공 (톤마대)	마대쌓기 1단	4,818	254,766	4,174	220,713	△34,053
		마대쌓기 2단	5,910	312,509	5,324	281,522	△30,987
		제경비		334,579		296,218	△38,361
		계		901,854		798,453	△103,401

자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과 해당 공사비 103,401천 원 상당액이 부적정하게 집행되어 예산 낭비로 이어질 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

▽▽▽▽▽▽▽▽단은 감사 지적사항을 인정하면서 현재 ◇공구 조성공사 발주중으로 흙막이공 변경 사항은 착공 후 지하수위 등 현장 여건을 고려하여 반영토록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정 요구

사장(▽▽▽▽▽▽▽▽단장)은 오수관로 계획고가 지하수위(EL(-)1.00m) 보다 높게 위치하는 구간에 흙막이공법(톤마대)을 반영하여 과다 계상된 공사비에 대하여 「(계약예규) 예정가격 작성기준」 제2조에 따라 해당 공사비 103,401천 원 상당액을 “감액” 조치하고 예정가격을 산정하기 바랍니다.(시정)