

한국전력공사 상임감사위원회

시정 · 주의 요구, 통보

제 목 : [3] 배전협력회사 보험료 정산 및 감리용역 업무처리 미흡

관 계 부 서 : 대덕유성지사

조 치 부 서 : 대전세종충남본부, 대덕유성지사

내 용

1. 업무 개요

배전공사 단가계약 공사의 경우 공사계약 일반조건에 따라 각 공사 건별로 국민건강(연금)보험료, 노인장기요양보험료 및 퇴직공제부금을 설계 시 계상하고 준공 시 협력회사에 지급하며, 계약기간 중 1년 단위로 협력회사에서 실제 납부한 금액에 대한 보험료 집행 실적을 제출받아 납부한 금액과 지급한 금액을 비교하여 과부족 금액에 대한 정산을 시행하고 있다.

또한, 전력 시설물의 설치 · 보수공사는 발주자의 위탁을 받은 공사감리업자 또는 발주자의 소속 직원 중 감리원 수첩을 발급받은 사람이 설계도서, 기타 관계 서류의 내용대로 시공되는지 확인하고, 품질 · 시공 · 안전 · 환경 및 공정관리 등에 대한 기술 지도를 하며, 관계 법령에 따라 발주자의 권한을 대행 받아 감리 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「정부 입찰·계약 집행기준」 제19장 제94조 ②에서는 “계약담당공무원은 계약대가의 지급청구를 받은 때에는 하도급계약을 포함하여 해당 계약 전체에 대한 보험료 납부여부를 최종 확인하여야 하며, 이를 확인한 후 제93조 제2호에 따라 입찰공고 등에 고지된 국민건강보험료 등의 범위 내에서 최종 정산하여야 한다.” 라고 명시하고 있다.

「배전공사 협력회사 업무처리기준」 17.사에 따르면 배전협력회사에 발주된 공사는 공사계약 일반조건에 의해 시공지시 건별로 국민건강(연금)보험료, 노인 장기요양보험료, 퇴직공제부금비를 지급하고, 계약기간 내 한하여 합병 등 정산 사유 발생 시 계약기간 연도별로 익년도 1/4분기 이내 보험료 정산을 위한 증빙 자료를 한전 대표 사업소 협력회사 담당부서에 제출하여야 한다.

배전 협력회사 담당자는 계약기간내 배전 협력회사에 지급된 보험료 내역을 확인하고, 배전 협력회사 보험료 납입내역(증빙서류 포함)을 제출받아 지급된 보험료가 협력회사의 납입보험료보다 큰 경우에는 그 차액을 회수조치하여야 한다.

또한, 「배전공사 감리업무 수행기준」에 따르면 실제 공사현장에 투입된 감리원을 대상으로 대가를 정산하고, 감리용역 대가조정은 해당 배전공사의 설계변경으로 공사계약금액(공사업체 조달자재비 포함)의 조정이 당초금액보다 10% 이상 증감된 경우에 시행하며, 설계변경으로 감리용역 금액이 증감된 경우에는 변경금액만큼 감리원 배치를 증감시켜야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 계약만료 협력회사 보험료 및 퇴직공제부금 지급 미흡

대덕유성지사의 배전 협력회사 보험료 정산현황을 점검한 결과, 「▼▼▼ 3L2호 외 순시적출분 해소공사」 등 110건은 계약기간 만료 이후 준공하면서 지급 의무가 없는 국민건강(연금)보험료, 노인장기요양보험료 및 납부 증빙이 없는 퇴직 공제부금 등 총 40,151,341원을 잘못 지급하였다.

[표 8] 계약만료 협력회사 보험료 및 퇴직공제부금 과다지급 내역

(단위 : 건, 원)

순번	회수 대상 (업체별 회수 공사 건수)	과다지급액	담당자
익명화			
총 110 건		회수 : 40,151,341원	

또한, 현재 계약기간 종료 후 미준공 상태로 남아있는 공사 151건의 현황을 추가로 살펴보니 보험료 및 퇴직공제부금으로 총 12,504,739원이 계상되어 있음을 확인하였고, 해당 공사 건들은 준공 시 보험료 및 퇴직공제부금이 잘못 지급되지 않도록 처리하여야 한다.

[표 9] 계약만료 협력회사 보험료 및 퇴직공제부금 계상내역

(단위 : 건, 원)

구분	감액 대상 (업체별 미준공 공사 건수)	계상액
익명화		
총 151 건		감액 : 12,504,739원

나. 감리용역비 대가 조정 미흡

「▲▲▲ 37L7호 불량피뢰기 교체공사」 등 13건은 본 공사 규모가 축소되어 준공도급비가 10% 이상 감액되었음에도 설계변경을 시행하지 않았으며, 그 결과 감리용역비에 대한 대가 조정이 이루어지지 않아 감리용역비 22,617,692원을 과다 지급하였다.

[표 10] 감리용역 배치 증감 검토 누락

순번	배전공사 공사번호	감리용역 공사번호	감액을 (%)	과다지급액 (원)	감리업체	담당자
익명화						
총 13 건				회수 22,617,692원		

관계부서 의견

사업소 업무담당자들은 배전 협력회사 보험료 정산업무, 배전공사 설계변경 및 감리용역 대가조정 검토 업무 처리가 미흡하였음을 인정하였다.

조치할 사항

대전세종충남본부장은 배전공사 설계변경 및 감리용역 대가조정 검토 업무를 소홀히 처리한 업무 담당자에게 ‘주의’를 촉구하여 주시고, (주의)

대덕유성지사장은

- ① 과다 지급된 보험료 및 퇴직공제부금 40,151,341원을 회수, 잘못 계상된 보험료 및 퇴직공제부금 12,504,739원을 감액하여 주시기 바라며, (시정)
- ② 과다 지급된 감리용역비 22,617,692원을 회수하여 주시고, (시정)
- ③ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원에 대한 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
3	시정 2 통보 1	회 수[62,769,033원] 감 액[12,504,739원]	주의 1	대덕유성지사	대전세종충남본부 대덕유성지사