

한전KPS(주) 상임감사

시 정 요 구

일련번호 2026-◆◆◆◆◆-002

제 목 경상정비공사 안전관리비 정산 미흡

관계부서 ◆◆◆◆◆

조치부서 ◆◆◆◆◆

내 용

1. 업무개요

◆◆◆◆◆는 발전소 기전설비 경상정비공사 계약에 따라 경상정비 업무를 수행하고 있으며, 해당 경상정비공사 「계약특수조건」 제7조제4항에 따라 계획예방정비를 수행하기 위해 발전소를 장기 정지할 경우 정지기간이 직전 원가조사에 적용된 발전기별 계획예방정비 평균일수를 초과하는 일수 만큼 직접노무원가를 50% 적용하여 공사금액을 감액 정산하고 있다.

경상정비공사 공사계약 특수조건 중 발체

제7조(정비착수 및 종료, 장기정지[휴지보존포함]시의 발전소의 정비)

- ④ 계획예방정비 시행에 따른 발전정지 기간 중 공사비 지급방법은 다음 각 호와 같다.
1. 직전 원가조사시 적용된 발전기별 계획예방정비 평균일수[별표 7] 초과시 초과일수에 대해 직접노무원가의 50%를 적용하고, 제경비는 비목별 산출기준에 따라 지급된다.
 2. 발전기별 계획예방정비 평균일수는 소수점 첫째자리에서 반올림하여 산정한다.
 3. 원가조사를 시행하지 않은 발전기는 산업부 계획예방정비시행지침의 표준공기를 적용한다.
 4. 단 ③, ④항이 중복되는 경우 ③항을 적용한다.

2. 판단기준

「공사관리규정」 제13조(기성정산)와 제14조(공사설계)에 따라 공사관리 부서는 기성정산에 필요한 자료를 작성하여 기성정산을 요청하고, 공사시공 부서는 공사가 준공되면 준공정산에 필요한 기초자료를 신속히 작성·제출하여 준공 후 공사대금의 수금이 지연되지 않도록 하여야 한다.

따라서 공사담당자는 공사금액 정산요청 할 때 물량 변동에 따른 공사금액이 변경될 경우 변경된 세부내역을 면밀히 검토 후 준공정산을 시행하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점(자진신고)

▶▶▶◇◇◇(이하 ‘발주자’ 이라 한다)은 발전소 장기정지를 사유로 ◆◆◆◆가 수행하던 “2025년 발전소 기전설비 경상정비공사(2025. 1. 1.~2025. 12. 31. / 3,053백만 원)”의 공사비용을 감액하였다.

이에 따라 경상정비공사 직접노무비와 재료비의 감액을 반영하여 조정하면서 안전관리비 계상금액도 [표]와 같이 65,319천 원에서 45,779천 원으로 변경되었다.

[표] 안전관리 감액 및 정산 내역

(단위: 천 원)

구분	최초 안전관리비 계상금액(A)	장기정지 감액(B)	발주자 실수로 인한 중복감액(C)	최종 정산금액 (D=A-B-C)
금액	65,319	19,540	10,331	35,448

* 자료 : 사업소 제출자료 활용 재구성

그런데 발주자측 실수로 이미 감액된 안전관리비를 한번 더 감액하는 바람에, ◆◆◆◆◆는 최종적으로 안전관리비 35,448천 원을 정산받게 되었다. 그 결과 ◆◆◆◆◆는 중복 감액된 10,331천 원을 과소 정산받은 사실이 확인되었다.

관계부서 의견 ◆◆◆◆◆ 공사담당자는 발주자가 안전관리비 감액을 요구하여 중복 감액 받았지만, 정산내역을 재검토하여 문제점을 확인하고 발주자에게 정산을 받기로 협의하였으며, 정산업무를 수행하면서 향후 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◆◆◆◆◆장은

- ① “2025년 발전소 기전설비 경정정비공사”의 과소 정산받은 안전관리비 10,331천 원을 발주자에게 청구하시고, (청구)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)