

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 공사용 비계면적 산출 방식 오적용

관 련 부 서 ○○ ●부

조 치 부 서 ○○ ●부

내 용

지 적 요 지

❖ 공사원가계산 시 「건설공사 표준품셈」에 따라 비계면적을 산출하여야 하나 잘못된 방식으로 비계면적을 산출하여 공사비를 과잉 산정하였음

1. 업무 개요

○○ ●부는 설비관리 업무를 담당하고 있으며 조압수조 내 현장 작업 시 안전 확보를 위해 노후화된 안전시설물을 개선하기 위한 공사의 설계·감독업무 등을 수행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

▽ ▽ 「건설공사 표준품셈」에 따르면 강관비계 설치 노무비는 비계면적에 품(노무) 수량을 곱하여 산정하도록 되어 있고, § § 질의답변에 따르면 비계관련

품셈은 일반적으로 시공되는 시공실태를 반영하여 외벽으로부터 #cm 이격된 지점에 비계폭 약 #m를 설치하는 것을 가정하여, 비계면적 당 품을 제시한 기준이다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○ ●부가 시행한 “○○ 조압수조 안전시설물 개선공사”의 공사설계서를 점검한 결과, 비계 설치 및 해체 공사비를 산정하기 위해 표준품셈 2-7-1에 따라 노무비를 산정하면서 표준품셈의 기준인 ‘외벽으로부터 #cm 이격된 지점에 비계폭 약 #m, 비계면적(외주둘레 × 높이 = m^2 , 난간 포함)’을 적용하지 않고 설치가 예상되는 비계발판의 둘레 길이에 높이를 곱하여 산출하였다.

표준품셈의 기준에 따라 감사인이 재계산한 비계면적을 반영하여 공사비를 재산정한 결과 공사비가 #원 과다하게 산정된 것을 확인하였다.

관계자 의견 관련 직원은 감사결과를 수용하면서 향후 공사원가 계산 시 비계 물량 산출기준을 철저히 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○장은 공사원가계산 시 비계면적이 과다하게 산정되는 사례가 발생하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 비계면적 산정방식에 관한 교육 시행 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)