

한전KDN(주)

개선요구 및 권고

제 목 건축 시공 업무의 체계적 관리를 위한 절차 수립 및 시스템 도입 필요(실정보고)

소 관 부 서 □□□□□□(♡♡♡♡♡)

조 치 부 서 □□□□□□(♡♡♡♡♡)

내 용

1. 업무 개요

□□□□□□ ♡♡♡♡♡는 사옥건축 총괄 부서로 사옥건축의 기본계획 수립, 설계관리, 공사관리 감독, 준공 및 인계 업무를 수행하고 있다.

그리고 사옥건축을 시행하는 건설엔지니어링사업자¹⁾는 시공과정에서 발생하는 현지여건의 변경이나 건설공사의 품질향상 등에 대한 개선사항 등을 검토하고, 발주청인 한전KDN에 보고(이하 “실정보고” 라 한다)를 하도록 되어있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「건설기술진흥법」 제39조의3(건설사업관리 중 실정보고 등)에 따르면 건설사업관리를 수행하는 건설엔지니어링사업자는 건설사업자²⁾가 현지여건의 변경이나 건설공사의 품질향상 등을 위한 개선사항의 검토를 요청하는 경우 이를 검토하고, 발주청에 관련 서류를 첨부하여 보고하는 등 필요한 조치를 해야하고, 발주청은 건설엔지니어링사업자가 실정

1) 건설엔지니어링사업자: 위탁을 받아 건설기술에 관한 업무를 수행하는 자(건설사업관리단 또는 시행사)
2) 건설사업자: 법률에 따라 등록 등을 하고 건설업을 하는 자(시공사)

보고를 하는 경우 이를 접수하여 검토하고, 필요하면 설계변경 등 적절한 조치를 하여야 한다고 되어 있다.

그리고 「건설기술진흥법 시행령」 제59조의3(실정보고의 조치 기한)에 따르면 건설사업자가 개선사항의 검토를 요청하는 경우 건설엔지니어링사업자는 이를 검토하고, 특별한 사정이 없으면 검토 요청일부터 14일 이내에 발주청에 관련 서류를 첨부하여 보고하는 등 필요한 조치를 해야 하며, 실정보고를 접수한 발주청은 이를 검토하고 특별한 사정이 없으면 접수일로부터 14일 이내에 해당 실정보고에 대한 검토 결과를 건설엔지니어링사업자에게 서면으로 통보하도록 되어 있다.

또한 「사옥건축지침」 제10조(사옥건축시공) ② 공사변경에 따르면 중대한 설계변경 사항 외 실정보고건은 공사 진행상황을 고려하여 우선 공사변경을 시행하고, 향후 계약변경을 일괄 시행할 수 있다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 실정보고 절차수립 필요

실정보고는 건설현장의 여건 변경이나 품질향상 등의 개선을 위해 건설엔지니어링사업자가 검토를 요청하고 그 결과를 발주청이 검토한 후 통보하는 등 건설공사의 중요한 절차 중의 하나이며, 「건설기술진흥법 시행령」 제59조의3(실정보고의 조치 기한)에 따르면 실정보고를 접수한 발주청은 이를 검토하고 특별한 사정이 없으면 접수일로부터 14일 이내에 해당 실정보고에 대한 검토 결과를 건설엔지니어링사업자에게 서면으로 통보하도록 되어 있다.

그러나 감사대상 기간 내 실정보고현황을 확인한 결과, [표 1]과 같이 ♡♡♡♡는 건설엔지니어링사업자(건설사업관리단)에 검토일 최대 110일을 초과하여 통보하였고, [표 2]와 같이 2025. 10. 17.부터 12. 17.까지 요청한 18건의 실정

보고의 경우 12. 22.에 일괄 통보하는 등 법령에서 정한 14일 이내 통보를 준수하지 못하였으며, 「사옥건축지침」에서도 실정보고 절차의 기준이 없어, 그 결과 실정보고 업무가 미흡하였다.

[표 1] 사옥건축 실정보고 검토 지연 현황

(단위: 건, 일)

분 야	실정보고 요청 건수	검토 14일 경과 건수	승인소요 기간 (최대 ~ 최소)
건 축	00	00	00
기 계	00	00	00
소 방	00	00	00
전 기	00	00	00
통 신	00	00	00
합 계	00	00	00

자료: 사옥건축부 실정보고 제공자료 재구성

[표 2] 사옥건축 실정보고 일괄 통보 현황

순번	사옥명	분야	실정보고 차수	실정보고 요청		실정보고 승인		
				실정보고 검토요청일	업체명	실정보고 승인통보일	담당자	승인까지 소요기간
1	○○사업처	△△	11	2025-10-17	☆☆건설(주)	2025-12-22	□□□	66일
2	○○사업처	△△	15	2025-10-28	☆☆건설(주)	2025-12-22	□□□	55일
3	○○사업처	△△	16	2025-10-28	☆☆건설(주)	2025-12-22	□□□	55일
4	○○사업처	△△	17	2025-10-28	☆☆건설(주)	2025-12-22	□□□	55일
5	○○사업처	△△	18	2025-11-03	☆☆건설(주)	2025-12-22	□□□	49일
6	○○사업처	△△	19	2025-11-03	☆☆건설(주)	2025-12-22	□□□	49일
7	○○사업처	△△	20	2025-11-10	☆☆건설(주)	2025-12-22	□□□	42일
8	○○사업처	△△	21	2025-11-27	☆☆건설(주)	2025-12-22	□□□	25일
9	○○사업처	△△	22	2025-12-02	☆☆건설(주)	2025-12-22	□□□	20일
10	○○사업처	△△	23	2025-12-03	☆☆건설(주)	2025-12-22	□□□	19일
11	○○사업처	△△	24	2025-11-17	☆☆건설(주)	2025-12-22	□□□	35일
12	○○사업처	△△	25	2025-11-20	☆☆건설(주)	2025-12-22	□□□	32일
13	○○사업처	△△	26	2025-11-28	☆☆건설(주)	2025-12-22	□□□	24일
14	○○사업처	△△	27	2025-12-04	☆☆건설(주)	2025-12-22	□□□	18일
15	○○사업처	△△	28	2025-12-08	☆☆건설(주)	2025-12-22	□□□	14일
16	○○사업처	△△	29	2025-12-11	☆☆건설(주)	2025-12-22	□□□	11일
17	○○사업처	△△	30	2025-12-17	☆☆건설(주)	2025-12-22	□□□	5일
18	○○사업처	△△	31	2025-12-09	☆☆건설(주)	2025-12-22	□□□	13일

자료: 사옥건축부 실정보고 제공자료 재구성

그리고 「사옥건축지침」에 따라 설계변경을 위한 중대한 실정보고 건을 구분하여 보고 하여야 하나 지침에는 중대한 실정보고의 기준이 없고, 검토기간이 14일을 초과한 설계 변경 건에 대한 기일준수 방안 검토가 필요하다.

따라서 실정보고 사안 중 시급성 및 중요도를 따져 선조치 대상과 설계변경 대상 등의 기준을 수립할 필요가 있고, 장기간의 검토가 필요한 설계변경 건의 경우에는 건설엔지니어링사업자가 검토 요청을 하기 전에 사전에 검토를 할 수 있는 사전검토 절차를 수립할 필요가 있다.

나. 실정보고 관리방안 개선 필요

실정보고는 건설엔지니어링사업자로부터 전자결재를 통하여 문서를 접수하고, 검토 결과도 전자결재를 통하여 통보를 하고 있으나, 사업자 및 분야별 담당자에 따라 제목이 서로 상이하여, 작성되는 제목으로는 실정보고의 차수와 내용에 대한 구분이 힘들어 일관성 있는 제목 기준(분야, 차수, 사옥명, 내용 등)³⁾을 지정하여 관리할 필요가 있고, 공사현장의 상황을 신속하고, 효율적으로 관리할 수 있도록 [표 2]의 한국토지주택공사의 COTIS와 서울시의 One-PMIS와 같이 공정현황 및 실정보고 이력을 확인할 수 있는 시스템 도입 검토를 할 필요가 있다.

[표 2] 공정관리 시스템 타기관 도입 사례

「한국토지주택공사 COTIS」

한국토지주택공사에서는 건설관리를 위해 COTIS(COnstruction Technology Information System)를 도입하여 운영하고 있고, 공사의 데이터 관리 및 문서관리, 등록관리, 현황관리 등의 기능이 있음

「서울시 One-PMIS」

서울시에서 도입한 건설정보관리시스템(One-Project Management Information System))으로 건설사업의 공정관리, 공정진척보고(일일/주간/월간), 전자문서(업무지시 및 보고), 안전관리, 웹카메라 운영, 게시판, 수행실적평가, 준공도면입력 등의 기능이 있음

자료: 한국토지주택공사 및 서울시 홈페이지 자료 재구성

3) 예시: 한전KDN ○○○본부 사옥 신축공사 건축 0차 실정보고 통보(지상1층 방수공법 변경 외 0건)

따라서 ♥♥♥♥♥는 법령을 준수하여 실정보고를 할 수 있도록 기준을 마련하고, 보고의 투명성 확보 및 업무 효율화를 위하여 실정보고를 관리할 수 있는 시스템 도입을 검토할 필요가 있다.

관계부서 의견

□□□□□♥♥♥♥♥는「사옥건축지침」내 경미·중대한 사항의 정의와 설계변경 대상을 정립하고, 공사 시방서 등에 실정보고 사전 협의에 관한 사항을 포함하여 발주할 예정이며, “사옥건설 안전관리 인력 보강 및 안전관리 시스템 도입 필요” 처분요구에 따른 조치이행과 연계하여 통합 운영할 수 있는 시스템 도입을 검토하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

□□□□□장은

- ① 법령에서 정한 실정보고 기일 준수 및 관리를 위한 방안을 강구하여 「사옥건축지침」을 개정하고(개선)
- ② 공사현장의 공정현황 및 실정보고를 관리할 수 있는 시스템 도입을 검토하기 바랍니다.(권고)