

한국서부발전(주) 상임감사위원 시 정 · 주 의(기관) 요 구

제 목	계획예방정비공사 잡자재 적용 기준 미준수
관 계 부 서	○○발전본부 제◇◇◇처 드드부, ◆◆◆◆부, ▽▽▽▽▽▽처 ▽▽▼▼부
조 치 부 서	○○발전본부 제◇◇◇처 드드부, ◆◆◆◆부, ▽▽▽▽▽▽처 ▽▽▼▼부
구 분	공사관리
내 용	

1. 업무 개요

○○발전본부는 발전설비의 무고장 운전 및 설비 신뢰도 확보를 위하여 주기적으로 계획예방정비 공사를 시행하고 있으며, 해당 공사에 투입되는 자재는 사급으로 구매 후 출고하여 조달하거나 도급으로 지입 처리하고 있다.

그리고 공사에 보조적으로 소비되는 재료이거나 공사 설계 시 일정한 기준이 설정되어 있지 않아 정확한 수량 산출이 불가능한 잡자재로서 비교적 가격이 저렴한 자재는 간접재료(잡재료)로 분류하여 도급업체가 직접 조달하고 해당 간접재료의 검수는 생략된다.

이때 계획예방(경상)정비공사의 잡재료비는 「계획예방(경상)정비공사 잡자재 적용 지침」(이하 “지침”이라 한다) 제5조(계획예방정비공사 잡재료비 적용 요율)에 따

라 직접노무비에 적용 요율⁹⁾을 곱하여 산출하고 확정분으로 계약 후 지급되고 있다.

한편 2023년부터 2025년까지 ○○발전본부 제◇◇◇◇처, ▽▽▽▽▽▽처가 시행한 계획예방정비 공사의 잡재료비 산출 현황은 [표 25]와 같다.

[표 25] ○○발전본부 계획예방정비공사 잡재료비 산출 현황

[단위: 원(VAT 제외)]

계획예방정비공사 구분	계약업체	도급공사비	직접노무비	잡재료비	요율
2023년 1호기 터빈 및 전기설비 B급	ㄱㄱㄱㄱㄱ	2,369,924,000	953,666,824	36,805,268	4.35%
2023년 1호기 보일러 및 환경설비 B급	●●●●●	6,079,851,000	3,057,524,149	73,775,204	4.35%
2023년 4호기 터빈 및 전기설비 B급	ㄱㄱㄱㄱㄱ	4,104,799,000	1,836,135,427	68,684,097	4.35%
2023년 4호기 보일러 및 환경설비 B급	●●●●●	9,112,454,000	4,964,076,766	112,166,971	4.35%
2024년 3호기 터빈 및 전기설비 A급	ㄱㄱㄱㄱㄱ	4,207,638,000	1,859,416,196	71,476,126	4.5%
2024년 3호기 보일러 및 환경설비 A급	●●●●●	10,282,650,000	4,906,126,010	114,672,179	4.5%
2024년 ▽▽▽▽ B급 (▽▽, ASU)	◆◆◆◆◆	10,195,449,000	5,070,150,861	121,471,527	4.35%
2024년 ▽▽▽▽ B급 (▽▽)	ㄱㄱㄱㄱㄱ	2,816,562,000	1,210,472,498	40,529,245	4%
2025년 ▽▽▽▽ A급 (▽▽, ASU)	◆◆◆◆◆	17,731,374,000	8,671,307,768	203,812,113	4.5%
2025년 ▽▽▽▽ A급 (▽▽)	ㄱㄱㄱㄱㄱ	6,720,287,000	2,290,104,258	75,657,063	4.33%

자료: 발전설비관리시스템(GENi) 추출자료 재구성

2. 관계 법령 및 판단기준

지침 제4조(간접재료 분류 및 구매방법) 제1항 내지 제3항에 따르면 경상정비 및 계획예방정비 공사에 적용되는 간접재료는 전 사업소 동일 기준이 적용되며, [별표] “계획예방(경상)정비공사 잡자재 적용기준”에서 간접재료에 해당하는 세부 대상 품목을 정하고 있다.

그리고 공사담당부서는 [별표]의 잡자재 적용기준을 준수하여 대상 품목을

9) 사업소 및 설비별 계획예방정비공사 잡재료비 적용 요율(%)

구분	○○본부	평택기력	복합설비
A급 적용요율	4.50	5.00	4.33
B급 적용요율	4.35	5.00	4.00

제외한 계획예방(경상)정비 공사용 자재를 구매·공급, 지입 처리하여야 하며, 계획예방(경상)정비 공사업체는 공사 역무를 수행하면서 간접재료에 해당하는 품목을 직접 구매·조달하도록 하고 있다.

따라서 계획예방정비 공사업체가 잡재료비 확정분 내에서 직접 구매하도록 한 잡자재 품목을 발주자가 사급으로 제공하거나 별도로 지입하여 예산을 중복으로 사용하는 일이 없도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 [별첨 1] “계획예방정비공사 잡자재 해당 품목 제공 현황”과 같이 “2023년 1호기 보일러 및 환경설비 B급 계획예방정비공사” 등 6건의 계획예방정비 공사를 수행하면서 잡자재에 해당하는 품목 6종¹⁰⁾을 사급으로 제공하거나 지입으로 조달한 것으로 확인되었다.

그 결과 공사업체에 제공하지 않아도 되는 잡자재 비용 총 25,938,383원의 예산을 낭비한 결과를 초래하였다.

관계부서 의견 및 검토 결과

해당 공사감독부서 담당자는 계획예방정비공사 기간 중 일부 잡자재 품목에 대한 소요량 증가로 일반자재 구매 시행을 하였으나, 앞으로 계획예방(경상)정비공사 업무처리 시 잡재료비 적용기준을 준수하여 잡자재 품목은 사급 또는 지입으로 제공하지 않도록 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

10) 품목: 마대(100kg 미만), 호스, 일반 침목, 방청제(WD-40), 철사, 비닐

조치할 사항 ○○발전본부장은

- ① 「계획예방(경상)정비공사 잡자재 적용지침」에서 분류하고 있는 잡자재 품목 적용 기준을 준수하여 업무처리가 적절하게 이행되도록 관련 부서를 대상으로 재발방지 교육을 시행하시기 바라며(기관주의)
- ② “2023년 1호기 보일러 및 환경설비 B급 계획예방정비공사” 등 6건의 계획예방정비공사 관련 부적절하게 지급된 잡자재 비용 25,938,383원(VAT 제외)은 각각 해당 정비업체로부터 회수 조치하시기 바랍니다.(시정)

[별첨 1] 계획예방정비공사 잡자재 해당 품목 제공 현황

구분	조달 구분	자재번호	품명	단위	수량	단가(원)	금액(원)	공사업체
2023년 1호기 보일러 및 환경설비	출고	2030938	마대,SAND BAG,신 품,PP,DIA850,40kg	SH	5,000	449	2,245,000	●●●●● ●
2023년 4호기 보일러 및 환경설비	출고	2030938	마대,SAND BAG, 신품,PP,DIA850,40kg	SH	5,000	288	1,440,000	●●●●● ●
	출고	2101116	호스,HOSE,2IN*L80M,천,물, 대기온도,80M/ROLL,농업용	RL	4	26,207	104,828	
	출고	2040183	호스,HOSE,4IN*L50M, 50M/ROLL,농업용	EA	4	27,288	109,152	
	출고	2136530	호스,HOSE,6IN,천막호 스,80M/ROLL,농업용	RL	4	39,310	157,240	
	출고	2040155	각목,SQUARE TIMBER, 아비통,100*100*1000mm	EA	100	9,300	930,000	
2024년 3호기 보일러 및 환경설비	출고	2040155	각목,SQUARE TIMBER, 아비통,100*100*1000mm	EA	100	10,028	1,002,800	●●●●● ●
2024년 3호기 터빈 및 전기설비	출고	2040151	침목,R♣LWAY SLEEPER, 목재(미송),100*100*	EA	50	8,190	409,500	크크크크 크
	출고	2104559	침목,R♣LWAY SLEEPER, APITONG,50*50*1200mm	EA	50	9,540	477,000	
2024년 ▽▽▽▽ (▽▽)	지입	-	WD-40	BOX	10	182,543	1,570,300	크크크크 크
	지입	-	비닐(0.1mm*180cm*91M PE)	RL	10	150,704	1,296,410	
	지입	-	비닐(0.1mm*90cm*91M PE)	RL	10	75,358	648,250	
	지입	-	침목(120*120*1000)	EA	50	28,395	1,221,300	
	지입	-	침목(120*120*500)	EA	50	16,049	690,250	
2025년 ▽▽▽▽ (▽▽)	지입	-	각목 (120 * 120 * 1000)	EA	200	34,400	6,003,000	크크크크 크
	지입	-	각목 (120*120*1000)	EA	180	30,000	4,711,500	
	지입	-	각목 (50 * 50 * 1000)	EA	250	8,600	1,875,750	
	출고	2182270	철사,FLEXIBLE CABLE,0.7 mm,SUS,50kg/ROLL	RL	1	384,013	384,013	
	출고	2030969	비닐 시트,VINYL SHEET,1800*91M*T0.1mm	EA	5	88,279	441,395	
	출고	2030971	비닐 시트,VINYL SHEET,900*91M*T0.1mm	EA	5	44,139	220,695	
합 계							25,938,383	

자료: 발전설비관리시스템(GENi) 추출내용 재구성