

한국서부발전(주) 상임감사위원

시 정 · 주 의(신분) 요 구

제 목 LED 조명등 자재관리 부적정

관 계 부 서 ○○발전본부 ▽▽▽▽▽▽처 □□부

조 치 부 서 ○○발전본부 ▽▽▽▽▽▽처 □□부, \$\$\$\$처 ||||부

구 분 자재관리

내 용

1. 업무 개요

○○발전본부 ▽▽▽▽▽▽처 □□부는 2024년 2월 “작업 안전성과 업무효율 향상을 위한 ▽▽▽▽▽▽처 조명설비 개선계획”을 수립하였다. 이에 따르면 2024년부터 2027년까지 4년에 걸쳐 복합플랜트, 산소플랜트, 가스화 플랜트 등 공정 구역별 조도 취약 개소¹²⁾를 순차적으로 보강할 계획에 있으며, 2025년 7월까지 총 2,308개의 LED 조명등을 교체하였다.

그리고 2025년 11월 복합플랜트 구역 조명설비 개선을 위해 LED 등기구 4종을 총 1,215개 구매하였다.

[표 29] ▽▽▽▽ LED 조명등 개선 공사 추진 현황

담당부서	계약명	계약일	납품일	계약업체	[단위: 천 원, VAT 포함]	
					계약금액	구매수량
▽▽▽▽) □□부	○○ ▽▽▽▽ 25년 복합플랜트 조명등기구 구매	'24.11.20.	'24.12.19.	크크크크	446,620	1,215개

자료 : 수감부서 제출자료 재구성

12) LED 수명 도달 · 고장 개소, LED 대비 밝기가 어둡고 전력 소비량이 많은 메탈할라이드등 설치 개소, 작업 적정 조도 기준미달 개소 등

2. 관계 법령 및 판단 기준

사내 규정 「물자관리규정」 제19조(불출청구) 및 제55조(환입)에 따라 물자청구 부서는 사용 물자의 사용 시기가 확정되면 소요 예정일별 소요량을 불출 청구하고, 공사 잔여 물자를 지체없이 환입하여 자재창고에 저장 보관함으로써 재고를 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ▽▽▽▽ □□부는 2024. 12. 19. ▽▽▽▽ 복합플랜트 조명 등기구 납품일에 “▽▽▽▽ 암모니아 방폭구역 조명교체 공사”에 소요될 자재로 불출 청구하여 LED 등기구 4종, 총 1,215개 전량을 출고하였다.

그리고 해당 자재를 ASU¹³⁾ Room 1층 현장에 보관하면서 2025년 3월부터 7월까지 “▽▽▽▽ 복합플랜트 조명교체 공사”, “2025년 ▽▽▽▽ 계획예방정비 공사” 등에 사용하였으며, 2025년 9월 감사일 현재 잔여 물자 270개를 환입하지 않고 있는 것으로 확인되었다.

[표 30] LED 조명등 교체 및 잔여 수량 현황

공사명	공사기간	설치구역	교체 수량	비고
▽▽▽▽ 암모니아 방폭구역 조명교체 공사	'24.12.09.~'24.12.28.	옥외	17개	잔여 270개
▽▽▽▽ 복합플랜트 조명교체 공사	'25.03.18.~'25.07.24.	복합플랜트	720개	
2025년 ▽▽▽▽ 계획예방정비공사 A급 (▽▽,ASU)	'25.03.09.~'25.05.26.	산소플랜트	130개	
		가스화플랜트	78개	
합 계			945개	

자료 : 수감부서 제출자료 재구성

그 결과, 「물자관리규정」에서 정한 바와 다르게 재고물자를 자체 보관하면

13) 공기분리설비(♣♣♣r Separation Unit)

서 불출 당시 용도 외 공사에 사용하거나 사용 이력관리 및 재고통제가 실질적으로 이루어지지 않았으며, 잉여 자재를 약 4개월 동안 노출된 장소에 보관함으로써 손상실 우려를 초래하였다.

관계기관 의견

○○발전본부 ▽▽▽▽▽▽처 □□부 공사감독자는 ▽▽▽▽▽▽처 조명설비 개선계획 수립 이후 지속적으로 조명교체 공사가 진행되어 왔다고 하였다. 다만 자재관리 부분에서 자재창고에 보관 후 필요 수량만 출고했어야 했는데, 창고 내 적재할 공간이 부족하여 일괄 출고 후 사용하고 있었다고 하였다. 하지만 앞으로 자재부서와 협조하여 미리 공간을 확보하고 환입 및 출고 처리하여 사용하도록 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 ○○발전본부장은

- ① 「물자관리규정」 제19조(불출청구) 및 제55조(환입)에 따라 조명 교체공사 후 남은 조명등기구는 환입하여 자재창고에 저장 보관하시기 바라며(시정)
- ② LED 조명등 자재관리 업무를 부적정하게 한 관련자에 대해 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.(신분주의)

관 련 자

소 속	직 급	성 명	관리기간	귀책사유	조 치
○○발전본부 ▽▽▽▽)□□부	3	XXX	2021.12.15.~현재	자재관리 부적정	주 의
○○발전본부 ▽▽▽▽)□□부	4	YYY	2024.12.02.~현재	자재관리 부적정	주 의
○○발전본부 ▽▽▽▽)□□부	4	ZZZ	2024.07.01.~현재	자재관리 부적정	주 의