

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 · 회 수 요 구

일련번호 2025-▼●@♠@▼#-002

제 목 하도급공사 설계변경 및 대금 정산 미흡

관계부서 ▼●@♠@▼#

조치부서 ▼●@♠@▼#

내 용

1. 업무개요

▼●@♠@▼#는 감사대상기간 중 [표 1]과 같이 “▼●@ 1호기 제1차 OH 공사(2024.1.5.~2024.4.20. / 15,375백만 원)” 공사를 수주하였고, 해당 공사의 효율적 수행을 위해 “▼●@ 1호기 제1차 OH 보온 및 안전발판 설치공사(2024.1.5.~2024.4.20. / 133백만 원)”와 “▼●@ 1호기 제1차 OH 1차측 기계정비 보조공사(2024.1.5.~2024.4.18. / 237백만 원)”를 하도급공사로 설계 후, 공사계약을 체결하였다.

[표 1] 수주 및 발주공사 시행내역

연도	원도급공사			하도급공사			
	공사명	공사기간	계약금액	공사명	공사기간	계약금액	계약업체
'24년	▼●@ 1호기 제1차 OH 공사	'24.1.5.~'24.4.20.	15,375백만 원	▼●@ 1호기 제1차 OH 보온 및 안전발판 설치공사	'24.1.5.~'24.4.20.	133백만 원	■■■■■
				▼●@ 1호기 제1차 OH 1차측 기계정비 보조공사	'24.1.5.~'24.4.18.	237백만 원	■■■■■

* 자료 : 사업소 제출자료 및 ERP 전산시스템 등록 자료 활용 재구성

2. 하도급공사 설계변경 및 대금 정산 미흡

가. 판단기준

「공사관리규정」 제15조(공사설계)에 따라 공사관리부서는 하도급공사 설계서 작성 시 공사목적물 완성에 필요한 적정 공량(M/D)을 산출하여 하도급 공사비가 부당하게 과잉 계산되지 않도록 설계하여야 한다.

또한, 「국가를 당사자로 하는 계약에 대한 시행령」 제65조(설계변경으

로 인한 계약 금액의 조정)에 따르면 신규비목³⁾의 단가는 계약 당사자간에 협의하여 결정하도록 하며, 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 설계변경당시 단가와 동 단가에 낙찰률을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50으로 하여야 한다.

따라서, ▼●@♠@▼#는 추가작업에 의한 하도급공사 설계변경 및 대금정산은 계약 당사자간 협의 또는 설계변경 당시 단가와 동일한 조건에서 계약된 낙찰률을 적용한 금액을 기준으로 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사대상 기간동안 ▼●@♠@▼#의 하도급 설계 및 정산현황을 점검한 결과, 추가작업으로 발생한 신규비목의 단가를 책정 함에 있어 협의 단가 또는 설계변경 당시 단가와 낙찰률을 적용한 금액이 아닌 설계단가(100%)를 기준으로 정산한 사실이 확인되었다. (자진신고)

이에 따라, 신규비목의 단가는 협의 또는 낙찰률 적용이 원칙임에도 불구하고 이를 준수하지 않아 [표 2]와 같이 직종별 단가가 과다하게 적용되었으며, 그 결과 [표 3]과 같이 신규비목의 정산 금액이 실제보다 과다하게 산정되어 총 7,526천 원의 과다정산이 발생한 것으로 나타났다.

이는 신규비목 정산 시 적용해야 할 직종별 단가 기준이 적정하게 적용되지 않아 발생한 것으로, 정산기준 및 절차에 대한 관리가 미흡하였던 것으로 판단된다.

3) 신규비목 : 공사수행시 추가작업 발생에 따라 직종별 공량 산정이 필요한 경우 신규로 정의한 비용 항목의 단위

[표 2]신규비목에 대한 낙찰률 오적용으로 인한 직종별 단가 산정 내역

(단위:원, VAT별도)

공사명	구분	적정 단가(A)	오적용 단가(B)	차액(B-A)
1호기 보온작업 및 안전발판설치 공사	비계공	265,836	281,721	15,885
	보통인부	152,731	161,858	9,127
	보온공	189,836	201,180	11,344
	특별인부	196,769	208,527	11,758
1호기 1차측 기계정비보조공사	보통인부	152,751	161,858	9,107
	특별인부	196,794	208,527	11,733

○ 추가작업 시행에 따른 신규비목 공량

- 1호기 보온작업 및 안전발판설치 공사 : 비계공(223.65M/D), 보통인부(89.46M/D), 보온공(17.15M/D), 특별인부(17.15M/D)
- 1호기 1차측 기계정비보조공사 : 보통인부(67.17M/D), 특별인부(166.74M/D)

○ 적정 단가(A) : (설계변경 당시 단가 + 동단가 × 낙찰률)/2

- 1호기 보온작업 및 안전발판설치 공사 : 88.72%
- 1호기 1차측 기계정비보조공사 : 88.74%

○ 오적용 단가(B) : 설계변경 당시 단가(100%)

※ 계약당사자간 단가협의 미시행

* 사업소 제출자료(확인서 등) 및 전자문서함 자료 활용 재구성

[표 3]신규비목에 대한 낙찰률 오적용으로 인한 공사비 산정 내역

(단위:원, VAT별도)

공사명	적정 공사금액(A)	오적용 공사금액(B)	차액(B-A)
1호기 보온작업 및 안전발판설치 공사	225,012,000	229,176,000	4,164,000
1호기 1차측 기계정비보조공사	292,800,000	296,162,727	3,362,727
합계			7,526,727

* 사업소 제출자료(확인서 등) 및 전자문서함 자료 활용 재구성

관계부서 의견 ▼●@♠@▼#는 신규 사업소로 담당직원의 업무 경험 이 충분하지 않아, 추가작업 시행에 따른 하도급공사 설계 및 정산업무 과정에서 일부 미흡한 점이 있었음을 인정하였다.

이에 따라 해당 건에 대해서는 하도급업체와의 협의를 통해 과다 정산된 금액은 회수 절차를 진행하고, 향후 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시

하였다.

조치할 사항 ▼●@♠@▼#장은

- ① 하도급업체에게 과오지급된 공사비 7,526,727원을 회수조치 하시고, (회수)
- ② 하도급공사 설계변경 및 대금 정산 업무를 미흡하게 처리한 관련자에게 주의 조치하시고, (주의) 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조치
▼●@♠@▼#	주임	EIQ	사업소사업관리	'23.8.16. ~	하도급공사 설계변경 및 대금 정산 미흡	주의