

일련 번호 : 대전시험장 - ②				
대상 부서 : 면허지원부				
처분연월	행정상 조치	신분상 조치(명)	재정상 조치	
			조치방법(건)	금 액(원)
2025. 12.	통 보	-	-	-

☐ 제 목 : 공사계약 변경 업무 미흡

☐ 내 용

1. 업무 개요

대전시험장은 장애가 있는 고객의 사고 예방과 편의 제고를 위해 점자블럭, 경사로 구간 손잡이, 화장실 자동 물내림 모듈 등 편의시설 개선 공사를 2023년에 실시했다.

2. 관계법령 및 판단기준

「(계약예규)공사계약일반조건」 제26조(계약기간의 연장)에 따라 계약상대자는 계약 기간 내 태풍·홍수 기타 악천후 등 통제범위를 벗어난 사태가 발생하면 계약 종료 전 지체 없이 서면으로 계약기간 연장신청을 하여야 하고, 계약담당자는 그 사실을 조사하여 공사가 적절히 이행되도록 필요한 조치를 하여야 한다.

같은 예규 제25조(지체상금)에 따라 계약서에 정한 준공기한 내에 공사를 완성하지 아니한 때에는 매 지체일수마다 계약서에 정한 지체상금률을 계약금액에 곱하여 산출한다.(이하 ‘지체상금’ 이라 한다.) 계약상대자는 산출된 지체상금을 현금으로 납부하도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 대전시험장은 2023. 7. 18. 준공 예정이었던 공사를 2023. 8. 8.에 검사하면서 “콘크리트 등이 완전 건조상태여야 이후 마감작업(우레탄칠 시공)이 가능하나 지속된 기상환경 악화(장마 및 태풍)로 인한 작업 불가” 라는 사유로 계약기간이 종료 된 시점에 계약 변경 없이 내부공문을 생성하여 기간을 연장해주었다.

또한 2023. 8. 22.에 최종 검사를 완료했음에도 준공계와 하자보수보증서의 보증기간 초일을 기존 준공기한인 7. 18.자로 제출받고, 준공기한 내 공사를 완성하지 못한 계약상대자에게 지체상금을 부과하지 않았다.

[표 1] 장애인 편의시설 개선공사 계약 변경 내역

계약금액(원)	기존 계약기간	변경일자	변경 기간	최종검사일
9,900,000	2023. 6. 29 ~ 7. 18.	2023. 8. 8.	2023. 6. 29 ~ 8. 20.	2023. 8. 22.

□ 관계부서 의견

면허지원부는 계약 변경 처리에 미흡했던 사실을 인정하며, 동일 사항이 발생하지 않도록 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시했다.

□ 조치할 사항

면허지원부장은 향후 공사업무 시 관련규정을 준수할 수 있도록 노력해주시기 바랍니다. (통보)