

[35] [통보] 사항

1. 제 목 : 교통신호기 설비 배관 규격 재검토
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용

○○지역본부에서는 아래 [표 63]과 같이 ‘■■■■■권 도시기반 전기공사’ (이하 “전기공사”라 한다)를 시행하고 있다.

[표 63] 도급계약 현황

공 사 명	계약자	계약금액	착공일	준공일
■■■■■권 도시기반 전기공사	(주)★★★★	2,475백만원	2017.03.03.	2020.10.02.

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

한편, 위 전기공사의 설계에는 교통신호기 설비의 전원을 공급하기 위한 전선관(CD-P 전선관⁶⁹⁾)이 아래 [표 64]와 같이 반영되어 있다.

[표 64] 교통신호기용 배관 설계 현황

공 사 명	규격	수량	공사금액	비고
■■■■■권 도시기반 전기공사	CD-P 100mm	4,487m	83백만원	도급내역서 기준 (제경비 포함)

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

69) CD-P : Combine Duct Plan

설계(설계변경) 또는 공사를 할 때에는 현장여건 등을 고려하여 시공성이 우수하고 경제적인 공사비가 반영되도록 하여야 한다.

그런데, 감사기간 중 설계도서 작성에 대한 적정성을 조사한 결과, 위 설계에 반영된 교통신호기용 배관은 유연성이 떨어져 시공이 어렵고 경제성도 떨어질 뿐만 아니라 인근의 ▽▽△△지구의 실제 시공내용과도 다르게 반영되어 있는 것을 알 수 있었다.

이와 관련 위 전기공사에서는 시공이 비교적 쉽고 경제성이 우수한 다른 규격(FEP 전선관⁷⁰⁾)의 전선관을 적용하였을 경우에 비해 아래 [표 65]와 같이 약 47백만 원의 공사비가 추가로 투입되는 것을 알 수 있었다.

[표 65] 배관 자재규격 변경 시 공사비 비교

구분	규격	수량	변경전	변경후	증감
CD-P 전선관	100mm	4,487m	83,354,999	-	(감) 83,354,999
FEP 전선관	100mm	4,487m	-	52,278,037	(증) 52,278,037
소계				-	(감) 31,076,962
제압비			-	15,194,038	(감) 15,194,038
합계					(감) 46,271,000

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

따라서 위 전기공사에서는 교통신호기 설비배관 규격에 대하여 시공의 편리성, 경제성 등을 적극 고려하여 공사원가 절감에 기여할 수 있도록 해당 시설물의 설치규격 등을 재검토할 필요가 있다.

70) FEP : Flexible Electric Pipe

5. 조치할 사항

○○지역본부장은

■ ■ ■ ■ ■ 권 도시기반 전기공사에 사용되는 교통신호기 설비 배관규격에 대하여 좀 더 경제적이고 합리적으로 시설될 수 있도록 하는 방안을 강구하여 주시기 바랍니다(통보).