

[34] [통보] 사항

1. 제 목 : ITS 관로공사 시행 방법 재검토
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용

○○지역본부에서는 아래 [표 61]과 같이 ‘○○○○지구 도시기반 전기공사’(이하 “전기공사”라 한다)를 시행하고 있다.

[표 61] 도급계약 현황

공 사 명	계약자	계약금액	착공일	준공일
○○○○ 도시기반 전기공사	ⓈⓈ전기(주)	2,027백만원	2016.11.28.	2018.09.28.

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

위 전기공사에서는 지자체 요구사항⁶⁶⁾에 따라 사업지구내 향후 시설될 예정인 ITS(지능형교통시스템)⁶⁷⁾ 구축을 위해 관로공사를 추가로 시행하는 것으로 설계 변경 방침⁶⁸⁾을 정하고 현재 공사 진행 중에 있다.

그리고 추가공사로 시행하는 ITS 관로공사는 보도구간에 설치되고 있었으며, 이로 인해 관로매설을 위한 터파기 공종 등 물량을 설계내역에 반영하고 공사를 진행하고 있다.

66) ○○○○ 도시개발사업 지능형 교통시스템 설치 요청[ⓈⓈ사업과-1627(2017.03.02)]

67) ▽▽시 도시정보 수집 및 제어를 위한 광케이블 설치예정으로 도로굴착 등 예방을 위해 관로공사 우선 시행

68) ○○○○ 도시기반 전기공사 제2회 설계변경 방침결정[○○○○○○○○부-1862(2017.05.16)]

한편, 감사기간 중 현장 시공의 적정성 등을 점검한 결과, 추가로 시행하고 있는 ITS 관로매설 위치와 같은 보도구간에는 도시기반 전기공사의 가로등주 설치를 위한 배관공사가 진행되고 있었으며, 일부구간 중복되는 ITS 관로공사와 가로등주 설치공사를 병행하여 시공을 할 경우 터파기 등 관련 비용을 절감할 수 있다는 사실을 알 수 있었다.

이와 관련하여 감사기간 중 아직 시공이 되지 않은 터파기 물량 등 중복이 예상되는 구간에 대하여 ITS 관로 공사와 가로등주 설치공사를 병행하여 시공할 경우 약 27백만 원의 공사비를 아낄 수 있다는 사실 또한 알 수 있었다.

[표 62] 터파기 등 절감 가능금액 산정

공사명	구분	단위	수량	금액(천원)	비고
●●●● 도시기반 전기공사	터파기(되메우기 등) 공사비	m³	880	17,732	
	제경비			9,451	
	합계			27,183	

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

그러므로 ○○지역본부에서는 위 전기공사에 대한 터파기 공종의 병행시공 등 공사시행 방법을 좀 더 경제적으로 재검토하여 공사원가 낭비를 피해야 한다.

5. 조치할 사항

○○지역본부장은

●●●●지구 도시기반 전기공사에 대하여 좀 더 합리적인 공사시행으로 공사원가 절감에 기여할 수 있도록 방안을 강구하여 주시기 바랍니다(통보).