

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구

제 목 : [12] 154kV OO-□□T/L 안전이격거리 확보 공사 취소

관 계 부 서 : 경기본부

조 치 부 서 : 경기본부

내 용

1. 업무 개요

경기본부 ■▣♠♣지사는 송변전운영처의 「2026년도 송전설비 보강사업 시행 알림(2026.1.5.)」에 따라 154kV OO-□□T/L 안전이격거리 확보 공사를 추진하고 있다.

[표 1] 154kV OO-□□T/L 안전이격거리 확보 공사 개요

구 분	내 용
공사 개요	- 공 사 명 : 154kV OO-□□T/L 안전이격거리 확보(27, 28호 철탑 지상고 상향) - 공사내역 : 철탑교체 2기(27, 28호) / 전력선교체 ACSR 330mm² × S × 2C(1.085km) - 공사기간 : 2026.1. ~ 2028.12. (※ 감사일 현재 공사 미착수) - 총공사비 : 2,227,000,000원
공사 구간	

2. 관계 규정 및 판단기준

「가공송전 운영업무기준」에 따라 택지개발, 지장송전선로 이설 등으로 해당 철탑이 철거 예정인 경우 안전이격거리 확보 공사 대상에서 제외해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

경기본부 ■■■지사는 2025. 8월 ‘2026년도 송전설비 보강사업’ 계획 수립을 위해 154kV OO-□□T/L 안전이격거리 확보 공사의 기본설계서를 작성 후 본사 송변전운영처로 제출하였고, 2026. 1월 공사시행을 확정하였다.

그러나 2025. 11월 ㉠㉡□□3 택지지구 사업을 추진하는 □□□□□□공사(이하 “△△”)에서 경기본부 ■■■부로 154kV OO-□□T/L 26호 ~ 34호 구간을 지중화 요청 하였으며, 2026. 4월 경기본부 ■■■부는 해당 구간의 지중화 심의를 완료하고 2026. 6월 △△와 지중화 협약을 체결할 예정이다.

[표 2] 154kV OO-□□T/L 지중화 개요(△△ 요청)

구 분	내 용
지중화 개요	- 목 적 : 민원예방을 위해 택지지구 예정지 횡단 가공송전선로 지중화 - 일 정 : 2026.6. ~ 2030.12.(지중케이블 설치 완료) - 총공사비 : 40,300,000,000원(요청자 전액 부담)
지중화 구간	

따라서 154kV OO-□□T/L 27, 28호 철탑은 지중화로 철거 예정이므로 안전이격거리 확보 공사를 취소하여 불필요한 투자를 방지할 필요가 있다.

관계부서 의견

경기본부 ■▣♠♣지사 업무담당자 및 송변전운영처 담당차장은 154kV OO-□□T/L 안전이격거리 확보 공사를 취소해야 한다는 감사자의 의견에 동의하였다.

조치할 사항

경기본부장은 154kV OO-□□T/L 안전이격거리 확보 공사를 취소하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
12	개 선 1	예산절감 [2,227,000,000원]	-	경기본부	경기본부