

한국농어촌공사 감사

[주의] 요구

제 목 콘크리트 포장 공사비 산출 부적정

해 당 부 서 가가가가본부 마마지사, 자자자자자지사

조 치 부 서 총무인사처

내 용

1. 업무개요

가가가가본부 마마지사 및 자자자자자지사에서는 농경지 침수피해 방지 및 노후화된 수리시설물의 재해위험감소 및 안정적인 용수공급을 위하여 [표 1]과 같이 “▲▲▲▲지구 배수개선사업” 및 “자자지구 수리시설개보수사업”을 시행하고 있고, 주요 사업 현황은 내용은 [표 2]와 같다.

[표 1] 주요 사업현황

지사명	지구명	사업명	사업면적 (ha)	주요공종	사업비 (백만 원)

자료: 부서 제출자료 재구성

[표 2] 주요 공사 계약내용

지사명	계약명	공사계약			준공(예정)일	비고
		계약상대자 (대표자)	계약체결일	계약금액 (천 원)		

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

「공사감독업무지침」 제7조(감독원의 임무) 및 제14조(설계도서 등의 검토)에 따르면 감독원은 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서 등의 내용을 숙지하여 공사 현장의 시공 사항을 확인·감독하여, 실제 시공 여부, 누락 및 오류 사항 등을 검토하여야 하며,

기획재정부 「(계약예규)공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등)에 따라 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설계변경을 실시하여야 하고, 같은 조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 설계변경으로 시공방법의 변경 등 공사량의 증감이 발생하는 경우에는 계약금액을 조정하여야 하며,

「시설공사감사업무처리지침」 제9조 및 제10조에 따라 검사자는 감독원, 계약상대자 등을 참석하게 하여 공사가 설계▲▲로 시공되었는지, 시공방법이 적정한지, 관급자재가 적정하게 사용되었는지 등을 검사하고 검사가 완료되면 기성(준공)검사조서 등을 작성하여 소관부서장에게 보고하도록 되어있다.

따라서 공사감독원은 설계도서에 누락·오류사항이 있는지와 현장조건과 부합하는지 등을 면밀히 검토하여 설계변경 사항이 발생되었을 때에는 설계변경 하여야 하고, 감독원·검사자는 기성검사 및 준공검사가 청구되는 경우 청구 내용과 실제 공사 내역이 일치하는지 등에 따라 감사업무를 수행해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

마마지사에서 시행 중인 ▲▲▲▲지구 배수개선사업사업 관련 서류를 검토한 결과 ① 배수장 유수지 콘크리트 포장 물량의 경우 재료산출서에는 1,150m²으로 수량 산출되어 있으나 내역서에는 1,150m³으로 단위가 맞지 않게 공사비가 반영되어 있었고, ② 용수로 포장의 경우 포장 내역(1,116m²)과 콘크리트 타설 내역(223.2m³)이 중복으로 반영된 사실을 확인하였다.

또한 ①과 관련하여 공사감독원과 준공검사자는 오류 사항에 대하여 검토하지 않고 '23년 연도말 준공 시 100% 시공된 것으로 정산한 사실이 있다.

[표 3] 공사비 비교

(단위: 천 원)

지사명	지구명	구분	공종	당초(A)		정당(B)		증감(B-A)	
				물량	금액	물량	금액	물량	금액

자료: 지사 제출자료 재구성(공사비는 제경비를 포함한 금액임)

그 결과 불필요한 공사비가 과다 계상되어 해당 공사비 00,000천 원 상당액의 예산이 낭비될 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서에서는 감사 지적사항에 별다른 이견이 없으며, 관련 규정을 준수하여 콘크리트 포장 물량을 재산출 후 시행계획변경 업무를 처리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 주의

사장(총무인사처장)은 ▲▲▲▲지구 배수개선사업을 시행하며 내역과 시공 상태를 검토·확인하지 않고 연도 말 준공을 처리하는 등 「공사감독업무지침」에 따른 감독업무를 소홀히 한 책임을 물어 가가가가본부 마마지사 '4급 □□□'에게 '주의' 처분하시기 바랍니다. (주의)

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구

제 목 콘크리트 포장 공사비 산출 부적정

해 당 부 서 가가가가본부 마마지사, 자자자자자지사

조 치 부 서 가가가가본부 마마지사, 자자자자자지사

내 용

1. 업무개요

가가가가본부 마마지사 및 자자자자자지사에서는 농경지 침수피해 방지 및 노후화된 수리시설물의 재해위험감소 및 안정적인 용수공급을 위하여 [표 1]과 같이 “▲▲▲▲지구 배수개선사업” 및 “자자지구 수리시설개보수사업”을 시행하고 있고, 주요 사업 현황은 내용은 [표 2]와 같다.

[표 1] 주요 사업현황

지사명	지구명	사업명	사업면적 (ha)	주요공종	사업비 (백만 원)

자료: 부서 제출자료 재구성

[표 2] 주요 공사 계약내용

지사명	계약명	공사계약			준공(예정)일	비고
		계약상대자 (대표자)	계약체결일	계약금액 (천 원)		

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

「공사감독업무지침」 제7조(감독원의 임무) 및 제14조(설계도서 등의 검토)에 따르면 감독원은 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서 등의 내용을 숙지하여 공사 현장의 시공 사항을 확인·감독하여, 실제 시공 여부, 누락 및 오류 사항 등을 검토하여야 하며,

기획재정부 「(계약예규)공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등)에 따라 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설계변경을 실시하여야 하고, 같은 조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 설계변경으로 시공방법의 변경 등 공사량의 증감이 발생하는 경우에는 계약금액을 조정하여야 하며,

「시설공사감사업무처리지침」 제9조 및 제10조에 따라 검사자는 감독원, 계약상대자 등을 참석하게 하여 공사가 설계▲▲로 시공되었는지, 시공방법이 적정한지, 관급자재가 적정하게 사용되었는지 등을 검사하고 검사가 완료되면 기성(준공)검사조서 등을 작성하여 소관부서장에게 보고하도록 되어있다.

따라서 공사감독원은 설계도서에 누락·오류사항이 있는지와 현장조건과 부합하는지 등을 면밀히 검토하여 설계변경 사항이 발생되었을 때에는 설계변경 하여야 하고, 감독원·검사자는 기성검사 및 준공검사가 청구되는 경우 청구 내용과 실제 공사 내역이 일치하는지 등에 따라 감사업무를 수행해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 마마지사의 경우

마마지사에서 시행 중인 ▲▲▲▲지구 배수개선사업사업 관련 서류를 검토한 결과 ① 배수장 유수지 콘크리트 포장 물량의 경우 재료산출서에는 1,150m²으로 수량 산출되어 있으나 내역서에는 1,150m³으로 단위가 맞지 않게 공사비가 반영되어 있었고, ② 용수로 포장의 경우 포장 내역(1,116m²)과 콘크리트 타설 내역(223.2m³)이 중복으로 반영된 사실을 확인하였다.

또한 ①과 관련하여 공사감독원과 준공검사자는 오류 사항에 대하여 검토하지 않고 '23년 연도말 준공 시 100% 시공된 것으로 정산한 사실이 있다.

[표 3] 공사비 비교

(단위: 천 원)

지사명	지구명	구분	공종	당초(A)		정당(B)		증감(B-A)	
				물량	금액	물량	금액	물량	금액

자료: 지사 제출자료 재구성(공사비는 제경비를 포함한 금액임)

그 결과 불필요한 공사비가 과다 계상되어 해당 공사비 00,000천 원 상당액의 예산이 낭비될 우려가 있다.

나. 자자자자자지사의 경우

자자자자자지사에서 시행 중인 자자지구 수리시설개보수사업 관련 서류를 검토한 결과 용수로 부설 콘크리트 포장을 복구하기 위하여 반영된 거푸집(유로폼)의 경우 포장 복구 연장에 포장두께(0.2m)를 곱하여 물량을 산정하여야 하나 포장두께를 곱하지 않고 산출하여 [표 4] 과같이 공사비 00,000천 원 상당액이 과다하게 계상되어 있는데도 감사일 현재까지 설계변경 및 계약 금액을 조정하지 않은 사실이 있다.

[표 4] 공사비 비교

(단위: 천 원)

지사명	지구명	구분	공종	당초(A)		정당(B)		증감(B-A)	
				물량	금액	물량	금액	물량	금액

자료: 지사 제출자료 재구성(공사비는 제경비를 포함한 금액임)

그 결과 불필요한 공사비가 과다 계상되어 해당 공사비 00,000천 원 상당액의 예산이 낭비될 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서에서는 감사 지적사항에 별다른 이견이 없으며, 관련 규정을 준수하여 콘크리트 포장 물량을 재산출 후 시행계획변경 업무를 처리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정

사장(가가가본부 마마지사장, 자자자자자지사장)은 ▲▲▲▲지구 배수 개선사업 등 2개 지구에 과다하게 반영된 콘크리트 포장 물량을 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조에 따라 설계변경하시고, 같은 조건 제20조에 따라 해당 공사비 00,000천 원(마마지사 00,000천 원, 자자자자자지사 00,000천 원) 상당액을 ‘감액’ 조치하시기 바랍니다. (시정)