

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구, 권고(통보)

제 목 : [4] 준공완료 공사 고객부담금 배부 관리 미흡

소 관 부 서 : 재무처

조 치 부 서 : 재무처, 전 지역본부 및 건설본부

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 준공 완료된 공사에 대해 매월 자산회계 입력기간 내에 자산취득 및 정산을 시행하고 있으며, 설계(조정)시설부담금이 포함되는 고객부담공사의 경우 준공 후 고객부담금 배부¹²⁾를 통해 대외정산(환불, 추가수납)을 하여야 한다.

2. 관계규정 및 판단기준

「영업업무처리지침」 및 「배전선로 이설업무 기준」에 따르면 설계(조정)시설 부담금이 적용되는 신증설 배전공사의 경우 공사부서는 준공 후 30일 이내 자산취득 및 정산을 하여야 하며, 영업부서는 준공완료 후 지체없이 정산을 시행해야 한다.

그리고 「영업업무처리지침」에 따르면 영업부서는 시설부담금 정산차액을 고객에게 환불하는 경우에는 환불대상 금액에 그동안의 이자를 더하여 환불하여야 하며, 추가 납부가 필요한 경우에는 신규시설부담금 청구방법에 따라 수납하고 신증설공사의 경우에는 추가 입금액이 입금된 후에 송전함을 원칙으로 한다.

12) 고객부담금 배부 및 대내외 정산을 포함하며, '배부완료'는 공사부담금 잔액이 모두 정리된 상태를 말함

그리고 ‘결산지침’ 및 분기별 ‘내부회계관리 통제활동’¹³⁾에 따라 결산 담당자는 공사부서 및 영업부서 담당자에게 준공완료 공사에 대해 고객부담금 배부를 철저히 하도록 안내하고 있으며 배부가 지연되는 경우 미배부 사유를 입력하여 직상위자 및 회계부서의 승인을 받도록 하고 있다.

따라서 공사부서는 준공 후 30일 이내 정산 및 고객부담금을 배부하여야 하고, 영업부서는 고객부담금 배부 결과를 확인하여 고객부담금을 환불 또는 추가청구하여야 하며, 불가피하게 고객부담금 배부 지연 시 미배부 사유를 등록하여 직상위자 및 회계부서의 승인을 받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

2025년 12월 31일 기준으로 광주전남본부의 고객부담금 계정 잔액을 확인한 결과, 아래 [표1]과 같이 준공완료 공사 고객부담금 (-)126,903,899,610원(기유부 잔액 포함)이 미배부 상태로 남아 있다.

[표1] 광주전남본부의 준공완료 공사 고객부담금 미배부 현황

(‘25.12.31 기준, 단위: 건, 원)

구 분	선수금/공사부담금잔액		기유부/고객부담금잔액	
	건수	금액	건수	금액
차 변	370	5,405,981,584	23	319,808,536
대 변	1,038	-132,548,153,852	36	-81,535,878
합 계	1,408	-127,142,172,268	59	238,272,658

자료: ERP 추출자료 재구성

13) 문서번호 재무(세무)-1047(‘25. 10. 30.) ‘미정산공사 관련 통제활동 수행 요청’ 공문 발송을 통해 공사 부담금 장기 미배부 공사에 대해 즉시 배부 및 미배부 사유, 조치계획 제출을 요청하고 있음

그러나 고객이 납부한 공사부담금은 재무제표상 부채로 계상되므로 준공 완료 즉시 각 자산별로 배부하여 관련 자산과 상계해야 하므로 이를 장기간 방치하는 것은 재무제표의 왜곡을 초래할 수 있기 때문에 철저한 관리가 필요하다.

이에 따라 광주전남본부의 미배부 사유를 확인한 결과, 아래 [표2]와 같이 당사사유는 1,120건(약 333억원)이고 고객사유는 276건(약 876억원)이었으며, 2018년 이전 공사 건이 86건(전체 건수의 6.1%)에 불과하였으나 미배부 금액은 (-)888억 원(전체 금액의 69.9%)으로 장기 미배부 공사 관리가 필요한 것으로 확인되었다.([표3])

[표2] 광주전남본부의 '선수금/고객부담금' 미배부 사유('25. 12. 31. 기준)

구 분	미배부 사유	건수(건)	금액(원)	전체금액 대비 비율
당사사유	대외정산(환불예정)	172	-1,631,196,793	26.2%
	대외정산(추가청구)	36	-1,782,298,786	
	연계공사 진행 중	484	-28,664,385,860	
	선수금 배부착오·오류	197	-683,994,947	
	기 타	231	-551,224,459	
	소 계	1,120	-33,313,100,845	
고객사유	추가청구 미납(소송 포함)	88	-3,269,820,122	73.7%
	환불서류 미제출(소송 포함)	187	-2,800,339,146	
	광주전남공동혁신도시 케이블 설치 공사(◇◇)	1	-81,570,691,736	
	기 타	12	-6,188,220,419	
	소 계	288	-93,829,071,423	
합 계		1,408	-127,142,172,268	100

자료: ERP 추출자료 재구성

[표3] 광주전남본부의 준공연도별 '선수금/고객부담금' 미배부 현황

구 분	2018 이전	2019	2020	2021	2022	2023	2024	합 계
건 수(건)	86	79	97	94	194	475	383	1,408
금 액(억원)	-888	-11	-40	-117	-53	-104	-58	-1,271

자료: ERP 추출자료 재구성 (ERP에 입력된 준공일을 기준으로 작성)

먼저 당사사유에 대해 세부적으로 살펴보면 대외정산(환불, 추가수납)은 영업 부서에서 조치할 사항이고, 연계공사 진행과 선수금 배부착오·오류는 공사부서에서 조치할 사항인데 당사 귀책사유로 정산이 늦어지지 않도록 유의하여야 한다.

다음으로 고객측 사유에 대해서는 추가 청구분 미납과 환불서류 미제출로 확인되었는데, 장기간 미납 고객의 경우 공사취소 등을 검토하여야 하며 이자가 발생하는 환불의 경우 즉시 처리하여 업무처리가 누락하지 않도록 하며 폐업 등 연락이 되지 않는 고객 등에 대해서는 소멸시효 등을 고려하여 별도 회계처리를 하는 등 잔액이 남지 않도록 업무처리 하여야 한다.

특히 고객측 사유 중 ‘●●도시 케이블 설치 공사(◇◇)’ 건에 대해 미배부 사유를 확인해 본 결과, 해당 건물은 택지조성사업 간선설치 공사로서 2022년 5월 최종 준공하여 2024년 6월 시행사별(1~3공구) 고객시설부담금 산정이 완료되었는데 이와 관련된 공사부서 담당자가 많고(6~8명) 인사이동 및 과거 설계서류 정리, 시행사 설득 등으로 준공 및 정산이 지연되었으며 1, 2공구는 감사일 현재까지도 시행사와 정산금 협의가 진행 중이며, 3공구는 2024년 11월 13일 환불처리가 완료되었음에도 약 204억원에 대한 고객부담금 배부를 누락하였다.

한편 전사 준공완료 공사 고객부담금 미배부 내역을 확인한 결과, 다음 [표4]와 같이 7,142건(약 1조 2217억원)으로 확인되었다.

[표4] 전사 준공완료 공사 '선수금/고객부담금' 미배부 현황('25. 12. 31. 기준)

사업소명	건수(건)	금액(원)	전체금액 대비 비율(%)
서울본부	92	-3,868,160,911	0.32
남서울본부	129	-13,686,995,936	1.12
인천본부	270	-207,514,117,043	16.98
경기북부분부	514	-24,002,962,061	1.96
경기본부	1,121	-89,661,680,826	7.34
강원본부	201	-471,320,334	0.04
충북본부	156	-9,019,580,313	0.74
대전세종충남본부	927	-236,183,107,534	19.33
전북본부	494	-21,606,520,772	1.77
광주전남본부	1,408	-127,142,172,268	10.41
대구본부	429	-27,701,132,516	2.27
경북본부	256	-18,398,766,745	1.51
부산울산본부	649	-34,635,181,867	2.83
경남본부	367	-4,604,188,612	0.38
제주본부	89	-1,414,199,194	0.11
경인건설본부	21	-196,590,766,945	16.09
중부건설본부	4	-120,427,800,851	9.86
남부건설본부	5	-83,488,706,693	6.83
한전본사/직할	10	-1,318,025,256	0.11
합 계	7,142	-1,221,735,386,677	100

자료: ERP 추출자료 재구성

준공이 완료된 공사에 대해 고객부담금을 적기에 배부하지 않을 시 부채(자산) 과다계상, 비용(감가상각비, 이자비용) 등에 영향을 미쳐 재무제표 작성 및 법인세 신고 신뢰도가 떨어질 수 있으므로 이에 대한 세밀한 원인 규명과 함께 담당자 인수인계 시 업무처리가 누락되지 않도록 철저히 관리하여야 한다.

한편 재무처에서 분기별로 시행하는 장기미정산·미배부공사 대상 내부통제 활동에 대해 확인해 본 결과, 고객부담금 미배부 사유를 공사부서 담당자가 아니라 승인을 받아야 할 회계부서 담당자가 대신 입력하는 부적정 사례가 확인되었

는데, 결제 권한을 차상위자로 상향할 필요가 있으며 고객부담금 배부가 지연되지 않도록 실무부서 담당자에게 조치 안내 메일이 자동적으로 발송되도록 조치할 필요가 있다.¹⁴⁾

관계부서 의견 및 검토결과

재무처 담당자는 고객부담금 배부를 위해 분기별로 내부 통제활동을 시행하고 결산 시 지속 모니터링을 하고 있음에도 조치가 미흡하다는 감사자의 지적에 동의하였으며 잔액 원인 분석과 관련자 교육을 시행하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

재무처장은

- ① 고객부담금 미배부 시 회계적 영향을 고려하여 영업 및 공사부서 담당자에 대한 교육 시행과 인수인계 시 업무처리가 누락되지 않도록 하는 방안을 포함하여 적기에 정산할 수 있는 관리방안을 검토하여 주시기 바라며, **(통보)**
- ② 내부회계관리제도 통제활동 관련으로 장기미정산 공사 및 장기미배부 공사 미처리사유 입력내역 승인 결제 권한을 상향하여 주시기 바랍니다. **(개선)**

전 지역본부장 및 전 건설본부장은 준공이 완료된 공사에 대해 고객부담금 미배부 사유를 확인하고 원인을 분석하여 즉시 회계처리하며 당사 귀책사유로 대외정산이 지연되지 않도록 관리하여 주시기 바랍니다. **(권고)**

14) 2026회계연도부터는 고객부담금 장기 미배부 관련 통제활동이 전사 내부통제 운영평가에 포함되어 준법경영실 주관으로 내부회계관리제도 운영 유효성 점검 시 적정 수행 여부를 평가할 예정임

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	신분상조치	재정상조치	소관부서	조치부서
4	통보 1 개선 1 권고 1	-	-	재무처	재무처 전 지역본부 전 건설본부