

감사결과처분요구서

일련번호	3	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월 이내

△△△△△△△△△△△△△△

(행정상 통보)

제 목 변경계약 체결 소홀

관 계 기 관 △△△△△△△△△△△△△△

내 용

1. 업무처리기준

○ 기획재정부 『계약예규 용역계약일반조건』 제19조(계약기간의 연장) 제1항 내지 제2항에 의거 계약상대자는 동 용역계약일반조건 제18조제3항 각호 *의 사유(제5호 제외)가 계약기간내에 발생한 경우에는 계약기간 종료 전에 지체없이 계약담당공무원에게 서면으로 계약기간의 연장신청과 동 연장으로 인하여 추가비용이 발생하는 경우에는 제4항에 의한 계약금액 조정신청을 함께 하여야 하며,

－ 공사담당공무원은 계약기간연장 신청이 접수된 때에는 즉시 그 사실을 조사 확인하고 공사가 적절히 이행될 수 있도록 계약기간의 연장 등 필요한 조치를 하여야 함

* 용역계약일반조건 제18조(지체상금) 제3항 제2호: 발주기관의 책임으로 용역착수가 지연되거나 용역수행이 중단되었을 경우

2. 현황 및 지적내용

○ 계약현황

(단위: 천원)

계 약 명	계약금액	계약기간	비고(절대공기)
2020년 △△△△ 관리소 정비공사 설계용역	16,800	'20.03.19. ~ '20.05.07.	50일

- △△△는 “2020년 △△△△ 관리소 정비공사 설계용역”건을 시행하면서, △△△의 요청에 따라 과업기간 중 한국패시브협회에서 시행하는 해당 건축물의 기밀성능 테스트 결과 적용 및 컨설팅 협의 등을 위하여 설계용역을 일시 중지하도록 계약상대자에게 통보하였음

※ 용역 일시중지 현황

중지일	재착수일	중지기간	(변경)준공일	(실제)준공일
'20.4.29.	'20.5.14.	16일	'20.5.23.	'20.5.22.

- 계약기간 내에 발주청의 사유로 계약기간 연장이 발생하였을 경우 계약상대자는 계약기간 종료 전에 지체없이 서면으로 계약연장을 신청하고, 계약담당자는 그 사실을 조사 확인하고 공사가 적절히 이행될 수 있도록 계약기간의 연장 등 필요한 조치를 이행하여야 함에도,
- － 계약 담당자는 해당용역의 경우 발주처의 요구에 따라 계약기간을 연장(변경)하고 계약금액의 변경이 없는 경미한 사안으로 변경계약을 체결할 필요가 없다고 잘 못 판단함에 따라, 계약기간의 연장(변경계약 체결) 등 필요한 조치를 이행하지 않고, 용역 중지기간(16일)을 반영하여 준공처리하는 등 공사 계약 관련 업무를 소홀히 한 것으로 확인됨

3. 조치할 사항

- 행정상 통보** (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△】

- － 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련

※ 공사 계약업무를 부적정하게 처리한 업무담당자 △△△ △급 △△△에 대하여 “**신분상 주의**” 처분이 요구되나, 해당 건의 경우 **부적정 업무처리 자진신고**한 건으로, 『감사규정』 제16조의2 및 『부적정 업무처리 자진신고제 운영지침』에 따라 금번에 한하여 “**신분상 불문**” 처리