

감사결과처분요구서

일련번호	31	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	233천 원
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월 이내

△△△△△△△△△△△△△△
(재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 설계변경에 따른 낙찰률 적용 부적정
관 계 기 관 △△△△△△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 『(계약예규)공사계약일반조건』 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따르면 설계변경으로 시공방법의 변경, 투입자재의 변경 등 공사량의 증감이 발생하는 경우 증감된 공사량의 단가는 계약단가로 하며 산출내역서에 없는 품목 또는 비목(이하 "신규비목"이라 한다)의 단가는 설계변경당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰율(예정가격에 대한 낙찰금액 또는 계약금액의 비율을 말한다. 이하 같다)을 곱한 금액으로 하도록 함

2. 현황 및 지적내용

- △△△△△△△△△△ 공원시설사업 설계변경에 따른 낙찰률 적용 현황

공 사 명	설계 변경	낙찰률(%)		신규비목	수량	단 가		차 이 (B-A)
		계 약	적 용			계약 낙찰률 적용 결과(A)	실제 낙찰률 적용 결과(B)	
총공사비						590,017원	672,414원	82,397원
순공사비 소계						491,378원	560,000원	68,622원
2020년 △△분소 정비공사	○	87.746	100	숙직실 프로젝트창 교체	1식	491,378원	560,000원	68,622원

공 사 명	설계 변경	낙찰률(%)		신규비목	수량	단 가		차 이 (B-A)
		계 약	적 용			계약 낙찰률 적용 결과(A)	실제 낙찰률 적용 결과(B)	
총공사비						13,441,651원	13,592,161원	150,510원
순공사비 소계						7,752,944원	7,839,756원	86,812원
2019△△△△△△△ △△△△△ 정비공사	○	87.757	88.74	건축물 구조체별철거 (바닥및수장부분)	112.6	3,621,779원	3,662,315원	40,536원
				철골재 철거	6.01	3,273,292원	3,309,959원	36,667원
				난간철거	1.45	857,873원	867,482원	9,609원

- △△△는 공원시설 사업에 대한 설계변경 시 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 신규비목은 예정가격에 대한 낙찰금액 또는 계약금액의 비율을 낙찰률로 적용하여야 함에도,
 - ‘2020년 △△분소 정비공사’의 경우 신규비목으로 설계 변경한 숙직실 프로젝트창 교체 비목의 낙찰률을 적용하지 아니한 채 설계변경하여 82,397원이 과다 집행 되었으며,
 - ‘2019△△△△△△ △△△△△ 정비공사’에서는 계약 낙찰률 87.757%을 88.74%로 잘못 적용하여 총 공사비 150,510원이 과다 집행한 것으로 확인됨

3. 조치할 사항

- **재정상 회수** (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△△△】
 - 낙찰율을 잘못 적용하여 과다 집행한 공사비 금233천 원에 대하여 회수 조치
- **행정상 통보** (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△△△】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련