

감사결과처분(요구)서

일련번호	5	감사자	△ △ △		공 개() 비 공개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	감액, 회수	재정상 조치금액	2,946,000원
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	처분요구일로부터 약 21개월여

△△△△△△△△△△△△△△

(재정상 감액, 재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 산업안전보건관리비 계상 소홀
관 계 기 관 △△△△△△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

○ 『건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2020-63호, 2020.01.23.)』 제3조(적용범위)에 의거 『산업재해보상보험법』 제6조에 따라 『산업재해보상보험법』의 적용을 받는 공사 중 총공사금액 2천만원 이상인 공사에 산업안전보건관리비를 계상 하여야함. 다만, 다음 각호의 어느 하나에 해당되는 공사 중 단가계약에 의하여 행하는 공사에 대하여는 총계약금액을 기준으로 적용하여야 함.

- 『전기공사업법』 제2조에 따른 전기공사로서 저압·고압 또는 특별고압 작업으로 이루어지는 공사.
- 『정보통신공사업법』 제2조에 따른 정보통신공사.
 - 동 기준 제4조(계상기준)에 의거 건설공사발주자(이하 “발주자”라 한다)와 건설공사의 시공을 주도하여 총괄 관리하는자(이하 “자기공사자”라 한다)는 안전보건관리비를 다음 각 호와 같이 계상하여야함. 다만, 발주자가 재료를 제공하거나 물품이 완제품의 형태로 제작 또는 납품되어 설치되는 경우에 해당 재료비 또는 완제품의 가액을 대상액에 포함시킬 경우의 대상액에 포함시킬 경우의 안전보건관리비는 해당 재료비 또는 완제품의 가액을 포함시키지

않은 대상액을 기준으로 계상한 안전보건관리비의 1.2배를 초과할 수 없다.

※ 2022년 토목·조경공사 원가계산 제비율 적용 기준(조달청)

구분	산출 기준	비고
도급자관급 미포함	(재료비+직접노무비)X요율	
도급자관급 포함	(재료비+직접노무비+도급자관급)X요율 (재료비+직접노무비)X요율X1.2	비교하여 적은 금액 적용

2. 현황 및 지적내용

○ 계약 현황

(단위: 천원)

사업명	계약금액	계약기간	준공여부	비고
2022년 △△△△△ △△△야영장 체류인프라 조성공사	361,644	2022. 7. 26. ~ 2022. 11. 30.	공사 중	자체 설계
2022년 재난취약지구 정비공사	58,850	2022. 7. 4. ~ 2022. 9. 1.	준 공	
2022년 △△△△△ 탐방안내소 지하 정비공사	18,150	2022. 6. 27. ~ 2022. 7. 10.	준 공	
2022년 △△△△△ △△△분소 토목 및 배수로 정비공사	21,483	2022. 7. 7. ~ 2022. 9. 13.	준 공	

○ 산업안전보건관리비 계상 소홀 현황

(단위: 원)

구 분	계약금액(부적정)	계약금액(적정)	비고
직 접 재 료 비	155,775,157	155,775,157	
간 접 재 료 비	-	-	
직 접 노 무 비	18,573,763	18,573,763	
간 접 노 무 비	2,321,720	2,321,720	
산 출 경 비	3,200,034	3,200,034	
산 재 보 험 료	773,132	773,132	
고 용 보 험 료	211,044	211,044	
건 강 보 험 료	649,153	649,153	
연 금 보 험 료	835,819	835,819	
노인장기요양보험료	79,651	79,651	
퇴직공제부금비	427,196	427,196	
건설기계대여금지급보증	124,284	124,284	
산업안전보건관리비	8,076,939	6,130,108	
환경보전비	887,744	887,744	
하도급대금지급보증수수료	143,814	143,814	
기타경비	13,780,309	13,780,309	
일반관리비	12,351,585	12,234,775	
이윤	9,241,384	8,935,759	
부가가치세	22,745,272	22,508,346	
관급자재대	111,446,000	111,446,000	

합계	361,644,000	359,037,808	
감액 예정금액(천원미만 절사)	2,606,000		

- △△△△△△△△△△△△에서 시행 중인 “2022년 △△△△△ △△△야영장 체류인프라 조성공사”의 원가계산서를 검토한 결과 산업안전보건관리비 계상의 경우 도급자관급 포함시에는 ① (재료비+직접노무비+도급자관급) X 요율 산출금액과 ② (재료비+직접노무비) X 요율 X 1.2 산출금액을 비교하여 적은 금액을 적용하여야 함에도 많은 금액을 적용하여 공사비 2,606,000천원이 과다 설계되었으며, 준공 처리된 2022년 재난취약지구 정비공사, 탐방안내소 지하 정비공사, △△△분소 토목 및 배수로 정비공사의 경우에는 산업안전보건관리비 계상시 산출식에 포함되지 않는 부가가치세 등이 엑셀 수식에 잡혀 3건 공사의 공사비 총 340,000원이 과다 집행된 사실이 있음.

※ 공사 중인 2022년 △△△△△ △△△야영장 체류인프라 조성공사: 2,606,000원 감액

※※ 준공 처리된 2022년 재난취약지구 정비공사: 176,000원/ 2022년 탐방안내소 지하 정비공사: 91,000원/ 2022년 △△△분소 토목 및 배수로 정비공사: 73,000원 각각 회수

3. 조치할 사항

- 재정상 감액 (단기조치: 2개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△】
- 2022년 △△△ 야영장 체류인프라 조성공사시 과다 설계된 산업안전보건관리비 금2,606,000원 감액 조치
- 재정상 회수 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△】
- 2022년 재난취약지구 정비공사 등 3건의 과다 집행된 산업안전보건관리비 금340,000원 회수 조치
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△】
- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련