



회수, 통보

제 목	안내표지판 정비공사 디자인 중복에 따른 사업비 과다 집행
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△△△△△△△△△△△는 노후 안내표지판 정비 및 신규 설치를 통해 △△△△을 방문하는 △△△들에게 정확한 탐방 정보를 제공하고 탐방 편의성 확보 및 △△△△ 이미지 제고를 위하여 '2022년 안내표지판 정비공사 및 2024년 안내표지판 정비공사' 사업을 시행하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

△△△△△△ 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 △△의 제규정이 정하는 바에 따른다.

또한 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의

내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적절한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△△△△△에서는 [표1]에서와 같이 “2022년 △△△△△ 안내표지판 정비공사”, “2024년 △△△△△ 안내표지판 정비공사”사업을 추진하였다.

[표1] 안내표지판 정비공사 사업 현황

공 사 명	공 사 기 간	주요 사업내용	사업비(천원)	계약업체
2022년 안내 표지판 정비공사	2022. 5. 27. ~ 2022. 6. 21.	해상해안형C형 3개소 해상해안형E형 7개소	**,***	(주)△△건설
2024년 안내 표지판 정비공사	2024. 5. 31. ~ 2024. 6. 25.	랜드마크, 안내표지판B형 등 2개소	**,***	(주)△△건설

이와 관련, 제작 설치한 안내표지판 화판 디자인(도안) 내용을 점검하였고, 그 결과 2022년의 경우 해상·해안형 C형 2개소, 해상·해안형 E형 7개소, 2024년의 경우 안내표지판 B형 2개소에 대한 화판 디자인(도안)이 [그림]과 같이 동일하게 제작·설치하였음을 확인하였다.

[그림] 안내표지판 설치 현황 설치



	
2022년 안내표지판 정비공사(해상·해안형 E형 디자인 중복)	

2024년 안내표지판 정비공사(안내표지판 B형 도안비 중복)	

이에 [표1]의 사업에 대한 준공도서(내역서 및 준공사진)를 확인한 결과, [표2]에서와 같이 안내표지판 디자인비용(도안비)이 해상·해안형 C형의 경우 1회 도안비 금***,***원(순공사비 기준)이 중복 계상되어 있고, 해상·해안형 E형의 경우 6회 도안비 금*,***,***원(순공사비 기준, 1회 도안비 ***,***원)이 중복 계상되어 있었으며, [표3]에서와 같이 안내표지판 디자인비용(도안비)이 안내표지판 B형의 경우 1회 도안비 금*,***,***원(순공사비 기준)이 중복 계상되어 있음을 확인하였다.

[표2] 2022년 안내표지판 정비공사 (C, E형 안내표지판 디자인 중복)

공 종	수량	당 초		재 산 정		차액 계 (B-A, 원)	비 고
		단가	금액(A)	단가	금액(B)		
C형 안내표지판							
해상·해안형 C형 (디자인포함)	1	*,***,***	*,***,***	*,***,***	*,***,***	—	
해상·해안형 C형 (디자인포함)	1	*,***,***	*,***,***	*,***,***	*,***,***	—	디자인 중복 1회만 적용
해상·해안형 C형 (디자인제외)	1	*,***,***	*,***,***	*,***,***	*,***,***	△***,***	디자인 비용 제외
E형 안내표지판							
해상·해안형 E형 (디자인포함)	1	*,***,***	*,***,***	*,***,***	*,***,***	—	디자인 중복 1회만 적용
해상·해안형 E형 (디자인제외)	6	*,***,***	** ,***,*** *	*,***,***	*,***,***	△*,***,***	디자인 비용 제외
소 계						△*,***,***	
제경비						△***,***	준공내역 기준
계						△*,***,***	
부가세						△***,***1	
총 계						△*,***,***	

[표3] 2024년 안내표지판 정비공사(B형 안내표지판 도안비 중복)

공 종	수 량	당 초		재 산 정		차액 (B-A, 원)	비 고
		단가	금액(A)	단가	금액(B)		
안내표지판 B형							
안내 표지판 B형	1	*,***,***	*,***,***	***,***	***,***	△*,***,***	도안비 중복 (비용 제외)
소 계						△*,***,***	
제경비						△***,***	준공내역 기준
계						△*,***,***	
부가세						△***,***	
총 계						△*,***,***	

△△△△△△△△△△△△△△에서는 사업 추진 시 위 사항에 대하여 변경 또는 공사 준공 시 감액, 정산 등을 이행하였어야 함에도, 별도의 절차 없이 준공금을 모두 지급하여 중복 지급된 도안비(총금액 *,***,***원 / 2022년 금*,***,***원, 2024년 금*,***,***원)에 대한 회수가 필요할 것이다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△△△장)은 2022년, 2024년 안내표지판 정비공사를 추진하며 디자인 도안비로 중복 집행된 금액 *,**,***원에 대하여 재정상 회수 조치하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)