

△△△△공단 상임감사

회수, 통보

제 목 △△△ 훼손탐방로 정비공사 및 야영장 전면개선공사 누락
공종 공사비 회수 필요

소 관 기 관 △△△△△△△△△△

조 치 기 관 △△△△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△△△△△는 「제5차 △△△△ 훼손탐방로 정비계획」에 따라 순차적 정비 및 훼손지 복원을 통해 탐방객의 안전한 탐방환경 조성 및 탄소중립 실현을 위하여 “2023년 △△△ 훼손탐방로 정비공사”를 시행하였고, 에코리모델링사업으로 노후 야영장 전면정비를 통해 친환경적이며 쾌적한 고품격 야영장 조성 및 이용객 만족도 제고를 위하여 “2024년 △△△ △△△야영장 전면개선공사”를 시행하였다.

이에 따라 △△△△△△△△△△에서는 아래 [표 1]에서와 같이 “2023년 △△△ 훼손탐방로 정비공사”를 추진하면서 배수로 및 목책난간 정비, 데크 및 목 계단 설치사업 등을 추진하였다. 그런데, 데크 설치 과정에서 목재의 하부 부분 도장이 누락된 사실을 확인하였다.

[표 1] 2023년 △△△ 훼손탐방로 정비공사

공 사 명	공 사 기 간	주요 사업내용	사업비(천원)	계약업체
2023년 △△△ 훼손탐방로 정비공사	2023. 6. 1. ~ 2023. 9. 30.	- 배수로 및 목책난간 정비, 데크 및 목계단 설치 등	122,620	△△△△△

※ 자료출처 : 사무소 제출자료 재구성

또한 2024년도에는 아래 [표 2]에서와 같이 “2024년 △△△ △△△야영장 전면개선공사” 사업을 추진하며 관리동 증축 148.21㎡, 취사장 리모델링 83.84㎡, 영지 14동 정비 등을 하였는데, 데크 설치 과정에서 철재도장이 누락된 사실이 확인되었다.

[표 2] 2024년 △△△ △△동야영장 전면개선공사

공 사 명	공 사 기 간	주요 사업내용	사업비(천원)	계약업체
2024년 △△△ △△△야영장 전면개선공사	2024. 8. 12. ~ 2024. 12. 27.	- 관리동 증축 148.21㎡, 취사장 리모델링 83.84㎡, 영지 14동 정비 등	1,549,860	△△△△△

※ 자료출처 : 사무소 제출자료 재구성

2. 관계법령 및 판단기준


공단 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사 감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 따른다.

또한 같은 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사 현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가

있다고 인정할 경우 등에는 적정한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△에서 추진한 “2023년 △△△ 훼손탐방로 정비공사” 준공도서(내역서 및 준공사진)를 확인한 결과, 아래 [그림 1]에서와 같이 도장된 목재를 사용하지 않고, 데크 계단을 먼저 설치하고 현장에서 목재 도장을 진행 하여 목재 하부 부분 도장이 누락된 사실을 확인하였다.



[그림 1] 2023년 △△△ 훼손탐방로 정비공사 데크시설 현황사진

따라서, 아래 [표 3]에서 처럼 준공내역서를 기준하여 목재도장 일위대가 적용 시 과다 집행한 누락 공종 공사비(금1,763,000원)를 회수할 필요가 있다.

[표3] 2024년 △△△ 훼손탐방로 정비공사 누락 공종 공사비 현황


(단위 : 개, 원)

공 종		규격	당 초			재 산 정			차액 계 (B-A, 원)	비고
			수량	단가	금액(A)	수량	단가	금액(B)		
데크로드 및 데크계단	목재 도장	m ²	94.5	11,299	1,067,755	47.25	11,299	533,878	△533,877	
데크목재 교체(15m)	목재 도장	m ² /m당	7.06	11,298	1,196,458	3.53	11,298	598,229	△598,229	
소 계					2,264,213			1,132,107	△1,132,106	
제경비					1,030,041			558,802	△471,239	
부가가치세					329,426			169,091	△160,335	
총 계					3,623,680			1,860,000	△1,763,000	천원이하 절사

※ 자료출처 : 사무소 제출자료 재구성

또한 “2024년 △△△ △△△야영장 전면개선공사”준공도서(내역서 및 준공

사진)를 확인한 결과, 아래 [그림 2]에서와 같이 데크 설치를 위한 철재 하부 구조물을 설치하는 과정에서 도장되지 않은 철재가 사용된 사실을 확인하였다.



[그림 2] 2024년 △△△ △△△야영장 전면개선공사 현황사진

이에 따라, 아래 [표 4]에서 처럼 준공내역서를 기준하여 철재도장 일위대가 적용 시 과다 집행한 누락 공종 공사비(금1,190,000원)를 회수할 필요가 있다.

[표 4] 2024년 △△△ △△동야영장 전면개선공사 누락 공종 공사비 현황

(단위 : 개, 원)

공 종		규 격	당 초			재 산 정			차액 계 (B-A, 원)	비고
			수량	단가	금액(A)	수량	단가	금액(B)		
목재데크A	철재도장	m²	1	15,313	15,313	-	15,313	-	△15,313	
목재데크B	철재도장	m²	1.4	15,313	21,437	-	15,313	-	△21,437	
목재데크C	철재도장	m²	2.8	15,313	42,875	-	15,313	-	△42,875	
목재데크D	철재도장	m²	2.2	15,313	33,688	-	15,313	-	△33,688	
목재데크E	철재도장	m²	1.1	15,313	16,844	-	15,313	-	△16,844	
목재데크F	철재도장	m²	1.3	15,313	19,906	-	15,313	-	△19,906	
데크계단A	철재도장	m²	1	15,313	15,313	-	15,313	-	△15,313	
데크계단B	철재도장	m²	1.3	15,313	19,906	-	15,313	-	△19,906	
데크계단C	철재도장	m²	2.2	15,313	33,688	-	15,313	-	△33,688	
데크계단D	철재도장	m²	0.8	15,313	12,249	-	15,313	-	△12,249	
데크계단E	철재도장	m²	0.6	15,313	9,187	-	15,313	-	△9,187	
데크계단F	철재도장	m²	35.9	15,313	549,737	-	15,313	-	△549,737	
데크계단G	철재도장	m²	0.5	15,313	7,657	-	15,313	-	△7,657	
데크계단H	철재도장	m²	0.2	15,313	3,063	-	15,313	-	△3,063	
데크경사로	철재도장	m²	1.1	15,313	16,844	-	15,313	-	△16,844	
소 계					817,707				△817,707	
제경비					264,377				△264,377	
부가가치세					108,208				△108,208	
총 계					1,190,292				△1,190,000	천원이하 절사

※ 자료출처 : 사무소 제출자료 재구성

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하며, 과다 지급된 공사비 2,953,000원을 회수하고, 동일사항이 발생하지 않도록 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△장)은 “2023년 △△△ 훼손탐방로 정비공사” 및 “2024년 △△△ △△△야영장 전면개선공사” 관련 준공 도서를 검토한 결과, 설계서에 반영된 공사가 일부 누락 되었음에도 별도의 정산없이 공사비를 지급하여 과다 지급된 공사비 2,953,000원 회수하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)