

한국서부발전(주) 상임감사위원
시 정 · 주 의(기관) 요 구

제 목 공사대금 준공 정산 미흡
소 관 부 서 △△△△본부 ★★★★★실 ▲▲▲▲부, ●●부
조 치 부 서 △△△△본부 ★★★★★실 ▲▲▲▲부, ●●부
구 분 공사관리
내 용

1. 업무 개요

△△△△본부는 △△천연가스발전소 건설공사 계약에 따라 단위공사별 시공
이 완료되면 계약 당시 산출내역서를 기준으로 도급공사비를 정산한다.

[표 16] △△△△본부 주요 도급공사비 정산 현황

[단위: 천 원(VAT 제외)]

담당부서	계약명	공사기간	도급공사비		준공검사일
			계약금액	준공금액	
△△) ▲▲▲▲부	154kV 전력케이블 기자재 구매	2023.07.13.~ 2025.01.31.	3,215,421	2,965,166	'25.02.11.
	전기설비감시보호반 구매	2024.08.21.~ 2025.03.30.	31,809	25,127	'25.04.10.
△△) ●●부	공기압축기 건물 신축공사	2023.03.04.~ 2025.05.02.	434,795	420,119	'25.05.13.
	종합창고 건물 신축공사	2023.11.01.~ 2025.04.21.	3,463,047	3,329,540	'25.04.30.
	비상발전기 건물 신축공사	2024.03.04.~ 2025.04.03.	431,685	415,531	'25.04.15.
	소화펌프건물 신축공사	2024.02.16.~ 2024.12.26.	274,057	264,937	'25.01.07.

자료: 수감부서 제출자료 재구성

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제6조(원가계산에 의한 예정가격의 결정) 제1항에 따라 일반관리비는 재료비·노무비 및 경비의 합계액에 정해진 일반관리비율을 곱한 금액이고, 이윤은 노무비·경비 및 일반관리비의 합계액에 일정 이윤율을 곱한 금액이다.

그리고 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제3조(계약문서) 제1항에 따라 산출내역서는 계약금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가의 지급 시에 적용할 기준으로 계약문서의 효력을 갖는다.

이에 따라 공사비 정산업무를 할 때에는 산출내역서를 기준으로 비목별 정산 금액을 적정하게 산출·지급하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 △△△△본부 ★★★★★실 ▲▲▲▲부 및 ●●부는 “154kV 전력케이블 기자재 구매” 등 6건의 공사대금을 정산하면서 재료비·노무비·경비만 정산하고, 이에 해당하는 일반관리비·이윤을 정산하지 않았다.

[표 17] 공사대금 정산 시 일반관리비, 이윤 정산 누락 내용

[단위: %, 천 원(VAT 제외)]

담당 부서	계약명	재·노·경 정산액(A)	일반관리비		이윤		누락 정산금 (D)=(B+C)
			요율	금액 (B)=(A)*요율	요율	금액 (C)=(A-재+B)*요율	
△△) ▲▲▲ ▲부	154kV 전력케이블 기자재 구매	-250,254	5.5	-13,764	0.736	-1,943	-15,707
	전기설비감시보호반 구매	-6,682	6.0	-401	11.72	-830	-1,230

담당 부서	계약명	재·노·경 정산액(A)	일반관리비		이윤		누락 정산금 (D)=(B+C)
			요율	금액 (B)=(A)*요율	요율	금액 (C)=(A-재+B)*요율	
△△) ●●부	공기압축기 건물 신축공사	- 6,363	4.5	-291	-	-	-291
	종합창고 건물 신축공사	- 62,027	4.5	-2,791	-	-	-2,791
	비상발전기 건물 신축공사	- 10,460	4.5	-470	-	-	-470
	소화펌프건물 신축공사	- 9,120	4.5	-410	-	-	-410

자료: 수감부서 제출자료 재구성

그 결과 상기 6건 공사에 대한 공사대금 총 20,899천 원을 과다하게 지급하여 예산 낭비한 결과를 초래하였다.

관계기관 의견 및 검토결과

해당 업무담당자는 공사대금 중 일반관리비 및 이윤을 정산하지 않고 지급한 부분에 대해 해당 업체에 금액을 회수하도록 하겠으며, 향후 공사비 정산 시 관련 기준에 따라 업무를 철저히 하도록 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

△△△△본부장은 ① 공사대금 정산을 누락하여 잘못 지급한 도급공사비 총 20,899천 원은 해당 공사업체로부터 회수하시기 바라며, (시정) ② 향후 동일·유사 사례가 발생하지 않도록 관련 부서를 대상으로 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (기관주의)