

일련번호	34	감사자	행정4급 △△△		공 개 () 비공개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법		재정상 조치금액	

통보(모범사례)

제 목 ♪♪호공원 미집행사업비 지자체 지급으로 지역 활성화 및 원가절감

소 관 부 서 ○○○○사업단

조 치 부 서 ○○○○사업단

내 용

○○○○사업단에서는 사업면적 302만평의 첨단복합도시를 조성하는 ◀◀◀◀ 조성사업을 '07.08월 착공하여 '25년 말(개발계획 기준)까지 사업을 추진 중이며, ◀◀◀◀의 핵심 상업지역인 ↗↗↗은 8차^(21년), 9차^(22년) 부분준공 등을 통해 대부분 시설이 (ㄱ)(ㄴ)시로 관리권이 이관 완료되었으며 '24년 현재, 잔여시설(약 8.7만 m²)에 대한 10차 부분준공을 추진하고 있습니다.

↗↗↗ 일원의 관리권을 인계받은 (ㄱ)(ㄴ)시는 약 12.6km²에 이르는 ↗↗↗ 해양 레저 지역특화발전특구 지정을 추진하는 등 지역 활성화를 위한 다양한 노력을 기울이고 있으나. 코로나 팬데믹, 침체된 부동산 시장 등 국내외적인 경제 불황으로 인해 상권 활성화 부진 및 지역사회의 지속적인 민원에 직면한 상황입니다.

[표 1] ◀◀◀ ↗↗↗ 활성화 언론 보도



(가)시는 이러한 위기 극복을 위해 민자사업 유치 노력과 더불어, '23년 확정
 정한 「♪호 문화공원 미집행 사업비 활용방안¹⁾ 추가 협의 요청('24.5월)」을
 통해 당초 ⇔호 공원에 반영기로 한 ① 무대공연 설비, ② 물놀이장 사업비 약
 40억 원을 ↗↗↗ 활성화에 先 집행을 희망함에 따라 사업시행자로서 지역 활성
 화에 협력하고자 사업부서 방침(100%초-1598, 일상감사)에 근거하여 활용방안 변경계
 획을 수립하였습니다.

[표 2] ♪호 문화공원 미집행 사업비 활용방안 변경('24.6월)

구 분		위 치	내 용	사업비			
				당초	변경	총계	
시행 주체		공원		121억	121억	-	
(가)시	(가)시	♪호 문화	① 경관조명, 어트랙션	15억	좌동	75억	'23년 지급
		●●호 수변	② 해양 전망데크	20억	좌동		
		⊙⊙호 수변 외 5개 공원	(신설) 육해상 이동길, 경관녹지 공 원화, 안전·편의시설 개선 등	-	40억원		'24년 지급
	K-water	⇔호 근린	③ 무대·공연 부대설비	30억	삭제		
			④ 물놀이장 설치	10억			
K-water		⇔호 근린	⑤ 보완설계비	5억	총사업비 조정('23.12) 반영완료	46억	장래 집행
			⑥ 물가상승 공사비	10억			
			⑦ 전기/통신공사비	20억			
			⑧ 준공·이관 예비비	11억			

이에 따라, ○○○○사업단은 총 40억 원을 ↗↗↗ 일원에 필요한 활성화
 기반시설 구축에 활용토록 (가)시에 지급완료('24.6월, 8월)하였으며 목적 외 전
 용 방지 등을 위해 관련 방침(100%사업단-2558)을 통해 사업비 지급 및 관리방안을
 명문화하여 마련하였습니다.

1) (♪호 공원 미집행 사업비) 공원 미조성에 따른 총 121억 원에 대한 세부 활용방안 수립(시 75억, 수공 46억)

<미집행 사업비 지급 및 관리방안>

- ① 목적사업 활용(↗↗↗ 활성화 및 ⇔⇔호 공원 기반시설)
- ② 공사 완료 후 3개월 내 정산 ③ ⇔⇔호 공원 무대 및 물놀이장 市 직접 시행
- ④ 지역 민원 市 책임관리 ⑤ 공원 조성 후 추가 요구 불가 및 즉시 인계

(자)시는 先 지급된 미집행 사업비를 활용하여 ↗↗↗ 일원의 육해상 이동길, 안전·편의시설 확충, 경관조명 명소화 등 활성화 기반시설 확충을 추진하는 한편, 지속적인 방문객 유입을 위해 “↗↗↗ 사계절 축제계획”을 마련하여 ↗↗↗ 봄 달콤축제('24.5월), ↗↗↗ 해양축제('24.8월, 약 4만명), †† 호 기념의 날('24.10월, 약 2.5만명), ↗↗↗ 산타페스타('24.12월 예정) 등 다양한 축제와 이벤트 개최가 방문객 증가로 이어졌고 미집행 사업비 先 집행을 통한 ↗↗↗ 활성화 효과는 확대될 것으로 기대하고 있습니다.

◀◀◀ 사업관리 측면에서는 지역주민 요구사항으로 ⇔⇔호 공원에 반영예정이었던 무대공연 설비, 물놀이장 조성 목적 사업비로 그간 수변사업 시설이관 사례를 비추어 볼 때, 인계인수 시 공원관리청의 보완요구, 지역주민의 민원 등이 가장 빈번히 발생하는 대표적인 시설로서 사업시행자로서 각종 민원 등으로 인한 감독업무 효율 저하, 감정 노동 등의 애로사항이 발생 될 수 있던 사항을 市 직접 시행조건으로 변경함에 따라 지역 민원 대응 경감, 시설 하자책임 및 분쟁 방지, 준공이관 시 시설보완에 따른 사업비 증액요소 차단 등 감독업무 효율 향상 및 공사 재무적 측면에서도 이바지할 수 있을 것으로 판단됩니다.

아울러, 현재 진행 중인 ⇔⇔호 근린공원 보완 실시설계 용역^(336백만원)에 포함된 무대공연설비, 물놀이장 과업 내용 조정을 통해 용역비 절감(약 30백만원) 되는 등 ◀◀◀ 개발사업 총사업비 관리에도 기여할 것으로 사료됩니다.

개 선 효 과

- ① (지역 활성화) ↗↗↗ 기반시설 확충 및 사계절 축제 시행을 통한 활성화 도모
- ② (민원대응) 각종 민원이 다수 발생 예상되는 시설(무대공연 설비, 물놀이장)의
시행주체 변경(→市)에 따라 민원 대응 경감
- ③ (원가절감) 보완 실시설계 과업조정(삭제)에 따라 용역비 약 30백만원 절감