

일련번호	11	감사자	토목4급 ▼▼▼		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	기타	재정상 조치금액	204억원

시정요구(금액) 및 통보

제 목 ♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ 추진에 관한 사항

소 관 부 서 %%%%처

조 치 부 서 %%%%처

내 용

1. 업무 개요

%%%%%처(舊♣♣♣♣처)는 2015. 8월 ♥♥지구 ♪♪♪ 근린공원 내 홍보 및 마케팅, 공공시설(공원) 특화를 위한 ♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ 건립 계획을 수립하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

K-water 「투자심사 및 총사업비관리에 관한 규정」 제23조(단계별·공종별 관리)에 따르면 사업부서의 장은 기본계획, 설계, 발주·계약 및 시공 등 단계별로 사업을 추진하고, 각 단계별로 총사업비 관리를 하여야 하며, 총사업비 규모 뿐만 아니라 공종별·세부사업별 사업비도 각각 독립하여 관리하되, 이를 임의로 조정하여서는 안된다. 또한, 단지사업은 공사비 비목의 세부 사업구분별로 분리하여야 한다.

이에 따라 %%%%처는 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ 개발사업 총사업비를 단계별, 공종별, 세부사업별로 구분하여 관리하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

한편, %%%%처는 2015. 8월 %%%% 건립계획 수립 이후 향후 시설물 유지관리 기관의 협의의견 등을 반영하여 2019. 12월 %%%% 전시 콘텐츠 설계를 완료하고, 2020. 1월 %%%% 건축설계를 완료한 후 %%%% 건립공사를 시행하고자 하였으나, %%%% 건립공사 시행에 대한 일상감사 사전검토의견에 따라 %%%% ♥♥지구 마스터플랜 수립 이후 단지 및 기반시설 조성, 분양 계획 등 사업 여건을 고려하여 향후 건립시기를 재검토하는 것으로 건립시기를 조정하였다.

이후, 2024. 6월 %%%%처는 %%%% ⇒⇒·°F°F지구 활성화 및 ♥♥지구 본격 착수에 따라 도시 이미지를 제고하고 분양 활성화에 기여하기 위해 ‘%%%% 도시 홍보시설 강화 추진계획’을 수립(%%%-1447, 2024. 6. 17.)하면서, %%%%에 대해서는 건립예정지 주변의 %%%%전망대와 %%%%공원 조성 계획과 연계하여 유사 또는 중복되는 시설을 기능별로 통합·구분하여 추진하는 것으로 하고, %%%% 건립을 유보하였다.

그런데, %%%% 건립비용 204억 원은 %%%% 개발사업 총사업비 내 공사비 중 ♥♥지구 조경공사비에 포함되어있으나, %%%%의 잔여 기능인 도시통합운영센터 건립은 향후 ♥♥지구 기반시설 계획과 연계하여 별도 추진될 예정일 뿐만 아니라 조경공사비 성격과는 불부합하므로 별도 사업비 항목으로 집행이 필요하며, 당초 반영되어 있던 %%%% 건립비용은 다른 항목으로 활용함이 적정할 것으로 판단된다.

아울러, ☞☞☞☞☞ 건립 및 기능사항에 대해서는 향후 유지관리 기관인 ■
■시의 협의의견을 반영하여 추진되었던 사항으로, 도시통합운영센터 건립을 포
함한 ☞☞☞☞☞ 건립에 대해서는 향후 유지관리 기관과 협의 후 추진하여야 할
것으로 판단된다.

관계부서 의견 %%%%처는 감사의견을 수용하며 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

- ① %%%%처장은 향후 유지관리기관인 관할 지자체와의 협의 결과에 따라 ☞
☞☞☞☞ 추진 여부를 결정하시기 바랍니다. (통보)
- ② %%%%처장은 ☞☞☞☞☞ 건립을 위해 반영되어 있는 ♥♥지구 조경공사
비 204억원을 타용도로 대체하시기 바랍니다. (시정(금액))