

일련번호	8	감사자	토목4급 우용훈		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 대산임해해수담수화사업 건설공사 폐기물 처리비용 공제

소 관 부 서 ★★★★★★★사업단

조 치 부 서 ★★★★★★★사업단

내 용

1. 업무개요

★★★★★★사업단에서는 충남 서부 √√√√산업지역의 신규 산단, 공장증설 등 용수 수요 증가로 담수가 부족함에 따라 항구대책으로 √√√√산업 지역 공업용수도(해수담수화) 건설공사(이하 '√√√√ 건설공사'라 한다)를 추진 중이다.

2. 관계 규정 및 판단기준


'√√√√산업지역 공업용수도(해수담수화)사업 건설공사' 일괄입찰 안내서 ('21.3)의 1.2.4 폐기물 처리에 따르면, 입찰자는 폐기물 관련법에 의거 적정하게 처리될 수 있도록 사전에 충분한 조사와 처리대책을 수립해야한다.

그리고, ∑∑부지 내 폐기물 발생 수량 누락, 과소 산정 등 계약상대자의 설계오류로 증가하는 기물 수량에 관하여는 규정에 따라 K-water가 처리하되 계약상대자가 비용을 부담해야한다. 단, 지중매설물 등 예측 불가능한 매설물이 추가로 발견되어 폐기물을 처리할 때에는 철거, 수집, 상차 등은 계약상대자가 부

담하고 그게 따른 처리비용은 K-water가 부담하여 처리해야한다.

또한, 폐기물 처리비용은 입찰금액에 계상하되 계약 체결 시에는 당해 비용을 계약금액에서 공제하고 K-water가 별도로 시행할 수 있도록 별도 내역을 작성하여 제출해야한다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

현재,  건설공사의 입찰내역서에 폐기물 처리비는 796백만원이 반영되어있으며, ★★★★★★★사업단은 폐기물 처리를 위한 별도 용역을 발주하고 관리하고 있다.

다만, 현재까지 계약 체결한 폐기물 처리용역의 당해 비용을 계약금액에서 공제하지 않았고, 입찰내역서에 반영된 796백만원을 초과한 금액부분에 대해 비용부담 주체를 명확히 구분하지 않았다.

따라서, 입찰안내서에 따라 조속히 비용부담 주체를 명확히 구분하고 현재까지 소요한 비용을 계약금액에서 공제해야할 필요가 있다.

관계부서 의견 ★★★★★★★사업단은 조속히 비용부담 주체를 확정하고, 폐기물 처리금액을 계약금액에서 공제하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① ★★★★★★★사업단장은 내역서에 반영된 폐기물 처리비를 초과한 부분에 대해 비용부담 주체를 명확히 하시기 바랍니다. (통보)
- ②  해수담수화사업단장은 현재까지 폐기물 처리용역의 소요비용을 계

약금액에서 공제하시기 바랍니다(1,152백만원 감). (시정(금액))