

순번	지 적 사 항	조치유형 (감사인)	재정상 조치금액
(3)	【 신기술에 의한 설계변경 업무 불철저 】 □ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제83조 및 「공사계약일반조건」 제19조의4에 따르면 신기술 신공법 등을 공사에 적용하는 경우 계약상대자는 제안 사항에 대한 산출내역서, 수정공정예정표, 시공기간의 단축 효과 등에 대한 자료를 제출해야 하고 공사감독관은 이를 경유하여 계약담당공무원 등과 설계변경을 검토하도록 하고 있으며, 해당 제품은 다른 공사부분과 하자책임구분이 용이하고 공정관리에 지장이 없어야 함 ○ 그런데 ‘■■통합청사’ 개발사업의 주차장 포장공법 변경(조달청 혁신시제품 적용, 투수 기층블럭포장)의 경우 담당자는 2021. 2. 23. 시공사가 제출한 포장공법 변경요청 검토에 대해 같은 해 3. 12. 건설사업관리단의 추가 확인을 거쳐 접수하였는데 - 해당 문서에는 혁신시제품에 대한 설명, 원가계산서, 금액산출 내역만 포함되어 해당 제품 사용으로 인한 공기 단축 등의 효과는 충분히 확인하기 어려웠고 - 주차장포장 및 우수관 매립 등의 공사는 상호 연관된 공사로 충분히 협의하고 시공 및 하자관리 등이 이루어져야 하는데도 혁신시제품을 납품하는 업체, 건설사업관리단과 당초 시공사 등이 충분히	주의 (○○○)	-

순번	지 적 사 항	조치유형 (감사인)	재정상 조치금액
	협하지 않아 시공사에서는 연결부분의 분리 시공으로 인한 설계 검토 거부 및 하자에 대한 책임이 없다는 내용증명을 발송(2021. 4. 24.)하는 등 신자재를 적용하는 과정에서 충분한 검토와 협의가 이루어지지 않은 것으로 확인되어 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 현지주의 조치		