

2. 관계규정 및 판단기준

수벽터널바닥의 부유물질 방지를 위한 콘크리트 포장은 수벽터널내의 물이 수벽공으로 유입되어 수벽공 주입용수의 수질을 저하시킬 우려가 있을 경우 필요한 것으로서, 수벽터널내의 물이 수벽공으로 유입될 가능성이 없는 경우 수벽터널 바닥의 콘크리트 포장은 그 실효성이 떨어진다.

또한 2010년 4월 준공되어 현재까지 정상적으로 운영 중인 □●지사의 기존 지하저장동굴 2기의 경우도 수벽터널바닥 콘크리트포장은 되어있지 않다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 □□처는 □● 비축기지 지하화 건설공사의 수벽터널을 설계함에 있어 수벽공 용수주입을 별도의 배관을 통해 주입하는 등 수벽공이 수벽터널과 분리되게 설계하여 수벽터널내의 물이 수벽공에 유입될 가능성이 없음에도 불구하고 수벽터널 바닥을 콘크리트로 포장하는 것으로 설계하여 [표]와 같이 바닥 암반청소를 시행한 경우에 비해 약 274백만 원의 사업비 증가가 발생했다.

[표] 수벽터널바닥 처리 설계변경에 따른 절감액

(단위: 백만 원/부가세 제외)

구 분		절 감 액			비 고
		콘크리트포장 (A)	암반청소 (B)	증(△)감 (B-A)	
도급	직접비	319	241	△ 78	
	간접비	81	64	△ 17	
	물가상승비	73	0	△ 73	
	소 계	473	305	△ 168	
지급	레미콘	106	0	△ 106	
합계		579	305	△ 274	

※암반청소 비용은 설계 일위대가를 기준으로 산출



관계부서 의견 및 검토결과 □□처는 감사결과에 이견을 제시하지 않았으며,
□● 비축기지 지하화 건설공사의 수벽터널 바닥처리에 대해 바닥전체 콘크리트
포장을 암반청소 및 필요시 일부구간 콘크리트 포장으로 변경하여 사업비 절감
(약 274백만 원)을 추진하겠다고 했다.

조치할 사항 □□처장은 □● 비축기지 지하화 건설공사의 수벽터널바닥처리에
대한 설계변경(콘크리트포장→암반청소)을 하여 사업비를 절감(약 274백만 원)하시기
바랍니다. (시정요구)

