

한국수자원공사 상임감사위원 통 보

제 목 계약변경 요청기한 미준수

소 관 부 서 ↓↓↓↓처, ←←←←처, ○○○○○○○○처, ☆☆☆☆☆☆☆☆센터(처),
●●●●●●단

조 치 부 서 ↓↓↓↓처, ←←←←처, ○○○○○○○○처, ☆☆☆☆☆☆☆☆센터(처),
●●●●●●단

내 용

1. 업무 개요

□□□□본부 직할 5개 부서에서는 '22.6월 이후 체결한 공사, 용역, 내자 등 계약 중 총 880건의 계약변경을 시행하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「계약업무규정」 제66조 및 제67조에 따르면 계약금액 조정 및 준공기한 변경 등으로 인한 계약변경 시에는 준공예정일 전날부터 계산하여 15일 전까지 계약변경을 요청하도록 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

↓↓↓↓↓처 및 ●●●●●●단에서 작성하여 제출한 감사자료를 확인한 결과, □□□□본부 직할 5개 부서에서는 표2와 같이 2022년 6월 이후 총 880건의

계약변경을 시행하면서, 60.1%에 해당하는 529건에 대해 계약변경 요청 시 요청 기한을 준수하지 않았고, 이 중 29건(3.3%)에 대해서는 준공일 이후 계약변경을 요청한 사실이 확인되었다.

관계부서 의견 관련부서에서는 특별한 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ↓↓↓↓처장 및 ←←←←처장, ○○○○○○○○처장, ☆☆
☆☆☆☆☆☆센터(처)장, ●●●●●●단장은 「계약업무규정」에 따른 계약변
경 시기 및 준공기한을 준수하는 등 계약 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.
(통보)