

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 총사업비 낙찰차액 감액 부적정

소 관 부 서 ←←←←처, ★★★★★★단

조 치 부 서 ★★★★★★단

내 용

1. 업무개요

←←←←처는 PP국가산업단지의 비상용수원으로 사용중인 뽇뽇저수지 시설의 보수·보강을 통해 구조 및 수문학적 안정성을 확보하여 홍수 등 재해예방을 도모하기 위한 '뽇뽇저수지 재해예방 보수·보강 건설공사'를 발주하였으며, ★★★★★★단은 2024년 1월 ←←←←처로부터 위 건설공사 업무를 이관받아 건설공사를 시행중에 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「총사업비 관리지침」 제26조(낙찰차액의 감액) 제1항에 따라 중앙관서의 장은 계약체결 중앙관서의 장은 계약체결 결과 총사업비로 책정된 금액과 실제 계약금액과의 차액이 발생한 경우 불가피한 경우를 제외하고 계약체결일로부터 30일 이내에 '제7장 중앙관서 자율조정'에서 정한 절차에 따라 총사업비를 감액하여야 한다.

또한, 사규 「투자심사 및 총사업비관리에 관한 규정」 제33조(자율조정 시기와 절차) 제3항 단서 조항에 따라 낙찰차액은 불가피한 경우를 제외하고 계약체결일로부터 30일 이내에 자율조정을 시행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

★★★★★★단은 ‘♀♀저수지 재해예방 보수·보강사업’의 건설공사를 수행하면서, ‘24. 11. 20. ‘♀♀저수지 재해예방 건설공사 건설폐기물(폐콘크리트) 처리용역’ 계약을 체결하고, ‘24. 12. 2. ‘♀♀저수지 재해예방 건설공사(1차년도) 관급자재(레미콘) 구매’ 계약을 체결하였으며, 이에 따라 낙찰차액이 각각 13백만원, 3백만원이 발생하였다.

★★★★★★단은 「총사업비 관리지침」, 「투자심사 및 총사업비관리에 관한 규정」에 따라 30일 이내에 낙찰차액 자율조정이 시행될 수 있도록 폐기물 처리용역과 관급자재의 계약 체결 및 낙찰차액이 발생한 후 조속히 사업주관부서인 ◀◀◀◀처에 총사업비 자율조정을 요청하였어야 하나, 낙찰차액이 발생한 후 폐콘크리트 처리 용역 계약은 50일, 레미콘 구매 계약은 38일을 도과한 ‘25. 1. 10. 사업주관부서인 ○○○○○○○처에 총사업비 조정요구서를 제출하였고, 이로 인해 낙찰차액 자율조정 기한을 초과하였다.

관계부서 의견 ◀◀◀◀처, ★★★★★★★단은 감사의견을 수용하였다.

조치할 사항 ★★★★★★★단장은 관련 지침 및 규정에 따른 낙찰차액
감액 등 총사업비 관리가 적정하게 이행될 수 있도록 관련 업무를 철저히 하시
기 바랍니다. (통보)