

△△△△△△△ 상임감사

회수, 통보

제 목	탐방로정비공사 및 환경저해시설 철거 등 부산물처리 정산 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△사무소
조 치 기 관	△△△△△△△사무소
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각각 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△△사무소에서는 답압 및 강우에 의하여 훼손된 탐방로에 추가적인 훼손을 방지하고 체계적으로 복구 및 정비하여 탐방객 불편을 최소화하고 지속 가능한 이용을 도모하기 위하여 “2023년 △△△△△△△ 탐방로 정비공사”를 시행하였고, 공원구역 내 방치되어 주변 환경을 저해하는 폐기물 및 기존시설 철거·정비를 통한 △△△△ 환경개선을 위하여 “2024년 환경저해시설(△△△/△△산 정상부) 철거”를 시행하였으며, 또한 △△(구)집단시설지구 내 노후화된 공원시설을 정비하여 자연친화적 경관을 조성함과 동시에 탐방객 이용편의 증진 및 안내체계 개선을 위하여 “△△(구)집단시설지구 안내체계 및 경관개선공사”를 시행하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사

감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 따른다.

또한 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적절한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

① △△△△△△△사무소에서 시행한 “2023년 △△△△△△△ 탐방로 정비 공사”에 대한 준공도서를 확인한 결과, 준공내역서에 △△산 데크철거 공정에서 발생한 부산물(고재) 처리가 누락되어 있었으며, 기존 데크철거 시 발생한 부산물(고재) 1,511kg에 대하여 사업 시행중 설계변경 또는 준공 시 정산 등 별도의 처리 절차 없이 준공처리 하였음을 확인하였다.

따라서 아래 [표1]에서와 같이 준공내역서에 미반영되어 있는 부산물(고재) 처리 총중량 1,511kg에 대하여 사업 당시 고철 판매단가[2023년 6월_kg당 375원]를 고려하였을 때 과다 지급된 공사비 총 623,000원을 회수할 필요가 있다.

[표1] 2023년 △△산 탐방로 정비 공사 부산물(고재)처리 미반영 현황

(단위: 원)

공 종	규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)	(B-A, 원)	
데크철거 (철골재 철거 kg)							△623,000	
고재처리	철골재	1,511kg	-	-	△375	△566,625	△566,625	
제경비		1식	-	-	-	-	-	
소계(a)			-	-	△375	△566,625	△566,625	
부가세(b)		1식	-	-	-	△56,663	△56,663	
총 계(a+b)			-	-	-	△623,000	△623,000	천단위 이하 절사

자료: 사무소 제출자료 재구성

② “2024년 환경저해시설(△△△/△△산 정상부) 철거”에 대한 준공도서를 확인한 결과, 철거 공종에서 발생한 부산물(고재 3,140kg) 처리를 △△산사무소-○○○○호(○○○○.○○.○○.) “이자수익 및 잡이익 정리 및 본소송금”에 따라 시행하였으나 고철 단가를 2024년 12월 기준 단가(kg당 275원)를 적용하여 정산해야 함에도 kg당 150원을 적용하여 단가를 낮게 정산한 사실을 확인하였다.

따라서 아래 [표 2]에서와 같이 단가를 낮게 적용하여 정산한 부산물(고재) 처리로 발생한 과다 지급된 공사비 총 392,000원을 회수할 필요가 있다.

[표2] 2024년 △△산 환경저해시설(△△△/△△산정상부)철거 공사 부산물(고재)처리 미반영 현황

(단위: 원)

공 종	규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)	(B-A, 원)	
환경저해시설 철거 (철골재 철거 kg)							△392,000	
고재처리	철골재	3,140kg	150	471,000	△275	△863,500	△392,500	
제경비		1식	-	-	-	-	-	
소계(a)			150	471,000	△275	△863,500	△392,500	부가세포함
총 계(a+b)				471,000	-	863,500	△392,000	천단위 이하 절사

자료: 사무소 제출자료 재구성

③ 또한 2025년 “△△(구)집단시설지구 안내체계 및 경관개선공사”에 대한 준공도서를 확인한 결과, 준공내역서에 컨테이너 철거 공정에서 발생한 부산물(고재) 처리가 누락되어 있었으며, 철거 시 발생한 부산물(고재) 830kg에 대하여

사업 시행중 설계변경 또는 준공 시 정산 등 별도의 처리 절차 없이 준공처리 하였음을 확인하였다.

따라서 아래 [표 3]에서와 같이 준공내역서에 미반영되어 있는 부산물(고재) 처리 총중량 830kg에 대하여 사업 당시 고철 판매단가[2025년 6월_kg당 370원]를 고려하였을 때 과다 지급된 공사비 총 337,000원을 회수할 필요가 있다.

[표3] △△(구)집단시설지구 안내체계 및 경관개선공사 부산물(고재)처리 미반영 현황

(단위: 원)

공 종	규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)	(B-A, 원)	
컨테이너 철거 (철골재 철거 kg)							△337,000	
고재처리	철골재	830kg	-	-	△370	△307,100	△307,100	
제경비		1식	-	-	-	-	-	
소계(a)			-	-	△370	△307,100	△307,100	
부가세(b)		1식	-	-	-	△30,710	△30,710	
총 계(a+b)			-	-	-	△337,000	△337,000	천단위 이하 절사

자료: 사무소 제출자료 재구성

4. 관련부서 의견

△△△△△△△사무소는 종합감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

이사장(△△△△△△△사무소장)은 부산물(고재) 처리 정산을 소홀히 하여 과다 지급된 3건 공사비 총 1,352,000원에 대하여 회수하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△사무소장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)