

△△△△공단 상임감사

감액, 통보

제 목 △△△△△ △△△△장 확장 공사 감액 필요

소 관 기 관 △△△△△△△△△△△

조 치 기 관 △△△△△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 1, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△△△△△△에서는 야생 부적응 및 부상 개체 치료를 위한 △△△△△ △△△△장 확장을 통해 부족한 수용력 확보와 동물복지 향상을 위해 아래 [표 1]처럼 「△△△△△ △△△△장 확장공사」를 발주하여 사업 추진 중에 있다.

[표 1] △△△△△ △△△△장 확장공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	사업비(천 원)	비고
△△△△△ △△△△장 확장공사	2023.12.19. ~ 2026.05.25.	- 역L형옹벽(H=4.5m) - 콘크리트포장 725㎡ - 울타리 설치 692m - 계류시설 신축(150㎡) 2동 등	2,377,422	

- 사업위치: 전남 △△군 △△면 △△리 산△△, 산△△ 일원

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사

감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 따른다.

또한 같은 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적정한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

따라서 △△△△△△△△△△△△은 사업 추진 중 설계변경 사유가 발생되면 효율적인 사업을 위해 적정한 상태로 설계 변경하고 공사비 절감 등 사업관리를 성실히 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점


해당 공사의 설계 내역서 및 공사 진행 중인 현장을 확인한 결과, 아래[그림]과 같이 토목공사(토공) 및 조경공사(시설공) 등에 대하여 현장 여건을 고려해야 할 사항이 확인되었다.

첫째, 토목공사 토공공정에서 설계 내역상에서는 절·성토 구간에 자생풀포기 이식 공정이 포함되어 있다.

그런데 실제 본 공사를 추진하면서 자생풀포기 이식 공정이 설계서와 현장 주변 여건과 상이(자생풀포기 없음)하여 해당 공정을 시행하지 않았음에도 실정보고 등의 조치를 하지 않은 채 후속 공정(전석쌓기 등)을 시행하였다.

둘째, 토공·조경 공정 중 벌개제근¹⁾(뿌리뽑기) 항목은 사업 부지 내 벌개제근 진행 시 해당 부위의 토사 유실과 사면 붕괴가 우려되어 이를 예방하고자 임목 뿌리를 뽑지 않고 공정을 진행하였음에도 해당 공정에 대해 적정한 상태로 설계 변경 및 감액 등의 조치를 감사일 현재까지(2026. 3. 13.) 취하지 않은 채 사업을 추진하고 있는 실정이다.

[그림] 자생풀포기 이식 및 벌개제근 설계 내역 현황



※ 자료: 사무소 제출자료 재구성

이에, 위 두 가지 사항에 대해 아래 [표 2]에서처럼 토목·조경공사 해당 공정을 현장 여건에 맞게 적정한 상태로 변경할 경우 총공사비 약20,454천 원을 절감할 수 있을 것으로 확인되었다.

[표 2] △△△△△△△△△△ △△△△△ △△△△장 확장공사 공사비 현황

공 종	당 초(천 원)	재산정(천 원)	차액(천 원)
· 순공사비	1,214,584	1,201,784	△12,800
· 제경비	812,625	804,972	△7,653
· 도급공사비	1,997,092	1,976,638	△20,454
· 관급자재비	380,330	380,330	-
· 총공사비	2,377,422	2,356,968	△20,454

1) 벌개제근이란 땅에 구멍을 파거나 흙을 쌓은 공정에서 풀·나무뿌리 등을 불도저 같은 장비로 미리 제거하는 일

※ 적용내역(자생풀포기이식, 벌개제근 내역 삭제)

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△은 종합감사 결과에 별다른 이견을 제기하지 않으면서,
현장 여건을 고려하여 적정한 상태로 설계 변경 하여 공사비 절감과 효율적인
사업관리를 성실히 수행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△)은 ‘△△△△△ △△△△장 확장 공사’에 대하여 토목공사 및 조경공사 공정 중 설계서와 상이하여 시행하지 않은 해당 공정을 현장 여건에 맞게 적정한 상태로 변경하여 약20,454,000원을 감액하시기 바랍니다.(감액)

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원교육 등을 통한
재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)