

한국농어촌공사 감사

[시 정] 요구

제 목 공사용 자재 직접구매 부적정

해당부서 ▽▽▽▽▽▽▽▽단

조치부서 ▽▽▽▽▽▽▽▽단

내 용

1. 업무개요

▽▽▽▽▽▽▽▽단이 매립공사를 완료한 ◇◇◇◇◇단지 ◇공구 조경공사(이하 “◇공구”라 한다.) 및 ◇◇◇◇◇단지 ◇공구 조경공사(이하 “◇공구”라 한다.)를 실시설계를 완료하고 감사일 현재(2025. 10. 30.) 발주 준비 중이며 주요 공사 내용은 [표 1]와 같다.

[표 1] 조경공사 주요 공사내용

(단위: ha, 백만 원)

공구명	사업면적	주요공종	사업비
◇공구 조성공사	176	○ 식재공사 : 교목 6,727주, 관목 139,770주, 잔디 124,959㎡ 등 ○ 우수공사 : 연결관 915m, 잔디수로 6,712m 등 ○ 식재지반조성공사 : 토양개량 50,2716㎡ 마운딩 62,668㎡ 등 ○ 포장공사 : 소형고압블럭포장 1,205㎡, 인조화강석블럭포장 29,598㎡ 등	13,907
◇공구 조성공사	194	○ 식재공사 : 교목 6,687주, 관목 71,510주, 잔디 116,240㎡ 등 ○ 우수공사 : 연결관 1,167m, 잔디수로 5,329m 등 ○ 식재지반조성공사 : 토양개량 48,516㎡ 마운딩 51,467㎡ 등 ○ 포장공사 : 소형고압블럭포장 3,652㎡, 인조화강석블럭포장 12,153㎡ 등	12,746

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

「(계약예규) 예정가격 작성기준」 제2조(계약 담당공무원의 주의사항)에 따르면 설계자가 예정가격을 산정할 때는 표준품셈에 정해진 물량, 관련 법령에 따른 기준가격 및 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계상되지 않도록 규정하고 있고,

公社 「조사설계 용역관리지침」 제11조(용역감독원의 임면)에 따르면 용역감독원이 관계법령 및 공사 사규, 지침 등을 준수하여 우량하고 안전한 설계가 될 수 있도록 규정하고 있다.

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제12조(공사용 자재의 직접구매 증대) 제3항 및 같은 법 시행령 제11조(공사용 자재의 직접구매 증대 등) 제1항 및 제2항 제1호에 따르면 공사 예정가격이 40억 원 ○○○ 공사에 대하여 직접구매 대상품목 추정가격이 4천만 원 ○○○ 경우에는 지급자재로 설계에 반영하여 직접 구매하도록 규정하고 있고

「중소기업자간 경쟁제품 및 공사용자재 직접구매 대상품목 지정내역¹⁾」에는 콘크리트 및 모르타르 제품(물품분류:30111597) 중 세부품명 아스팔트 콘크리트 등을 직접구매 대상품목으로 지정하고 있다.

따라서 ▽▽▽▽▽▽▽▽단은 공사 예정가격 40억 원 ○○○ 지구의 경우 관련 법령에 따라 직접구매 대상 품목에 추정가격이 4천만 원 ○○○ 공사용 자재에 대하여 지급(관급)자재로 반영하여야 한다.

1) 중소벤처기업부 고시 제2024-109호

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ▽▽▽▽▽▽▽▽▽단은 공사 예정가격 40억 ③③③ 5.◇공구 조경공사의 경우 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」에 따라 아스팔트 콘크리트 (칼라투수아스콘 물품분류번호: 30111597)를 지급자재(관급자재)로 반영하여야 하는데도

[표 2]와 같이 지급자재(관급자재)가 아닌 도급내역(사급자재)에 반영하여 ◇공구 112,454천 원, ◇공구 137,878천 원 총 250,332천 원이 과다 계상한 사실이 있다.

[표 2] 칼라투수콘크리트 반영 현황

(단위: m², 천 원)

공구명	공종	구분	당초		정당		차인(B-A)
			물량	금액	물량	금액	
합 계				878,982		628,650	△250,332
◇공구(조경)	칼라투수아스팔트	계		389,028		276,574	△112,454
		보행자도로 등	10,992	254,267	10,992	33,767	△220,500
		제경비		134,761		17,897	△116,864
		자재대		-		224,910	224,910
◇공구(조경)	칼라투수아스팔트	계		489,954		352,076	△137,878
		보행자도로 등	14,027	324,473	14,027	43,091	△281,382
		제경비		165,481		21,976	△143,505
		자재대		-		287,009	287,009

자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과 해당 공사비 250,332천 원 상당액이 부적정하게 집행되어 예산 낭비로 이어질 우려가 있고, 공사용 자재를 직접 구매하지 않을 경우 중소기업 경쟁력 향상과 경영 안정을 위한 해당 법률 취지를 저해할 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

▽▽▽▽▽▽▽▽▽단은 감사 지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 해당 공사비에 대해 조속한 시일 내 반영하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정

사장(▽▽▽▽▽▽▽▽단장)은 ◇·◇공구 조경공사에 공사용 직접구매 대상품목
도급내역 반영에 대하여 「(계약예규) 예정가격 작성기준」 제2조에 따라 해당 공사비
250,332천 원(◇공구 112,454천 원, ◇공구 137,878천 원) 상당액을 “**감액**” 조치하고 예정가
격을 산정하기 바랍니다.(시정)