

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 퇴직공제부금비 과다 계상

해 당 부 서 ○○지역본부 AA지사, BB지사

조 치 부 서 ○○지역본부

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 AA지사(이하 “AA지사” 라 한다)와 ○○지역본부 BB지사(이하 “BB지사” 라 한다)는 [표 1]과 같이 농업생산기반정비사업과 취약지역 생활여건 개조사업 등 16지구의 사업을 시행 중이며,

[표 1] 주요 사업 현황

(단위: 백만 원)

지사명	지구명	사업명	주요 공사내용	사업비
AA		배수개선	- 배수장 1개소 신설 - 배수로 3조 3,773km	13,715
		배수개선	- 배수장: 1개소(신설), Q=3.5m³/s - 배수로: 5조 2,826m, 매립:5.2ha (17,830m²) - 부대공:1식	7,644
		배수개선	- 배수문신설 1개소, 배수문보강 8개소 - 배수간선L=5,240m, 배수지선 L=5,680m	10,149
		수리시설개보수	- 평야부 용배수로 22조 L=8.037km	3,844
		수리시설개보수	- 평야부 용배수로 19조 L=6.088km	3,197
		수리시설개보수	- 평야부 용배수로 18조 L=7.442km	4,893
		수리시설개보수	- 수원공 재해대비 저수지 2개소	803
BB		취약지역 생활여건개조	- 집수리, 지붕개량, 담장정비 - 마을회관 리모델링, 공동쉼터 조성 등	1,870
		소규모배수개선	- 배수장 및 배수문 각 1개소 신설	1,500
		농촌중심지활성화	- 두드림센터 신축, 일품공원 재조성, 가로 정비, 지역역량강화 등	16,000
		농촌테마공원조성	- 연구과학관 신축, 단지 조성, 도시계획도로 조성, 지역역량강화 등	9,900
		기초생활거점조성	- **거점센터 신축, 복지회관 리모델링, 지역역량강화 등	4,000
		기초생활거점조성	- 주민활동센터 신축, 문화정류장 조성, 지역역량강화 등	4,000
		기초생활거점조성	- 어울림누리센터 및 공유주방 신축, 통합 놀이터 조성, 지역역량강화	4,000
		취약지역생활여건개조	- 집수리, 지붕개량, 담장정비, 마을회관 리모델링, 공동쉼터 조성 등	1,876
		수리시설개보수	- 용수로 11조 콘크리트 개거 L=4,484m - 배수로 1조 콘크리트 수로관 L=648m	3,970

자료: 부서 제출자료 재구성

지구별 공사계약 현황은 [표 2]와 같다.

[표 2] 공사계약 현황

(단위: 천 원)

지사명	지구명	공사계약			준공(예정)일
		계약상대자(대표자)	계약체결일	계약금액	
AA			2024-01-09	5,733,140	2027-12-20
			2024-07-16	3,430,499	2027-12-24
			2025-06-16	5,013,534	2029-12-20
			2024-01-19	2,156,090	2026-12-10
			2025-03-18	2,132,790	2027-12-10
			2026-03-18	2,891,498	2028-12-10
			2026-03-10	524,215	2026-12-10
			2024-12-24	952,000	2026-10-31
BB			2025-07-04	522,028	2026-11-30
			2025-08-26	5,633,745	2026-12-10
			2024-09-13	5,378,720	2026-04-30
			2025-08-18	1,617,810	2026-12-11
			2025-06-25	1,615,546	2026-12-20
			2025-08-25	1,533,018	2026-12-11
			2024-10-30	804,004	2026-12-10
			2025-02-13	2,284,803	2027-12-17

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

기획재정부 「(계약예규) 예정가격 작성기준」 제19조(경비) 제3항 제24호에 따르면 건설근로자 퇴직공제부금비는 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」에 의하여 건설근로자 퇴직공제에 가입하는데 소요되는 비용을 말하며,

같은 법 제10조(노무비) 제1항 제4호 및 제18조(노무비)에 의하여 퇴직급여충당금¹⁾을 산정하여 계상한 경우에는 동 금액을 제외한다고 규정하고 있다.

公社 「품셈 미정립분야 적용요령」 2. 적용기준 2.14 퇴직공제부금비 산정기준에 따르면 건설근로자의 퇴직공제부금비는 대상액(직접노무비²⁾)에서 퇴직급여충당금을 기 산정한 중기노무비³⁾는 공제하여 계상⁴⁾한다고 규정하고 있고,

1) 퇴직급여충당금: 종업원이 퇴직할 때 지급할 퇴직금의 지급을 위한 충당금
2) 직접노무비: 노무비 중에서 공사현장에 직접 투입된 인력의 급여를 말함
3) 중기노무비: 건설기계, 화물차, 일반기계 운전사의 노무비
4) 퇴직공제부금비 계상 산정식 퇴직공제부금비 = (직접노무비의 합계 - 중기노무비 합계) × 요율

公社 「공사감독업무지침」 제7조(감독원의 업무) 및 제14조(설계도서 등의 검토)에 따르면 감독원은 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서 등의 내용을 숙지하여 검토하면서,

「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등) 및 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설계변경을 실시해야 하고, 설계변경으로 계약금액 조정 사유가 발생했을 때는 계약금액을 조정해야 한다.

따라서 설계업무 담당자 또는 설계용역 감독원은 퇴직공제부금비 산정 시, 대상액(직접노무비)에서 퇴직급여충당금이 기 계상된 중기노무비는 공제한 후 산정하여야 했고, 공사감독원은 설계서 및 공사계약서 등을 검토하여 적합하게 계상되지 않은 건설근로자 퇴직공제부금비에 대해 설계변경 등 필요한 조치를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 AA지사 및 BB지사에서 시행 중인 지구별 퇴직공제부금비 계상 내역을 확인해 본 결과,

가. AA지사의 경우

**지구 배수개선사업 등 8개 지구는 퇴직공제부금비 산정 시 대상액(직접노무비) 산출을 잘못 적용하여 [표 3]과 같이 해당 공사비 69,073천 원 상당액이 과다 계상되어 있는데도 감사일 현재까지 설계변경 및 계약금액 조정을 하지 않은 사실이 있다.

[표 3] 퇴직공제부금비 대상액 산출내역

(단위: 천 원)

권역명	퇴직공제부금비 대상액			퇴직공제부금비		
	직접노무비(A)	중기노무비(B)	대상액(A-B)	당초(C)	정당(D)	차액(D-C)
총계	8,881,931	1,801,736	7,080,197	218,143	149,070	△69,073
	2,309,788	530,528	1,779,260	59,905	40,923	△18,982
	1,135,380	375,669	759,711	30,178	17,473	△12,705
	1,927,001	659,850	1,267,152	51,064	30,904	△20,160
	949,822	87,667	862,156	21,846	19,830	△2,016
	899,522	77,078	822,444	23,494	18,916	△4,578
	1,136,504	29,880	1,106,624	26,140	16,452	△9,688
	184,548	34,379	150,169	4,245	3,454	△791
	339,366	6,685	332,681	1,271	1,118	△153

자료: 부서 제출자료 재구성

나. BB지사의 경우

BB지사에서는 추진 중인 **지구 소규모배수개선사업 등 8개 지구는 퇴직공제부금비 산정 시 대상액(직접노무비) 산출을 잘못 적용하여 [표 4]과 같이 해당 공사비 20,637천 원 상당액이 과다 계상되어 있는데도 감사일 현재까지 설계변경 및 계약금액 조정을 하지 않은 사실이 있다.

[표 4] 퇴직공제부금비 대상액 산출내역

(단위: 천 원)

권역명	퇴직공제부금비 대상액			퇴직공제부금비		
	직접노무비(A)	중기노무비(B)	대상액(A-B)	당초(C)	정당(D)	차액(D-C)
총계	6,523,633	352,297	6,171,336	162,622	141,985	△20,637
	217,378	23,280	194,098	5,000	4,464	△536
	1,726,886	24,570	1,702,316	44,733	39,153	△5,580
	1,673,558	61,262	1,612,296	44,396	37,083	△7,313
	452,162	17,524	434,638	11,982	9,997	△1,985
	518,126	37,401	480,725	11,917	11,056	△861
	553,519	18,253	535,266	12,731	12,357	△374
	264,173	27,172	237,001	6,075	5,451	△624
	1,117,831	142,835	974,996	25,788	22,424	△3,364

자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과, 불필요한 공사비가 과다 계상되어 해당 공사비 89,710천 원(AA지사: 69,073천 원, BB지사: 20,637천 원) 상당액의 예산 낭비 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 지사는 감사 지적사항에 대하여 인정하고 지적사항에 대하여 시행계획 변경을 통해 반영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 통보

사장(○○지역본부장)은 조사 설계를 직접 수행하거나 용역감독 시 「품셈 미정립분야 적용요령」 퇴직공제부금비 산정기준에 따라 건설근로자의 퇴직공제부금을 산정하고, 공사감독은 적절하게 퇴직공제부금비가 산정되었는지 검토할 수 있도록 사례전파 및 설계 업무담당자와 공사감독 교육을 실시하시기 바랍니다.

(통보)

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구

제 목 퇴직공제부금비 과다 계상

해 당 부 서 ○○지역본부 AA지사

조 치 부 서 ○○지역본부 AA지사

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 AA지사(이하 “AA지사”라 한다)에서는 [표 1]과 같이 농업생산 기반정비사업과 취약지역 생활여건개조사업 등 8지구의 사업을 시행 중이며,

[표 1] 주요 사업 현황

(단위: 백만 원)

지사명	지구명	사업명	주요 공사내용	사업비
AA		배수개선	- 배수장 1개소 신설 - 배수로 3조 3.773km	13,715
		배수개선	- 배수장: 1개소(신설), Q=3.5m ³ /s - 배수로: 5조 2,826m, 매립:5.2ha (17,830m ²) - 부대공:1식	7,644
		배수개선	- 배수문신설 1개소, 배수문보강 8개소 - 배수간선L=5,240m, 배수지선 L=5,680m	10,149
		수리시설개보수	- 평야부 용배수로 22조 L=8.037km	3,844
		수리시설개보수	- 평야부 용배수로 19조 L=6.088km	3,197
		수리시설개보수	- 평야부 용배수로 18조 L=7.442km	4,893
		수리시설개보수	- 수원공 재해대비 저수지 2개소	803
		취약지역 생활여건개조	- 집수리, 지붕개량, 담장정비 - 마을회관 리모델링, 공동쉼터 조성 등	1,870

자료: 부서 제출자료 재구성

지구별 공사계약 현황은 [표 2]와 같다.

[표 2] 공사계약 현황

(단위: 천 원)

지사명	지구명	공사계약			준공(예정)일
		계약상대자(대표자)	계약체결일	계약금액	
AA			2024-01-09	5,733,140	2027-12-20
			2024-07-16	3,430,499	2027-12-24
			2025-06-16	5,013,534	2029-12-20
			2024-01-19	2,156,090	2026-12-10
			2025-03-18	2,132,790	2027-12-10
			2026-03-18	2,891,498	2028-12-10
			2026-03-10	524,215	2026-12-10
			2024-12-24	952,000	2026-10-31

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

기획재정부 「(계약예규) 예정가격 작성기준」 제19조(경비) 제3항 제24호에 따르면 건설근로자 퇴직공제부금비는 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」에 의하여 건설근로자 퇴직공제에 가입하는데 소요되는 비용을 말하며,

같은 법 제10조(노무비) 제1항 제4호 및 제18조(노무비)에 의하여 퇴직급여충당금¹⁾을 산정하여 계상한 경우에는 동 금액을 제외한다고 규정하고 있다.

公社 「품셈 미정립분야 적용요령」 2. 적용기준 2.14 퇴직공제부금비 산정기준에 따르면 건설근로자의 퇴직공제부금비는 대상액(직접노무비²⁾)에서 퇴직급여충당금을 기 산정한 중기노무비³⁾는 공제하여 계상⁴⁾한다고 규정하고 있고,

公社 「공사감독업무지침」 제7조(감독원의 업무) 및 제14조(설계도서 등의 검토)에 따르면 감독원은 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서 등의 내용을 숙지하여 검토하면서,

「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등) 및 제20조(설계변경으

1) 퇴직급여충당금: 종업원이 퇴직할 때 지급할 퇴직금의 지급을 위한 충당금

2) 직접노무비: 노무비 중에서 공사현장에 직접 투입된 인력의 급료를 말함

3) 중기노무비: 건설기계, 화물차, 일반기계 운전사의 노무비

4) 퇴직공제부금비 계상 산정식 퇴직공제부금비 = (직접노무비의 합계 - 중기노무비 합계) × 요율

로 인한 계약금액의 조정)에 따라 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설계변경을 실시해야 하고, 설계변경으로 계약금액 조정 사유가 발생했을 때는 계약금액을 조정해야 한다.

따라서 설계업무 담당자 또는 설계용역 감독원은 퇴직공제부금비 산정 시, 대상액(직접노무비)에서 퇴직급여충당금이 기 계상된 중기노무비는 공제한 후 산정하여야 했고, 공사감독원은 설계서 및 공사계약서 등을 검토하여 적합하게 계상되지 않은 건설근로자 퇴직공제부금비에 대해 설계변경 등 필요한 조치를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 AA지사에서 시행 중인 지구별 퇴직공제부금비 계상 내역을 확인해 본 결과,

**지구 배수개선사업 등 8개 지구는 퇴직공제부금비 산정 시 대상액(직접노무비) 산출을 잘못 적용하여 [표 3]과 같이 해당 공사비 69,073천 원 상당액이 과다 계상되어 있는데도 감사일 현재까지 설계변경 및 계약금액 조정을 하지 않은 사실이 있다.

[표 3] 퇴직공제부금비 대상액 산출내역

(단위: 천 원)

권역명	퇴직공제부금비 대상액			퇴직공제부금비		
	직접노무비(A)	중기노무비(B)	대상액(A-B)	당초(C)	정당(D)	차액(D-C)
총계	8,881,931	1,801,736	7,080,197	218,143	149,070	△69,073
	2,309,788	530,528	1,779,260	59,905	40,923	△18,982
	1,135,380	375,669	759,711	30,178	17,473	△12,705
	1,927,001	659,850	1,267,152	51,064	30,904	△20,160
	949,822	87,667	862,156	21,846	19,830	△2,016
	899,522	77,078	822,444	23,494	18,916	△4,578
	1,136,504	29,880	1,106,624	26,140	16,452	△9,688
	184,548	34,379	150,169	4,245	3,454	△791
	339,366	6,685	332,681	1,271	1,118	△153

자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과, 불필요한 공사비가 과다 계상되어 해당 공사비 69,073천 원 상당액의 예산 낭비 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 지사는 감사 지적사항에 대하여 인정하고 지적사항에 대하여 시행계획변경을 통해 반영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정 요구

사장(○○지역본부 AA지사장)은 퇴직공제부금비 대상액을 잘못 산정하여 과다 계상된 퇴직공제부금에 대해 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조, 제19조 2, 제20조에 따라 설계변경 후 해당 공사비 69,073천 원 상당액을 ‘감액’ 조치하시기 바랍니다.(시정)

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구

제 목 퇴직공제부금비 과다 계상

해 당 부 서 ○○지역본부 BB지사

조 치 부 서 ○○지역본부 BB지사

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 BB지사(이하 “BB지사” 라 한다)는 [표 1]과 같이 농업생산기반 정비사업과 취약지역 생활여건개조사업 등 8지구의 사업을 시행 중이며,

[표 1] 주요 사업 현황

(단위: 백만 원)

지사명	지구명	사업명	주요 공사내용	사업비
BB		소규모배수개선	- 배수장 및 배수문 각 1개소 신설	1,500
		농촌중심지활성화	- 두드림센터 신축, 일품공원 재조성, 가로 정비, 지역역량강화 등	16,000
		농촌테마공원조성	- 연구과학관 신축, 단지 조성, 도시계획도로 조성, 지역역량강화 등	9,900
		기초생활거점조성	- **거점센터 신축, 복지회관 리모델링, 지역역량강화 등	4,000
		기초생활거점조성	- 주민활동센터 신축, 문화정류장 조성, 지역역량강화 등	4,000
		기초생활거점조성	- 어울림누리센터 및 공유주방 신축, 통합 놀이터 조성, 지역역량강화	4,000
		취약지역생활여건개조	- 집수리, 지붕개량, 담장정비, 마을회관 리모델링, 공동쉼터 조성 등	1,876
		수리시설개보수	- 용수로 11조 콘크리트 개거 L=4,484m - 배수로 1조 콘크리트 수로관 L=648m	3,970

자료: 부서 제출자료 재구성

지구별 공사계약 현황은 [표 2]와 같다.

[표 2] 공사계약 현황

(단위: 천 원)

지사명	지구명	공사계약			준공(예정)일
		계약상대자(대표자)	계약체결일	계약금액	
BB			2025-07-04	522,028	2026-11-30
			2025-08-26	5,633,745	2026-12-10
			2024-09-13	5,378,720	2026-04-30
			2025-08-18	1,617,810	2026-12-11
			2025-06-25	1,615,546	2026-12-20
			2025-08-25	1,533,018	2026-12-11
			2024-10-30	804,004	2026-12-10
			2025-02-13	2,284,803	2027-12-17

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

기획재정부 「(계약예규) 예정가격 작성기준」 제19조(경비) 제3항 제24호에 따르면 건설근로자 퇴직공제부금비는 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」에 의하여 건설근로자 퇴직공제에 가입하는데 소요되는 비용을 말하며,

같은 법 제10조(노무비) 제1항 제4호 및 제18조(노무비)에 의하여 퇴직급여충당금¹⁾을 산정하여 계상한 경우에는 동 금액을 제외한다고 규정하고 있다.

公社 「품셈 미정립분야 적용요령」 2. 적용기준 2.14 퇴직공제부금비 산정기준에 따르면 건설근로자의 퇴직공제부금비는 대상액(직접노무비²⁾)에서 퇴직급여충당금을 기 산정한 중기노무비³⁾는 공제하여 계상⁴⁾한다고 규정하고 있고,

公社 「공사감독업무지침」 제7조(감독원의 업무) 및 제14조(설계도서 등의 검토)에 따르면 감독원은 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서 등의 내용을 숙지하여 검토하면서,

「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등) 및 제20조(설계변경으

1) 퇴직급여충당금: 종업원이 퇴직할 때 지급할 퇴직금의 지급을 위한 충당금

2) 직접노무비: 노무비 중에서 공사현장에 직접 투입된 인력의 급료를 말함

3) 중기노무비: 건설기계, 화물차, 일반기계 운전사의 노무비

4) 퇴직공제부금비 계상 산정식 퇴직공제부금비 = (직접노무비의 합계 - 중기노무비 합계) × 요율

로 인한 계약금액의 조정)에 따라 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설계변경을 실시해야 하고, 설계변경으로 계약금액 조정 사유가 발생했을 때는 계약금액을 조정해야 한다.

따라서 설계업무 담당자 또는 설계용역 감독원은 퇴직공제부금비 산정 시, 대상액(직접노무비)에서 퇴직급여충당금이 기 계상된 중기노무비는 공제한 후 산정하여야 했고, 공사감독원은 설계서 및 공사계약서 등을 검토하여 적합하게 계상되지 않은 건설근로자 퇴직공제부금비에 대해 설계변경 등 필요한 조치를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 BB지사에서 시행 중인 지구별 퇴직공제부금비 계상 내역을 확인해 본 결과,

**지구 소규모배수개선사업 등 8개 지구는 퇴직공제부금비 산정 시 대상액(직접노무비) 산출을 잘못 적용하여 [표 4]과 같이 해당 공사비 20,637천 원 상당액이 과다 계상되어 있는데도 감사일 현재까지 설계변경 및 계약금액 조정을 하지 않은 사실이 있다.

[표 4] 퇴직공제부금비 대상액 산출내역

(단위: 천 원)

권역명	퇴직공제부금비 대상액			퇴직공제부금비		
	직접노무비(A)	중기노무비(B)	대상액(A-B)	당초(C)	정당(D)	차액(D-C)
총계	6,523,633	352,297	6,171,336	162,622	141,985	△20,637
	217,378	23,280	194,098	5,000	4,464	△536
	1,726,886	24,570	1,702,316	44,733	39,153	△5,580
	1,673,558	61,262	1,612,296	44,396	37,083	△7,313
	452,162	17,524	434,638	11,982	9,997	△1,985
	518,126	37,401	480,725	11,917	11,056	△861
	553,519	18,253	535,266	12,731	12,357	△374
	264,173	27,172	237,001	6,075	5,451	△624
	1,117,831	142,835	974,996	25,788	22,424	△3,364

자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과, 불필요한 공사비가 과다 계상되어 해당 공사비 20,637천 원 상당액의 예산 낭비 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 지사는 감사 지적사항에 대하여 인정하고 지적사항에 대하여 시행계획변경을 통해 반영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정 요구

사장(○○지역본부 BB지사장)은 퇴직공제부금비 대상액을 잘못 산정하여 과다 계상된 퇴직공제부금에 대해 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조, 제19조 2, 제20조에 따라 설계변경 후 해당 공사비 20,637천 원 상당액을 ‘감액’ 조치하시기 바랍니다.(시정)