

|          |    |          |   |          |                  |
|----------|----|----------|---|----------|------------------|
| 일련번호     | 18 | 감사자      |   |          | 공 개(○)<br>비공개( ) |
| 신분상 조치인원 | -  | 재정상 조치방법 | - | 재정상 조치금액 | -                |

## 통 보

제 목 완충저류지 적기 준공 필요

소 관 부 서 ○○○○○○○○○사업단

조 치 부 서 ○○○○○○○○○사업단

내 용

### 1. 업무 개요

○○○○○○○○○○사업단은 산업단지 내 사고수(오염수) 발생 시 사고수가 우수관로를 통해 하천으로 방류되는 것을 예방하기 위하여 완충저류지를 건설 중이다.

### 2. 관계규정 및 판단기준

「물환경보전법」 제21조의4(완충저류시설의 설치·관리)에 따르면, 법률에 따른 공업지역 또는 산업단지에는 배출되는 오수·폐수 등을 일시적으로 담아둘 수 있는 완충저류시설을 설치하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제

○○○ 1단계 지역은 산업단지(연구, 물류 등) 분양이 약 40%가 완료되었으며, 일부 필지는 건축물이 건설 완료 또는 건축 중으로, 향후 해당 건축물에서 발생 할 수 있는 사고수에 안정적으로 대응하기 위해서는 조속한 완충저류지 완

공 및 시운전 등이 필요하다.

이에따라 ○○○○ 1단계 지역에 예정된 2개(F구역, G구역)의 완충저류지의 시설물 등은 '21년경에 완공되었으나, 일부 설비(계측기, 서버 등)가 지자체와의 협의 등의 사유로 시행이 지연되고 있어, ○○○○ 단지 내 안정적인 사고수 대응을 위하여, 완충저류지 잔여 공정에 대한 적기 시행 및 시공이 필요하다.

**관계부서 의견** ○○○○○○○○○○사업단은 지자체와 협의하여 잔여 공정을 적기 시행하고, 안정적 사고수 대응에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

**조치할 사항** ○○○○○○○○○○사업단장은 완충저류지 적기 준공을 위한 잔여 공정의 조속 시행 등 공정관리 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)