

○○○○공단 상임감사

회수, 통보

제 목 훼손탐방로 정비공사 누락 공종 공사비 회수 필요

소 관 기 관 ○○○○○○○사무소

조 치 기 관 ○○○○○○○사무소

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각각 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

○○○○○○○○사무소에서는 탐방로 정비 및 주변 훼손지에 대한 생태 복원으로 탐방환경 개선 및 안전사고 예방, 탐방편의 제공을 위하여 2022년과 2024년에 ○○○○○○○○ 훼손탐방로 정비공사를 시행하였다.

이에 따라 아래 [표1]에서와 같이 「2022년 ○○○○○○○○ 훼손탐방로 정비공사」를 추진하면서 돌계단정비, 목재계단, 목재난간, 목재데크 설치 등의 사업을 하였으며, 「2024년 ○○○○○○○○ ○○천 탐방로 확장공사」를 추진하면서 지장목 제거, 하부기초공사, 데크 및 난간공사 등의 사업을 추진하였다.

[표1] ○○○○○○○○ 훼손탐방로 정비공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주요 사업내용	사업비(천원)	계약업체
2022년 ○○○○○○○○ 훼손탐방로 정비공사	2022. 6. 29. ~ 2022. 9. 26.	- 돌계단정비, 목재계단, 목재 난간, 목재데크 설치 등	260,502	○○○○○○○
2024년 ○○○○○○○○ ○○천 탐방로 확장공사	2024. 6. 21. ~ 2024. 11. 15.	- 지장목 제거, 하부기초공사, 데크 및 난간공사 등	405,455	주식회사 ○○○

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사 감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 따른다.

또한 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적정한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○○○○○사무소에서 추진한 「2022년 ○○○○○○○○ 훼손탐방로 정비 공사」에 대한 준공도서(내역서 및 준공사진) 및 현장을 확인한 결과, 아래 [그림1]에서와 같이 목재데크 설치 공종에서 목재데크 하부도장이 누락된 사실이 확인되었다.

[그림1] 2022년 ○○○○ 훼손탐방로 정비공사 현황사진

	
▲ 데크하부 방부도색 미시공	▲ 데크하부 방부도색 미시공
2022년 ○○○ 훼손탐방로 정비공사 데크시설	

이에 따라 아래 [표2]에서 처럼 목재데크 하부도장 미시공에 대해 일위대가에서 도장면적 50% 적용 시 과다 집행한 공사비(금2,659,000원)를 환수할 필요가 있다.

[표2] 2022 ○○○○○○○○ 훼손탐방로 정비공사

공 종		규 격	당 초			재 산 정			차액 계 (B-A, 원)	비 고
			수량	단 가	금 액(A)	수량	단 가	금 액(B)		
2 공구	목재데크 C형	W=1.5 경사	6	1,149,805	6,898,830	6	1,103,485	6,620,910	277,920	
3 공구	목재데크 C형	W=1.5 경사	12	1,149,805	13,797,660	12	1,103,485	13,241,820	555,840	
4 공구	목재데크 C형	W=1.5 경사	3	1,149,805	3,449,415	3	1,100,485	3,301,455	147,960	
	목재데크 A형	W=1.5 수평	2	975,468	1,950,936	2	964,050	1,928,100	22,836	
5 공구	목재데크 C형	W=1.5 암 경사	9	1,186,175	10,675,575	9	1,103,485	9,931,365	744,210	
11 공구	목재데크 C형	W=1.5 경사	4	1,149,805	4,599,220	4	1,103,485	4,413,940	185,280	
소 계					41,371,636			39,437,590	△1,934,046	
제경비					10,342,909			9,859,398	△483,512	
부가가치세					5,171,455			4,929,699	△241,756	
총 계					56,886,000			54,226,686	△2,659,000	천원이하 절사

또한, ○○○○○○○○사무소에서 추진한 「2024년 ○○○○○○○○ ○○천 탐방로 확장공사」에 대한 준공도서(내역서 및 준공사진) 및 현장을 확인한 결과, 아래 [그림2]에서와 같이 데크로드 설치를 하면서 철재도장이 누락된 사실이 되었다.

[그림2] 2024년 ○○○○○○○○ ○○천 탐방로 확장공사 현황사진



이에 따라 아래 [표3]에서처럼 준공 내역서를 기준하여 철재도장 일위대가 적용 시 과다 집행한 누락 공종 공사비(금854,000원)를 회수할 필요가 있다.

[표3] 2024년 ○○○○○○○○ ○○천 탐방로 확장공사 누락 공종 공사비 현황

공 종		규 격	당 초			재 산 정			차액 계 (B-A, 원)	비 고
			수 량	단 가	금 액(A)	수 량	단 가	금 액(B)		
데크로드 B-type 설치공	철재도장	경간	19.67	24,036	472,788	-	24,036	-	△472,788	
소 계					472,788			-	△472,788	
제경비					304,387			-	△304,387	
부가가치세					77,718			-	△77,717	
총 계					854,893			-	△854,000	천원이하 절사

4. 관련부서 의견

○○○○○○○사무소는 종합감사 결과에 별다른 이견을 제기하지 않으면서, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

○○○○○○○사무소장은 2022 훼손탐방로 정비공사 목재데크 하부도장 누락분에 대하여 과다 집행된 공사비 금2,659,000원과 2024 ○○천 탐방로 확장공사 철재도장

누락분에 대하여 과다 집행된 공사비 금854,000원에 대해 회수하시기 바랍니다.(회수)

○○○○○○○○사무소장은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지
대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)