

통 보 사 항

1. 제 목 : 시설공사 예산 확보에 관한 사항
2. 관련기관 : ●●보훈병원, 기획이사, 사업이사
3. 내 용 : ●●보훈병원에서는 장례식장, 보훈의학연구소, 자주식 철골주차장 등의 증축 및 신축을 위하여 40,661백만 원 상당의 예산을 확보하고 공사를 진행중입니다.

[표 1] ●●보훈병원 시설공사별 예산현황

(단위 : 백만 원)

구 분	공사기간	소요예산	재 원
보훈의학연구소 신축	'16.12월~'18. 3월	##,###	복권기금 ##,###, 자체 #,###
장례식장 증축	'16.12월~'17.10월	##,###	복권기금 #,###, 자체 #,###
철골주차장 신축	'17. 4월~'17. 8월	#,###	자체 #,###
지하철 연결통로 개설	'18. 1월~'18.10월	#,###	복권기금 #,###
계		##,###	

[표 2] 공사별 세부예산

(단위 : 백만 원)

구 분	소요예산	공사비	설계·감리비	용역비	제세비용 등
보훈의학연구소 신축	##,###	##,###	#,###		#,###
장례식장 증축	##,###	#,###	###	###	#,###
철골주차장 신축	#,###	#,###			
지하철 연결통로 개설	#,###	#,###	###		###
계	##,###	##,###	#,###	###	#,###

※ 제세비용 등 : 연 구 소(제세비용 #,### + 의료기기 #,###)

장례식장(제세비용 #,### + 비 품 ###)

●●보훈병원 공사 진행은 '17년 2월 현재 장례식장 및 철골주차장('17.01.14.)과 보훈의학연구소('17.01.20.)는 설계가 완료되었고, 지하철 연결통로 공사는 '17년 설계 예정이며, 장례식장과 보훈의학연구소는 통합 발주하여 '16년 12월에 단일 시사를 선정하였고, 철골주차장은 '17년 3월에 시공사를 선정할 예정입니다.

[표 3] 장례식장 및 의학연구소 시공사 선정내역

구분	계약업체	계약금액(백만 원)	계약기간	업체소재지
건축	@@건설	#,###	'16.12.09.~'18.03.20.	전북 전주시
전기	@@전기건설	#,###		서울 중랑구
통신	@@정보통신	###		서울 성북구
소방	@@개발	###		서울 동작구
폐기물	건설	@@환경산업	###	'16.12.09.~'18.03.18. 경기 용인시
	폐아스콘	@@산업개발	##	'16.12.09.~'18.03.11. 충북 청주시
계		##,###		

한편 공사 진행을 위한 건축허가는 장례식장 및 보훈의학연구소는 '16.12.30. 승인 완료되었고, 공작물로 계획된 철골주차장은 같은 날 신고 완료하였습니다.

이와 같이 설계가 완료되고, 건축허가 승인도 완료되어 시공업체를 선정하여 공사가 진행되고 있을 때에는 당초 확보한 예산을 기준으로 공사 완료 가능여부 등을 면밀히 검토하여야 합니다.

경우에 따라서는 예산을 확보할 때 고려하지 않았던 사항이 실제 설계를 하면서 반영됨으로써 공사비 증감사항이 발생하는 경우가 빈번하므로 공사를 관리하는 사람은 이를 면밀히 확인하여 예산 변동사항이 발생하면 관련 부서와 협의하여 예산을 확보할 수 있도록 적정 조치하여야 합니다.

그런데 ●●보훈병원에서 추진 중인 4개 공사의 예산 상황을 점검한 결과 설계가 완료 되기 전에 시공업체가 선정되었고, 건축 허가조건 이행 및 제세비용 판단착오 등으로 합계액 3,429백만 원 상당의 공사비 예산이 부족할 것으로 추정되었습니다.

[표 4] 공사별 예산 과부족 추정

(단위 : 백만 원)

구분	계	의학연구소	장례식장	철골주차장	연결통로
확보예산	##,###	##,###	##,###	#,###	#,###
집행액(추정)	##,###	##,###	##,###	#,###	#,###
과부족	△#,###	△#,###	-	△#,###	#,###

또한 설계 완료 전 공사를 발주하여 최종설계와 시공계약 내역 간에 차이가 많이 발생하여 추가 공사가 불가피함으로써 향후 설계변경이 과다하게 발생할 우려가 있었습니다.

[표 5] 추가공사(설계변경) 추정

(단위 : 백만 원)

구분	계	건축	기계5	소방	환경보전
보훈의학연구소	#,###	###	###	##	###
장례식장	#,###	#,###			###
계	#,###	#,###	###	##	

※ 관급자재 제외(###백만원) - 보훈의학연구소(###백만 원), 장례식장(###백만 원)

한편 지하철 연결통로공사는 당초 서울시와 협약을 체결하여 지하철 공사하면서 연결통로 공사를 서울시에서 진행하고 소요되는 비용은 ●●보훈병원에서 부담하는 것으로 추진하기 위하여 ‘자본예산-예치보증금’으로 편성하였습니다.

그런데 ◇◇시와 업무진행 상황을 점검결과 당초 계획과는 다르게 ●●보훈병원 자체공사로 추진할 가능성이 커짐에 따라, 공사 시기도 9호선 ‘보훈병원역’ 개통 예정일인 ‘18.11.01.을 고려할 때 ‘17년 설계, ‘18년 공사가 불가피하며 이에 따라 ‘17년에 편성한 예산도 재편성하는 등 적정 조치가 필요한 것으로 확인되었습니다.

4. 조치할 사항

○ ■■■이사, ■■■이사, ●●보훈병원장은

- 보훈의학연구소(2,033백만 원), 철골주차장(1,145백만 원) 등 부족예산 추정액 3,178백만 원에 대한 확보방안을 조속히 마련하되, 공사건별로 구분 계리가 될 수 있도록 보완하고(통보)
- 지하철 연결통로 예산은 소요시기 등을 고려하여 ‘17년 설계비, ‘18년 시공비 편성 등 적정 조치하여 주시기 바랍니다.(권고)

○ ●●보훈병원장은

- 설계변경 등 사유가 발생할 경우 ‘감사규정시행세칙’에 따라 일상감사 등의 절차가 누락되는 일이 없도록 관리하여 주시기 바랍니다(통보)