

△△△△△△△ 상임감사

회수, 통보

제 목 2023년 훼손△△△ 정비공사 누락분 공사비 회수 필요

소 관 기 관 △△△△△△△△△△

조 치 기 관 △△△△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△△△△△에서는 우수 및 △△△ 답압 등 노면 훼손에 대한 체계적인 관리를 통해 탐방객 안전 및 이용편의 제고를 위하여 ‘2023년 △△△ 훼손△△△ 정비공사’를 추진하였다.

[표1] 2023년 △△△△△△△ 훼손△△△ 정비공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	△△금액(천원)	계 약 업 체
2023년 △△△△△△△ 훼손△△△ 정비공사	2023. 5. 31. ~ 2023. 8. 28.	목재데크 9개소 안전난간 *개소 다방향이정표 3개소 등	***,***	(주)△△△△

2. 관계법령 및 판단기준

△△ 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사 감독원은 △△상대자가 △△된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로

이행케 하여야 하며, △△ 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 △△의 제규정이 정하는 바에 따른다.

또한 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적정한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△에서는 「2023년 훼손△△△ 정비공사」 사업을 추진하면서 현황사진과 같이 목재데크 및 철재난간 등 설치하였으며 준공도서(내역서 및 준공사진)를 확인한 결과, 목재데크 및 철재난간에 대한 토사부 기초타설 시공 과정에서 거푸집(유로폼)을 누락한 사실이 있음을 확인하였다. [표2]에서 처럼 토사부 기초공사(거푸집) 일위대가 단가를 고려하였을 때 과다 집행한 누락분 공사비[금*,***,***원]를 회수할 필요가 있다.

[표 2] 2023년 △△△△△△△ 훼손△△△ 정비공사 누락분 공사비 현황

공 종	규 격	단 가	당 초		재 산 정		차액 계	비 고
			수량	금액(A)	수량	금액(B)	(B-A, 원)	
시설공								
유로폼	300*300 *300	**,***	51.912m²	*,***,***	0m²	—	△*,***,***	
소 계				*,***,***		—	△*,***,***	
제경비				*,***,***		—	△*,***,***	
총 계				*,***,***		—	△*,***,***	천원이하 절사

