

△△△△△△ 상임감사

회수, 통보

제 목	원가계산 제비율 적용 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

고용노동부에서는 산업 안전 및 보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 노무를 제공하는 사람의 안전 및 보건을 유지·증진함을 목적으로 「산업안전보건법」을 제정·운영 중에 있으며, 「산업안전보건법」 제72조, 같은 법 시행령 제59조 및 제60조와 같은 법 시행규칙 제89조에 따라 건설업의 산업안전보건 관리비 계상 및 사용기준을 정함을 목적으로 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」을 고시하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2020-63호, 2020.01.23.)」 제3조(적용범위)에 의거 건설업 산업안전보건관리비 계상은 「산업재해보상보험법」 제6조에 따라 「산업재해보상보험법」의 적용을 받는 공사 중

총공사금액 2천만원 이상인 공사에 적용하며, 동 고시 제4조(계상기준) 제1항에 의거 건설공사발주자와 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하는자(자기공사자)는 안전보건관리비를 다음 각 호와 같이 계상하여야 함. 다만, 발주자가 재료를 제공하거나 물품이 완제품의 형태로 제작 또는 납품되어 설치되는 경우에 해당 재료비 또는 완제품의 가액을 대상액에 포함 시킬 경우의 안전보건관리비는 해당 재료비 또는 완제품의 가액을 포함시키지 않은 대상액을 기준으로 계상한 안전보건관리비의 1.2배를 초과할 수 없음.

1. 대상액이 5억원 미만[※] 또는 50억원 이상일 경우에는 대상액에 별표 1에서 정한 비율을 곱한 금액
2. 대상액이 5억원 이상 50억원 미만일 때에는 대상액에 별표 1에서 정한 비율을 곱한 금액에 기초액을 합한 금액

※ 대상액 5억원 미만인 경우 적용 비율(%)

일반건설공사(갑)	일반건설공사(을)	중건설공사	철도·궤선신설공사	특수 및 기타건설공사
2.93%	3.09%	3.43%	2.45%	1.85%

- 2022년 토목·조경·산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용 기준(조달청) 건설업 분류
 - 일반건설공사(갑): 건축건설, 교량건설, 도로신설, 철도·궤도의 보수복구, 기설로면에 레일만 부설하는 공사, 지하 10m 이내 복개식 지하도, 지하철도, 지하상가, 통신선로 등 인입통신구 신설공사, 기타공사(다른 것에 분류하지 아니한 건설공사)
 - 특수 및 기타건설 공사: 준설공사, 조경공사(전문포함), 택지조성(경지정리포함), 포장공사, 전기공사, 정보통신공사[타 공사와 병행하는 경우: 일반건설(갑) 적용]

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△는 “2022년 △△△ △△△△ 탐방로 정비공사”를 자체설계 후 계약 체결 및 준공 처리하였다.

[표1] 원가계산 제비율 적용 부적정 현황(22년 △△△△ 탐방로 정비공사)

(단위: 원)

구분	△△△(부적정)	재적용(적정)	회수 예정금액
직접재료비	* , *** , ***	* , *** , ***	
직 접 노 무 비	** , *** , ***	** , *** , ***	
간 접 노 무 비	* , *** , ***	* , *** , ***	
기 계 경 비	*** , ***	*** , ***	
산 재 보 험 료	*** , ***	*** , ***	
고 용 보 험 료	*** , ***	*** , ***	
건설기계대여보증수수료			
산업안전보건관리비	*** , ***	*** , ***	
기 타 경 비	* , *** , ***	* , *** , ***	
환경관리비			
일 반 관 리 비	* , *** , ***	* , *** , ***	
이 율	* , *** , ***	* , *** , ***	
폐기물처리비		-	
공급가액	** , *** , ***	** , *** , ***	
부 가 가 치 세	* , *** , ***	* , *** , ***	
준 공 금 액	** , *** , ***	** , *** , ***	*** , ***

※ 자료: △△△ 준공금 정산 자료 재구성

△△△△△△△△△△에서는 동 사업을 진행하기 위해 “△△△△”과 수의계약 체결 방침을 수립하였으며, △△△△이 계약 관련 서류로 발주처에 제출한 건설업 면허는 조경시설물설치공사업으로 확인되었다.

아울러, “2022년 △△△△△△△ △△△△ 탐방로 정비공사” 설계 내역서를 검토한 결과, 주공종 또한 컴퓨터테크 설치로 확인되었다.

그러나, 원가계산서에 반영된 산업안전보건관리비 효율의 경우 조경공사 관련 효율인 1.85%가 적용되어야 함에도 토목 효율인 2.93%가 적용되어 있는 것으로 이번 종합감사 시 확인되었다.

따라서, △△△△△△△△△△에서는 계약 진행 중 적정 효율을 적용하여 변경 계약을 체결하였거나, 준공금 정산시 적정 효율을 반영하여 정산하였어야 함에도,

관련 내용을 미이행하여 공사비 ***,***원을 과다 집행한 결과를 초래하였다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 원가계산 제비율 적용 소홀로 과다 집행된 공사비를 회수하고 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 원가계산 제비율 적용 소홀로 과다 집행한 공사비 ***,***원에 대하여 **재정상 회수** 조치하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)