

△△△△△△ 상임감사

회수, 통보

제 목	2022년 안전쉼터 조성공사 철공중 공사비 과다 집행
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△△△△△에서는 △△△△의 자연생태계를 보전하고, △△△△을 이용하는 국민의 안전사고 예방 및 편의 제공을 위해 △△△△ 산행 중 잠시 쉴 수 있도록 휴식공간을 제공하기 위하여 '2022년 △△△△△△△ 안전쉼터 조성공사'를 추진하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

△△ 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사 감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 △△의 제규정이 정하는 바에 따른다.

또한 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의

내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적절한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

[표1] 2022년 △△△△△△△ 안전쉼터 조성공사

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	계약금액(천원)	계 약 업 체
2022년 △△△△△△△ 안전쉼터 조성공사	2022. 6.2. ~ 2022. 7.31.	- 경사형데크 설치 - 안내표지판 설치 - 컨테이너 철거 등	***,***	(주)△△△△

[표2] 2022년 △△△△△△△ 안전쉼터 조성공사 칠공종 과다 집행 현황

공 종	규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계 (B-A, 원)	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)		
2022년 △△△△△△ 안전쉼터 조성공사								
1. △△△삼거리								
평데크(토사)	B=1.0*W=1.0	17.6	***,***	*,***,***	***,***	*,***,***	△***,***	
2. △△ 상단 600m 쉼터								
평데크(토사)	B=1.0*W=1.0	18.5	***,***	*,***,***	***,***	*,***,***	△***,***	
3. △△△ 정상 쉼터								
평데크(토사)	B=1.0*W=1.0	23.6	***,***	*,***,***	***,***	*,***,***	△***,***	
소 계							△*,***,***	
제경비 등							△*,***,***	
총 계							△*,***,***	천원이하 절사

○ 현황사진



△△△△△△△△△△에서는 ‘2022년 △△△△△△△ 안전쉼터 조성공사’를 추진 하면서 총 3개소에 안전쉼터 평데크를 설치하였으며 준공도서(내역서 및 준공사진)를 확인한 결과, 위 현황사진과 같이 안전쉼터 평데크(*개소) 모두에 녹막이페인트 칠을 누락한 사실이 있음을 확인하였다. [표2]에서처럼 녹막이페인트칠에 대하여 준공내역서 기준 일위대가 및 사업량을 고려 하였을때 공사비(금*,***,***원)를 과다 집행한 사실이 있다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 과다 집행된 준공금을 회수 하고, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 안전쉼터 정비공사 칠공정 누락으로 과다 집행된 준공금 *,***,***원을 회수하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)