

△△△△△△ 상임감사

회수, 통보

제 목	2022년 △△△△△△ 정비공사 누락분 공사비 회수 필요
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각각 2, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△△△△△△△△에서는 교통약자 배려 및 자연과 조화되고 쾌적한 공간으로 개선하여 △△△△ 품격향상 및 이미지 제고를 위하여 '2022년 △△△△△△△△△△△△ 정비공사'를 추진하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사 감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 따른다.

또한 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등

공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적절한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

[표 1] △△△△△ △△△△△△△ 정비공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	계약금액(천원)	계 약 업 체
2022년 △△△△△△△ 정비공사	2022. 5. 16. ~ 2022. 8. 26.	데크심터 2개소 마사토 포장 188㎡ 목재데크 계단 50경간	128,208	(주)△△△△ △△

○ 현황사진



[표 2] 2022년 △△△△△△△ 정비공사 누락분 공사비 현황

공 종	규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)	(B-A, 원)	
2022년 △△△△△△ 정비공사								
목재데크C형	1.5m	50경간	***,***	*,***,***	***,***	*,***,***	△*,***,***	
소 계				*,***,***		*,***,***	△*,***,***	
제경비				*,***,***		*,***,***	△*,***,***	
총 계				*,***,***		*,***,***	△*,***,***	천원이하 절사

△△△△△△△△△△△△에서는 [표1]과 같이 「2022년 △△△△△△△ 정비공사」

사업을 추진하면서 목재테크C형을 설치하였으며 준공도서(내역서 및 준공사진)를 확인한 결과, 목재테크C형에 대하여 목재 하부에 오일스테인칠을 누락한 사실이 있음을 확인하였다. [표2]에서처럼 준공내역서에서 오일스테인의 칠공사 일위대가 단가를 고려하였을때 과다 집행한 누락분 공사비(금*,***,***원)를 회수할 필요가 있다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△△△)은 과다 집행한 공사비 *,***,***원을 재정상 회수하도록 조치하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)