

△△△△△△ 상임감사

회수, 통보

제 목	2021년 훼손△△△ 정비공사 등 부산물처리 정산 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각각 2, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△△△△△△는 재난 발생 위험요소 사전제거 및 안전한 △△환경 조성 목적으로 △△△ △△△ 및 △△△, △△△, △△△ 낙석위험지역 등 기존 노후시설 정비를 위한 ‘2021년 △△△ 재난취약△△ 정비공사’를 시행하였으며, 주 △△△ 내 탐방객 답압, 호우 등에 의한 노면 세굴, 안전사고 위험 구간 및 정비 시급구간에 대한 훼손 노면 정비, 안전시설 설치 등 중점 정비를 통한 탐방객 안전사고 예방과 지속 가능한 이용 도모를 위하여 ‘2021년 △△△ 훼손 △△△ 정비공사’를 시행하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사 감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비

단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 따른다.

또한 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적정한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△에서는 △△△ △△△ 및 △△△, △△△, △△△ 낙석위험 지역 등 기존 노후시설 정비를 통하여 재난 발생 위험요소 사전제거 및 안전한 △△ 환경조성을 조성하고자 ‘2021년 △△△ 재난취약△△ 정비공사’를 시행하였다.

그러나 공단 「공사업무집행규칙」 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하여야 함에도, △△△에서 제출한 설계도서에는 따르면 기존 철골재 철거(*,***kg), 경량형 강제난간 철거(*,***kg)를 하는 공종이 있으며 철거에 따른 철재량을 미리 예상하여 부산물(고재)처리를 설계에 반영하여야 함에도 [표1]에서와 같이 내역서에 미반영되어 있음을 확인하였다. 이에 따라 철골재 철거 시 발생하는 고철의 총중량은 *,***kg으로 사업 당시 고철의 판매단가[2021년 4월_kg당 ***원(물가자료)]를 고려하였을 때 과다 지급된 공사비 총 *,***,***원을 회수할 필요가 있다.

[표1] 2021년 △△△ 재난취약△△ 정비공사 부산물(고재)처리 미반영 현황

(단위: 원)

공 종	규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)	(B-A, 원)	
(2) 철거공 (철골재 철거 *,***kg)							△ *,***,***	부가세 포함
고재처리	철골재	*,***kg	-	-	***	*,***,***	△ *,***,***	반영필요

※ 현황사진

	
2공구 철거공_철골재 및 경량형 강제난간 철거	7공구 철거공_경량형 강제난간 철거

자료: △△△ 제출자료 재구성

또한 「2021년 △△△ 훼손△△△ 정비공사」를 시행하면서, △△△에서 제출한 설계도서에 따르면 기존 철골재를 철거(**kg)하는 공종이 있으며 철거에 따른 철재량을 미리 예상하여 부산물(고재)처리를 설계에 반영하여야 함에도, [표2]에서와 같이 내역서에 미반영되어 있음을 확인하였다. 이에 따라 철골재 철거 시 발생하는 고철의 총중량은 **kg으로 사업 당시 고철의 판매단가[2021년 5월 _kg당 370원(물가자료)]를 고려하였을 때 과다 지급된 공사비 총 ***,***원을 회수할 필요가 있다.

[표2] 2021년 △△△ 훼손△△△ 정비공사 부산물(고재)처리 미반영 현황

(단위: 원)

공 종	규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)	(B-A, 원)	
(2) 철거공 (철골재 철거 ***kg)							△ ***,***	부가세 포함
고재처리	철골재	***kg	-	-	***	***,***	△ ***,***	반영필요

※ 현황사진

	
1공구 철거공_철골재 철거(***kg)	7공구 철거공_철골재 철거(**kg)

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 △△△면서 과다 집행한 공사비를 회수하고, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 철골재 고재처리 미정산(△건)으로 과다 집행된 공사비 *,***,***원을 회수하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)