

시 정 요 구

【 4 】

제 목 나들목 연결로 횡단폭원 확보 필요

소 관 부 서 ○○건설사업단

구 분 설계업무

내 용

1. 업무개요

△△처는 2019. 9. 10. (주)★★ 외 2개사((주)◆◆, (주)◎◎)와 계약(계약금액 3,104,769천 원)을 맺고 “ㄷ~ㄹ 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계 용역(제2공구)”의 2개 공구(ㄷㄹ 제3,4공구)를 시행하여 2023. 3. 19. 준공하였다.


그리고 ○○건설사업단은 2023. 10. 30. (주)㉹㉹ 외 2개 업체(▼▼(주), ●●(주), 이하 ‘계약상대자’)와 계약(계약금액 141,682,221천 원)을 맺고 2030. 12. 준공 예정으로 “고속국도 제30호 ㄱ~ㄴ선 ㄷ~ㄹ간 건설공사(제2공구)”의 1개 공구(ㄷㄹ 제3공구)를 시행하고 있다.

2. 관련 규정 및 판단기준

“도로시설물 설계 개선 방안(△△처-3011, 2020. 11. 5.)”에 따르면 유지보수 공사 연결로 차단 작업 시 사고 위험을 방지하기 위하여 주행 차로 폭을 포함한 표준횡단폭원¹⁾은 [그림 1]과 같이 8.1m를 확보하고, 2021년 신규 설계 착수 노선부터 적용하는 것으로 되어 있다.

1) 「도로 공사장 교통관리지침(국토교통부, 2018)」 6.3.1 “횡단구성”에 따르면 연결로 공사 시 확보해야 하는 주행차로의 횡단폭원은 대형자동차 구성비가 5% 미만인 경우 4.00m, 5% 이상인 경우 4.25m 이상을 확보하도록 되어 있음.

[그림 1] 연결로 최소 폭원 조정(1방향 1차로)



자료 : △△처 방침자료 재구성

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○건설사업단은 ㄷㄷ 제2공구 ㄱ표 나들목 연결로 횡단폭원의 경우 8.1m보다 0.5m 부족한 7.6m로 설계되어 있는 등 [표]와 같이 2021년 이전에 설계된 나들목 2개소(ㄱ표, ㄱㅎ)의 연결로 횡단폭원이 부족하게 설계되어 있어, 향후 유지관리공사 연결로 차단 작업 시 작업공간과 주행차로를 확보하지 못할 우려가 있는데도 그대로 두고 있다.

[표] ㄷ~ㄷ 고속도로 건설공사 연결로 횡단폭원 설계현황(노선도 포함)

노선	공구	출입시설	연결로 횡단폭원(m)			비고
			정당	설계	부족 폭원	
ㄷㄷ	2	ㄱ표나들목	8.1	7.6	0.5	N.G
ㄷㄷ	3	ㄱㅎ나들목		7.6	0.5	N.G

< ㄷ~ㄷ간 노선도 >

자료 : ○○건설사업단 제출자료 재구성

실제 ㄱ지사에서 시행한 “ㄴㄱ선 231.12k(ㄱ) ㄱIC Ramp-A 비탈면 보완 공사”의 경우 [그림 2]와 같이 연결로 폭이 6.6m에 불과하여 주행차로 폭이 나오지

않아 차량 교행이 불가하여 소분리대까지 전부 철거하면서 공사를 시행한 사례가 있는 등 유지관리 효율성을 고려하면 연결로 횡단폭원은 8.1m를 확보하는 것이 유리한 실정이다.

[그림 2] ㄱ지사 ㄱIC 연결로 차단 공사 사례

교통처리 계획도	소분리대 철거공사 전경	비탈면 보완공사 전경

자료 : ㄱ지사 제출자료 재구성

관계기관 의견 ○○건설사업단 및 위 계약상대자는 감사결과에 이견을 제기하지 않았으며, ㄷ~ㄹ 노선 전체 유지관리 효율성과 교통 안전성 향상을 위해 나들목 2개소의 연결로 횡단폭원을 확보하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○건설사업단장은 ㄷㄹ 노선 나들목 2개소(ㄱ표, ㄱㅎ)의 연결로 횡단폭원을 확대하시기 바랍니다.(시정)