

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
27	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	기 타	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 ◇건설소 사업관리 철저 필요

관 련 부 서 ◇건설소, ◆처

조 치 부 서 ◇건설소 ▼실 ◇부(①), ◆처 ■부(②)

내 용

1. 업무 개요

◇건설소 ▼실 ◇부는 주계약 기술관리 주관, 시공계약 기술관리 주관, 사업 문서 종합관리 및 전산시스템 운영 등의 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

우리 회사 「2036 중장기 전략경영계획」에 따르면 2036년 사업가치 분야에서 매출액 **. *조 원, 해외사업 +. +조 원을 목표로 하고 있고, 해외원전 수출 *기 이상을 전략으로 정하고 있다. 특히 차별적 해외사업 수주로 원전 전주기 시장 진출 등 전략적 수출 성과 창출을 중점 추진 방향으로 하고 있다.

전략과제로는 원전수주 전략 마스터 플랜 수립, 원전수출 역량 강화, 국가간 원전 협력모델 발굴 등이 있다. 따라서 해외사업을 추진하는데 있어서 매출액 및 전략목표 달성을 위해서는 철저한 사업관리가 필요하다.

3. 감사결과 확인된 문제

① [총액확정계약 방식에 따른 공사비 리스크]

◇건설소의 2차측 ▲▲건설 사업계약은 물가상승률 $\pm$ %를 포함한 총액확정계약(약 ++억 USD) 형태로 체결되었다.

이는 계약 체결 시점에 공사비가 고정되는 방식으로, 설계 진척에 따른 시공계약 물량 변경으로 인한 공사비가 증가해도 이를 발주사에 추가로 청구할 수 없다.

현재 글로벌 경제 상황에서 인플레이션 압력이 지속적으로 발생하고 있어, 계약 금액 내에서 프로젝트를 완수하려면 철저한 시공계약 관리가 필요하다.

② [호기별 공정률 지연]

◇ 호기별 공정률이 ▽호기를 제외하고 모두 지연되고 있고, 이것은 공정 관리의 미흡함을 나타내며, 공정률이 지연되는 주요 요인으로서는 잦은 FCR⁶⁾(설계변경), 사급자재 계약 지연, 시공계약(한수원↔□□) 중 사급 및 지입 자재 구분 불명확으로 인한 분쟁 지속 등이 있다. 따라서 공정 지연 원인을 세부적으로 분석하고 해결 방안 수립이 필요하다.

③ [선급금 및 기성금 미수령]

▲▲와의 주계약에서 호기별 선급금 수령 현황 및 기성금 수령 현황을 살펴보면 수령율이 각각 $\pm$ %, $\pm$ %로 미수령 금액이 있는 것으로 나타났다.

이는 발주사의 자금 부족이 원인으로 자금 수령 계획을 재조정하여 선급금 및 기성금을 조기에 확보하는 것이 필요하다.

6) FCR(Field Change Request): 건설 프로젝트 진행 중 설계나 계획에서 벗어난 변경 사항을 요청할 때 사용하는 용어

④ [설계 변경에 따른 공기지연 및 비용 증가]

감사대상기간 동안 설계 변경 현황을 살펴본 결과 설계사의 역량 부족으로 인한 설계 미흡, ☐ 고유코드가 적용된 자재 구매 불가 등의 원인으로 FCR이 발행되고 있으므로 재작업 및 공기지연이 지속되고, 비용 증가 가능성이 있다.

⑤ [사급자재 계약 지연]

사급자재 계약 현황을 살펴본 결과 사급자재 **개 패키지 중 ++s개가 기술평가 진행 중이며, ▲▲의 기술평가 승인이 지연되어 공기지연의 원인으로 작용하고 있다. 따라서 자재별 계약 일정을 체계적으로 관리하고, 정기 모니터링 수행이 필요하다.

또한, 상기 문제들은 설계, 계약, 자금, 일정, 사업관리 등 다양한 분야에서 상호 연계되어 발생하고 있으므로 이를 해결하기 위해 체계적이고 통합적인 접근이 필요하고, 특히, 리스크 관리 체계 강화, 발주사와의 협력 강화, 프로세스 간소화 및 효율성 향상 등을 중심으로 종합적인 대책을 수립해야 한다.

조치할 사항 1. ◇건설소장은

① ◇ 프로젝트의 공사비 증가 가능성, 공기 지연, 선금 및 기성금 미수령, 설계 변경에 따른 비용 증가 등의 주요 리스크를 최소화하는 등 시공관리를 철저히 하는 방안을 마련하시기 바라며,(통보 1)

2. ■처장은

② 위 사안 및 사급자재 계약 지연 등의 문제를 감안하여 사업의 성공 가능성을 높일 수 있도록 종합 대책을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 2)