

한국전력공사 상임감사위원 개선(시정) 요구

제 목 : [13] 지중송전 위탁공사 관련 품셈 제정 필요

관 계 부 서 : 송변전운영처, 충북본부

조 치 부 서 : 송변전운영처, 충북본부

내 용

1. 업무 개요

충북본부는 안정적인 전력공급과 지중송전설비의 효율적인 관리를 위해 지중 송전위탁정비 공사를 시행하고 있으며, 예방진단파트에서 PD진단 업무를 직원이 직접 수행 시 위탁정비회사에 현장 지원을 요청하며 그 비용은 송변전운영처의 지침에 따라 지불하고 있다.

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-08-08 18:07:01

2. 관계 법령 및 판단기준

송변전운영처 ‘2016년 송전설비 예방진단파트 운영계획 수립’에 따르면 위탁회사에서 PD진단 현장지원 비용은 개소당 특별인부 0.46인을 잠정 적용토록 하였다.

그리고 「전기표준품셈」 2-31-4 접속함 부분방전 측정에 따르면 동일 장소 회선 증가 시 2회선 180%, 3회선 260%, 4회선 340%를 적용하며, 맨홀점검과 병

행할 경우 120% 할증을 적용토록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

충북본부에서 시행 중인 2023-2024년 충북본부 지중송전설비 위탁정비공사 설계서를 검토한 결과 지중예방진단파트 직원이 맨홀 접속함 PD측정을 시행할 때 위탁회사에서 현장지원 시 맨홀점검과 병행할 경우 「전기표준품셈」 2-31-4 접속함 부분방전 측정에 따라 120% 할증만 적용하여나 하나 150%로 착오 적용하여 노무비를 과다 계상한 것으로 확인되었다.

[표 1] 공사비 비교

(단위 : 원)

공사명	착오 금액	정상 금액	초과 금액
익명화	1,566,778,000	1,560,626,511	6,151,489

또한 해당 공사에 계상된 위탁 PD진단 현장지원 비용에 대한 적정성을 검토한 결과 한 개소당 특별인부 0.46인으로 잠정 적용토록 하였고, 세부사항은 「전기표준품셈」 2-31-4 접속함 부분방전 측정을 준용하였으나 현장 상황과 다르게 할증이 적용되고 있는 문제점이 발견되었다.

위탁정비회사에서 시행하는 접속함 부분방전 측정의 경우 한 개소당 회선수 증가에 따라 80%의 할증은 적정하나, 우리 회사 직원이 진단하는 PD진단에 현

장 지원하는 품의 경우 회선수가 증가함에 따라 증가하는 공량은 단순히 PD진단용 센서의 위치를 변경하는 것으로 해당 품의 할증을 그대로 준용하는 것은 과도한 것으로 판단되며, 또한 EB-G, EB-A의 경우 120% 할증을 적용하고 있는 것도 PD진단용 센서의 단순 체결 작업에 맞지 않는 할증을 적용하고 있는 것으로 판단된다.

회선수 증가에 따른 추가 작업이 적은 선로 순시의 경우 「전기표준품셈」 2-29-1 선로순시에 따라 회선수 증가 시 10% 할증을 적용하고 있으므로 이에 따라 PD진단 현장 지원의 한 개소당 회선수 증가에 따른 할증을 10%를 적용하는 것이 타당하며, 지중케이블 접속함과 작업 방식이 같은 EB-G, EB-A 개소에 대한 할증은 제외하는 것이 타당한 것으로 보인다.

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-08-08 18:07:01

[표 2] 연간 절감 금액(전사 기준)

(단위 : 원)

공사명	설계금액	개선금액	차액
익명화	13,385,009,849	13,221,948,212	163,061,637

관계부서 의견

송변전운영처 담당자는 해당 작업에 비해 할증이 과도하게 적용되고 있는 것으로 보인다고 인정하였으며, 실사를 통해 적정 품셈 제정이 필요하다고 답변을 하였다.

조치할 사항

송변전운영처장은 위탁 PD진단 현장지원 공종에 대하여 적정 대가가 지급 되도록 해당 품셈 제정을 검토하여 주시고, 품셈 제정 전 공사설계에 반영이 될 수 있도록 전사 공지하시기 바랍니다. (개선)

충북본부장은 지중송전설비 위탁정비공사 설계 잘못으로 과다 계상된 금액을 설계변경을 통해 바로잡아 주시기 바랍니다. (시정)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
13	시 정 1 개 선 1	예산절감 [489,184,911원] 감 액 [6,151,489원]	-	송변전운영처 충북본부	송변전운영처 충북본부

※ 산출근거

: 연간 절감액 = 13,385,009,849(개선 전) - 13,221,948,212(개선 후) = 163,061,637원

[별첨] 품셈 제정에 따른 예산 절감액

(단위: 원)

공사명	연간 절감액	대상기간(년)	절감액
익명화	163,061,637	3	489,184,911