

한국수자원공사 상임감사위원

시정요구(금액)

제 목 %%(정) 고도정수처리시설 실시설계에 관한 사항

소 관 부 서 →→→→→처, ★★★★★사업단

조 치 부 서 →→→→→처

내 용

1. 업무개요

취수원(No.No.댐) 냄새물질(2-MIB)의 반복적 발생으로 분말활성탄으로 대처하고 있으나, 처리한계로 냄새 민원발생 및 수질감시기준 초과에 대응코자 ^^정수장에 고도정수처리시설을 도입을 추진하고 있다.

사업에 소요되는 총 사업비는 공사비 26,395백만원, 시설부대경비 2,229백만원이다.

2. 관계규정 및 판단기준

^^정수장 고도처리시설 도입사업은 기본 및 실시설계를 통해 설계하였으며, 설계 성과물은 '제18차 기술심의 위원회'를 통해 원안채택 되었다.

그리고, 2023년 9월부터 2024년 3월까지 사업계획 적정성 재검토를 실시하였으며, 이에 따라 '총사업비 조정요구서 제출(^^정수장 고도정수처리시설 설치사업)'(→→→→→처-1856, 2024.09.09.)로 총사업비 조정 소요기간을 반영하여 사업기간을 1년 연장하고자 한다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제21조 (제한경쟁입찰에 의한 계약과 제한사항 등) 8항에 의하면 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제6조에 따라 중소벤처기업부장관이 지정·공고한 물품을 제조·구매하는 경우에는 「중소기업기본법」 제2조에 따라 중소기업자로 입찰참가 자격을 제한하도록 하였다.

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제6조 1항에 따르면 중소기업자간 경쟁제품을 지정할 수 있도록 하여, 별도 고시를 통해 운영하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

→→→→→처는 총사업비 확정 이후, 사업을 본격적으로 추진할 계획이며, 사업발주 및 계약체결은 직접 수행하고, 공사감독은 ★★★★★사업단이 담당할 예정이다.

감사기간 동안 실시설계 내역을 검토한 결과, 관련 법령에 따라 관급자재로 별도 발주하거나, 조달청 나라장터를 통해 직접 구매, 유사 사업대비 단가 현실화 및 수량 조정 등에 대한 조정이 필요한 사항이 확인되었다.

이에 따라 실시설계 내역서를 재검토한 결과, 관련 항목은 도급사업비에서 제외되어야 하며, 적기 사업추진을 위해 시행방안을 별도로 검토하여야 한다.

관계부서 의견 →→→→→처는 %%(정) 고도처리시설 도입 사업은 현재 사업비 적정성 검토시행('23.5~'24.3) 이후 현재 기획재정부에서 사업계획 적정성 재검토 진행 중으로 설계내역에 대해 변동여지가 있음.

향후 실시설계용역 준공 후 내역 확정 시 단가 현실화, 수량조정 및 직접구매 대상(CCTV, 유량계)은 검토하여 시행 예정.

비상발전기의 경우 수변전설비 설계지침 4.2.3.1에 따라 선택사항이나 고도정수처리시설 도입 후 현장여건 고려 시 기존 비상발전기 용량부족으로 별도 설치가 필요하다고 판단됨(기존 비상발전기 427kW, 고도정수처리 설비용량 392kW, 추가 비상발전기 450kW 설치 필요(예비전원설비 설계지침 4.1.2)).

감독용차량비는 타 공사 내역 확인 후 조정 예정(KDI 사업비 적정성 검토 시 계측제어 내역서의 감독용차량 미반영)의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 →→→→→**처장**은 %%(정) 고도처리시설 도입사업에 대해 감사의견에 따라 실시설계 성과물을 보완하여 적기 발주가 추진될 수 있도록 검토하여 주시고, 도급사업비에서 716백만원을 제외하여 주시기 바랍니다. (시정요구(금액))