

한국수자원공사 상임감사위원

통보(모범사례)

제 목 적극적인 외부 토취장 발굴로 운반거리 감소를 통한 사업비 절감

관 련 부 서 ○○○○○지사

내 용

○○○○○지사 공사부는 ○○○○○(광) 시설관리, 노후관 개량공사 및 ♣
♣ ●●지구 친수구역 조성공사의 건설공사 관리·감독업무 등을 수행하고 있다.

“♣♣ ●●지구 친수구역 조성공사”는 역사·문화분야에 특화된 ♣♣군의 지
역특성으로 토사품귀 현상이 심각하며, 토취장 부재에 따라 장기 공사중지 230
일을 시행하였다.

외부 토사 반입은 연약지반 단지조성 공사를 시작하는 선행공사로 반입 후
압밀기간이 소요되며, 그 이후 본격적인 기반시설 설치가 가능하므로 외부토사
반입 지연 시 모든 공종의 지연은 불가피하다. 이에 '21.9월 설계 운반거리를 9
km에서 12.8km로 확대하여 토취장 3개소를 확보하였으며, 설계물량 22.8만㎥ 중
60% 수준인 13.9만㎥을 반입하였지만 토사 전량 소진으로 다각적인 노력에도 원
거리 토취원이 유일하여 '22. 4월 토사운반거리를 29km로 확대하였다.

토사운반거리 확대에 의한 공사비증가 부담에도 불구하고 공사중지에 따른 간접비 증가, 통행불편 민원, 분양일정 지연 등 각종 문제점이 대두되어 공사를 추진하였지만 사업비 보전방안 발굴이 요구되는 실정이었다.

따라서, 관계기관 협조, 토석정보시스템 및 지역업체 방문 등 다각적인 토사 확보 노력 끝에 대규모 사토장 발굴로 최대 19km 운반거리 단축을 통해 공사비 309백만원을 절감하였다.

개 선 효 과

적극적인 문제해결을 위한 노력 끝에 대규모 자연사토장 발굴 등 안정적 토사공급망을 확보하여 공사 적기 추진의 기반을 마련하였으며, 공사비 309백만원 절감으로 우리 공사의 재무개선에 기여하였다.