

일련번호	22	감사자	토목 3급 임효원		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	2	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

주의요구 · 통보

제 목 설계변경시 승율비용 요율 적용 부적정

소 관 부 서 ○○○○○○○처

조 치 부 서 ☆☆☆☆☆처, ○○○○○○○처

내 용

1. 업무개요

○○○○○○○○처는 「직제규정 시행세칙」 제2조(지사 등 및 하부기구의 설치), 제4조(분장업무)에 의거 ●●유역 내 공간환경(건축·조경) 업무 관리·지원 업무를 수행하고 있으며, 관련 기술용역 및 내자(제조구매설치) 등의 발주업무를 수행하면서 건설공사를 발주 및 감독원으로서 설계변경 등 공사관리 업무를 수행하였거나, 수행중에 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「계약예규」(공사계약일반조건) 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 제5항에 따르면 건설공사에 대한 계약금액 증감이 발생하는 설계변경시에는 계약금액의 증감분에 대한 간접노무비, 산재보험료 및 산업안전보건관리비 등의 승율비용과 일반관리비 및 이윤은 산출내역서상의 간접노무비율, 산재보험료율 및 산업안전보건관리비율 등의 승율비용과 일반관리비율 및 이윤율에 의하여 설계변경 당시의 관계법령 및 기획재정부장관 등이 정한 율을 초과할 수 없다.

또한, K-water 설계적산지침(적산공통) 4.2.10 ‘기타경비 산정방법’에 의거 우

리공사에서 시행하는 건설공사의 기타경비는 '조달청 시설공사 원가계산 제비율'을 적용하도록 규정하고 있으므로, 변경되는 계약금액을 산출하는 경우에 있어 설계변경으로 인해 증감되는 직접공사비에 대해서는 설계변경 시점의 해당 제비율과 계약된 산출내역서상의 제비율을 비교하여 작은값을 적용하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○○○○처는 상기 건설공사 산출내역서상의 승율비용 요율이 설계변경 당시의 관계법령 및 기획재정부장관 등이 정한 율을 초과함에도 불구하고, 산출내역서상의 승율비용 요율을 잘못 적용하여도급공사비 약 58만 원이 과다하게 산정된 채 준공처리 하였다.

관련부서 의견 ○○○○○○○처는 감사결과를 수용하며, 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

① ☆☆☆☆처장은 관련 규정에 따른 건설공사 설계변경 시 감독원 업무를 소홀히한 관련자를 "주의" 조치하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생략

② ○○○○○○○처장은 관련 규정 및 기준에 의거, 설계변경시 승율비용이 과다계상되지 않도록 건설공사 감독업무에 철저를 기하시기 바랍니다. (통보)