

일련번호	41	감사자	토목4급 김민성		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	2	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	580,000원

주의요구 · 시정요구 및 통보

제 목 협력업체 운영관리 미흡

관 련 부 서 ◆◆◆◆◆단

조 치 부 서 ☆☆☆☆처, ◆◆◆◆◆단

내 용

1. 업무 개요

□□□□□□단은 「수도시설 및 용지 등 운영관리기준」에 의거 긴급복구 협력업체와 협약을 체결하여 긴급한 소규모 공사 등을 진행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「수도시설 및 용지 등 운영관리기준」 제2절 긴급복구협력업체의 지정·운용에 따라 관리부서장은 관로누수에 의한 수도사고 발생시의 관로 복구작업 등을 위해 긴급복구 협력업체를 지정·운용할 수 있다.

「긴급복구공사 시행 협약서」 제11조(준공신고서 등 제출)에 따르면 협력업체는 월별(또는 분기별)로 긴급복구공사에 대한 공사비 산출내역서 및 시공 관련 사진 등이 첨부된 준공(정산)신고서를 K-water에 제출하여야 하며, 협약서 제13조(준공검사 및 대가지급)에 따르면 K-water는 협력업체가 준공(정산)신고서를 제출한 날로부터 14일 이내에 준공검사를 실시하고 준공검사를 완료한 후 협력업체의 대가지급청구서를 받는 날로부터 5일 이내에 그 금액을 협력업체에 지급하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, ◆◆◆◆◆단 ⑨⑨현대화사업팀은 2019년부터 긴급복구 협력업체를 통해 ***건의 작업을 수행하면서 *,***,***,***원을 정산지급 하였다. 그러나, 소규모 긴급공사 정산 시 내역을 월별(또는 분기별) 제출받지 않고 ***건을 공사 시행연도를 이월하여 정산 지급하였으며, 일부 공사 건은 2년을 초과하여 정산한 사실이 확인되었다. 또한 설계처에서 배포한 긴급복구정산프로그램을 통한 준공금액 정산 시, 이월된 **건(**,***,***원)의 작업을 작업시행연도가 아닌 정산 당시 연도의 프로그램을 사용하여 공사비 과다산출을 초래하였다.

관계부서 의견 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

① ☆☆☆☆처장은 긴급복구공사 정산 지연에 따른 공사비 과다산출을 초래한 관련자에게 주의조치 하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생략

② ◆◆◆◆◆단장은 과다 지급된 공사비를 환수하시기 바랍니다.(시정요구)

③ ◆◆◆◆◆단장은 향후 관련 규정을 준수하여 긴급복구공사 정산 업무를 철저히 하시기 바랍니다..(통보)