

일련번호	54	감사자	토목4급 김민성		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보(모범사례)

제 목 ㉠㉠현대화사업 전국 지자체 최초 총사업비 40억원 증액

관 련 부 서 ㉠㉠·㉠㉠㉠㉠㉠처, ㉠㉠㉠㉠㉠단

조 치 부 서 ㉠㉠㉠㉠㉠단

내 용

㉠㉠㉠㉠㉠단은 ㉠㉠시를 비롯한 충남지역 5개 지자체에 대한 지방상수도 현대화사업을 통해 노후 지방상수도를 개선하는 역할을 맡고 있습니다.

특히 ㉠㉠시 지방상수도 현대화사업은 사업수탁 전 초기유수율 61.9%에서 2023년 말 누계 87.5%를 달성하여 목표 유수율인 85%를 이미 달성함으로써, 2024년 성과관정 착수 및 2025년 사업완료 일정에 따라 추진중에 있습니다.

그러나, ㉠㉠시 현대화사업의 사업 대상지의 관노후도에 대한 간접평가 결과, 정비대상인 3등급 관로가 23.2km로서 전체의 52.8%에 육박하여 타 지자체 대비 높습니다.

그러한 이유로 사업대상지의 초기 유수율은 61.9%로서 전국 시단위 평균 유수율 84.1%(2022년 상수도통계 기준, ㉠㉠부) 보다 낮은 실정입니다.

또한, 사업대상지는 전력선 등 에너지·통신 선로 등의 지중화가 완료되어 복잡한 구도심의 협소한 도로 및 보도 구간 내 다수의 지하매설물의 산재로 블록시스템구축을 위한 유량계설 등 구조물 설치와 관망정비를 위한 신설 관로 부설에 어려움이 있는 실정입니다.

이러한 현장 조건에도 불구하고 □□□□□□단은 사업의 성공적 완수를 위해 사업비 절감, 소블록 및 유량계 위치조정, 관로정비 공법변경 검토 등을 지속 노력하였으나, 구도심내 산재된 지하매설과 심각한 관노후상태 등을 고려시 총 사업비의 증액이 불가피한 것으로 검토되었습니다.

구체적으로, 지하매설물 확인을 위한 시험굴착, 도심지 내 비굴착공법 적용, 누수 탐사 및 복구 등을 위해 약 40억원의 증액이 필요할 것으로 검토되었습니다.

그러나, ㉠㉠시 현대화사업은 2020년도에 착수하여 2024년에 종료되는 5년간 사업으로서, 사업비 증액 필요성 검토 당시(2023년 11월) 2024년 국고 및 지방비 예산이 이미 확정된 상태로 2024년 추가 사업비 증액·교부는 불가한 실정이었습니다.

그럼에도 불구하고 □□□□□□단은 예산 및 사업관련 유관기관인 ㉠㉠부, ㉡㉡남도, ㉠㉠시 등에 사업비 증액의 필요성과 증액방안에 대하여 적극적으로 협의(2023. 11월 ~ 2024. 3월)하였으며 그를 통해 사업비 증액의 타당성을 인정, 사업비 증액을 위해 2024년도에 기 반영된 국고보조금을 감액하여 2025년까지 사업기간을 조정 한 후 2025년도에 2024년 감액분 및 증액분(40억원)을 반영하는 것을 추진하여, 2024. 4. 1부로 전국 지자체 최초로 총 사업비가 증액되는 ㉠㉠시 지방상수도 사업계획 변경(사업비 40억원 증, 사업기간 1년 증) 승인을 득하였습니다.

개 선 효 과

㉠㉠시 지방상수도 현대화사업 사업추진여건을 개선하는데 기여하였습니다. 산재된 지하매설물의 확인을 위한 시험굴착비, 누수 탐사·복구비의 추가반영, 사

전기숯검토 시 사업비 산출오류로 미반영된 TM구축비에 대한 사업비 반영으로
블록시스템 구축, 관망정비 등을 통한 우수율 향상 등 성공적인 사업추진에 차
질이 없도록 하고 우리 공사의 비용부담(TM 구축비) 해소로 우리 공사의 재무
개선에 기여하였습니다.