

△△△△△△△ 상임감사

△△, 통보

제 목 재해예방기술지도 계약체결 기한 준수 소홀

소 관 기 관 △△△△△△△△△△△△△△

조 치 기 관 △△△ △△△△△, △△△△△△△△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△△△△△△△△△(이하 ‘사무소’ 라 한다)는 자연교육 거점 확보, 안전하고 쾌적한 공원환경 조성 및 탐방객 이용편의 개선을 위하여 ‘△△△△△ 자연학습장(체험학습관) 조성사업’, ‘2025년 △△△△△ 훼손탐방로 정비공사’ 등 공원사업을 추진하였으며, 1억원 이상 건설공사의 경우는 건설현장 안전관리를 위하여 건설재해예방 전문지도 기관과 직접 기술지도 계약을 체결하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

문서 △△△△실-1688(2022.8.12.)호 ‘건설공사발주자 등 재해예방기술지도 계약의무제 시행 알림’에서는 중·소규모(1억원 이상 120억 미만) 건설공사 발주 시 건설공사발주자가 건설재해예방 전문지도 기관과 직접 기술지도 계약을 체결하도록 안내

하며, 공단이 발주하는 건설공사 시행 시 위 사항을 준수하도록 하고 있다.

또한, 건설공사의 건설공사발주자 또는 건설공사도급인(건설공사도급인은 건설공사발주자로부터 건설공사를 최초로 도급받은 수급인은 제외한다)은 건설산업재해 예방을 위한 지도계약(이하 “기술지도계약”이라 한다)을 해당 건설공사 착공일의 전날까지 체결하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이에, 사무소에서 2026. 6. 17.부터 감사일 현재(2026. 4. 24.)까지 발주한 1억원 이상의 공원사업에 추진하며 건설 현장 안전관리를 위하여 건설재해예방 전문지도 기관과 직접 기술지도 계약 체결 현황을 점검하였다.

[표] 사무소 1억원 이상 발주공사 및 기술지도계약 체결 현황

구분	사업명	착공일	기술지도계약 체결일	비고
1	△△△△ 자연학습장(체험학습관) 조성사업(소방)	2023. 07. 31.	2023. 07. 13.	
2	△△△△ 자연학습장(체험학습관) 조성사업(건축)	2023. 08. 08.	2023. 07. 13.	
3	△△△△ 자연학습장(체험학습관) 조성사업(전기)	2023. 08. 08.	2023. 07. 13.	
4	△△△△ 청소년수련시설 증축공사(전기)	2023. 10. 04.	2023. 11. 01.	기한 미준수
5	△△△△ 청소년수련시설 증축공사(통신)	2023. 10. 05.	2023. 11. 01.	기한 미준수
6	△△△△ 청소년수련시설 증축공사(소방)	2023. 10. 05.	2023. 11. 01.	기한 미준수
7	△△△△ 청소년수련시설 기존시설 정비공사	2023. 12. 15.	2023. 12. 14.	
8	2024년 △△△△ 훼손탐방로 정비공사	2024. 05. 21.	-	미체결
9	2025년 △△△△ △△△주차장 정비공사	2025. 06. 16.	2025. 06. 07.	
10	2025년 △△△△ 문화유산지구(△△△) 정비공사	2025. 06. 19.	2025. 06. 07.	
11	2025년 △△△△ 훼손탐방로 정비공사	2025. 06. 25.	2025. 05. 29.	
12	2025년 △△△△ 탐방로 및 둘레길 정비공사	2025. 10. 30.	2025. 10. 16.	

※ 자료출처 : 사무소 제출자료 재구성

그 결과 사무소는 [표 1]과 같이 1억원 이상의 공원사업을 발주하며 건설재해 예방 전문지도 기관과 직접 기술지도 계약을 체결하며 건설현장 안전관리에 최선을 다하고 있었으나 일부 공사에서는 계약 체결을 지연하거나 누락된 사실을 확인하였다.

즉, 건설공사발주자는 기술지도계약을 해당 건설공사 착공일의 전날까지 체결 하여야 함에도, ‘△△△△ 청소년수련시설 증축공사(전기)’ 등 3건의 경우 착공일 이후에 기술지도 계약을 체결하며 체결 기한을 지연하였고,

‘2024년 △△△△△ 훼손탐방로 정비공사’의 경우는 기술지도계약을 체결을 누락하고 사업을 완료한 사실이 있다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하며, 향후 동일사항이 발생 하지 않도록 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△△장)에게 재해예방기술지도 계약체결 기한을 미준수하는 등 건설현장 안전관리를 소홀히 한 ““○○직 ○급 ○○○”에 대하여 신분상 △△ 조치 요구합니다.(△△ 1)

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	○○직 ○급	○○○	시설사업	△△△△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△△△)	신분상 △△	2023.1.1.~2025.12.31.

이사장(△△△△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)